Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс, Туркестанской области**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Инженер: ТОО "DAT Construction"

Основание: Договор №78 от 31.10.2023г., доп. соглашение №78/2 от 20.03.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	31.10.2023г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области	236 274 121,22	61 991 477,46	10 706 676,30	11 991 477,46	11 991 477,46					1 284 801,16	11 991 477,46
Всего по стройке	**236 274 121,22**	**61 991 477,46**	**10 706 676,30**	**11 991 477,46**	**11 991 477,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 284 801,16**	**11 991 477,46**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Ақылбай Қ.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "DAT Construction"

_____Досанов С.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА Сентябрь МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №78 от 31.10.2023г., доп. соглашение №78/2 от 20.03.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Опознавательный знак подземного газопровода- 92шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ)									
319	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2495	1692,46	--	27502	--	--	19801	51087
		НР - 72%; СП - 8%			1692,46	--	27502	--		3784	
320	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	16,2495	927,48	--	15071	--	--	10851	27996
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	15071	--		2074	
321	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий	м3	4,14	26022,14	1848,82	107732	7654	76106	23541	141775
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	23972	1897		10502	
322	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	92	2038,67	974,62	187558	89665	21997	124275	336779
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	75896	39173		24947	
323	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	92	5314,00	--	488888	--	488888	--	527999
		СП - 8%			--	--	--	--		39111	
324	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.=Таблички эмалированные для углового указателя	шт.	92	1009,75	--	92897	--	9548	90017	197547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	--	83349	--		14633	
325	214-101-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличка-указатель/	т	0,084916	346354,00	--	29411	--	29411	--	31764
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 314 947				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		Установка ГРПШ /150+21 шт/									
337	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	171	17866,45	1144,85	3055163	195770	--	2865305	6394105
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	2859394	64387		473637	
364	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам.20-25 мм	шт	450	1817,31	96,42	817790	43389	67559	720743	1661616
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	706842	21181		123083	
366	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	900	741,00	--	666900	--	666900	--	720252
		СП - 8%			--	--	--	--		53352	
367	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	150	391,00	--	58650	--	58650	--	63342
		СП - 8%			--	--	--	--		4692	
368	223-502-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Замок навесной	шт.	150	2347,00	--	352050	--	352050	--	380214
		СП - 8%			--	--	--	--		28164	
392	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,198107477	988718,66	819211,70	195873	162292	1681	59016	275280
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	31899	32954		20391	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				9 494 096				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				10 809 043				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**10 809 043**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**10 809 043**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	140 518				
Итого с временными			Тенге				**10 949 561**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	99 641				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**11 049 202**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	220 984				
Итого СМР			Тенге				**11 270 186**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого СМР+оборудование			Тенге				11 270 186				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	11 270 186				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			0,95	10 706 676				
НДС			Тенге			12%	1 284 801				
Итого к оплате			Тенге				11 991 477,46				

Инженер-эксперт:

ТОО "DAT Construction"

Телемырзаева Д.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.