Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "DAT Construction"
Основание: Договор №78 от 31.10.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	31.10.2023г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	174 282 643,76	174 282 643,76	66 323 789,07	74 282 643,76	74 282 643,76					7 958 854,69	74 282 643,76
Всего по стройке	**174 282 643,76**	**174 282 643,76**	**66 323 789,07**	**74 282 643,76**	**74 282 643,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 958 854,69**	**74 282 643,76**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Акылбай К.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "DAT Construction"

Досанов С.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №78 от 31.10.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8556,2	269,70	269,70	2307607	2307607	--	321699	2839651
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,22	--	446805		210345	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	81,45	1952,72	--	159049	--	--	114515	295450
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	159049	--		21885	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2526,2	36,96	36,96	93368	93368	--	27483	130519
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	38171		9668	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2526,2	181,02	81,66	457293	206289	--	255641	769969
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	251003	104054		57035	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1722,2	1018,66	--	1754336	--	--	1263122	3258855
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	1754336	--		241397	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/	м3 грунта	594,85	36,96	36,96	21986	21986	--	6471	30734
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	8988		2277	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	297,4	5866,18	180,98	1744602	53823	1325244	378049	2292463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	365534	16333		169812	
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,153	626128,94	205464,60	95798	31436	125	73744	183105
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	64237	10252		13563	
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200/180 мм.Укладка	км трубопровода	0,4165	626128,94	205464,60	260783	85576	340	200747	498452
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	174867	27908		36922	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/160 мм. Укладка	км трубопровода	0,2715	520601,80	157901,08	141343	42870	28	111270	272822
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	98445	13949		20209	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110 мм. Укладка	км трубопровода	0,78875	401083,49	111336,77	316355	87817	83	254201	616200
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	228455	28313		45644	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	2,3365	355054,33	87754,97	829584	205039	122	682957	1633544
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	624423	65433		121003	
		ПЭ фитинги									
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	25	1552,87	955,88	38822	23897	0	22140	65839
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	14925	7439		4877	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход/	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3824	0	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
41	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	74	2288,74	1407,68	169367	104168	0	96656	287305
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	65198	32434		21282	
53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	350	5866,18	180,98	2053163	63343	1559635	444913	2697922
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	430185	19222		199846	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.63мм под ковер - 3шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)									
54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,042	23425,10	1069,07	984	45	726	210	1290
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	213	18		96	
55	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,168	15424,83	7969,09	2591	1339	78	2002	4960
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	1174	523		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,168	24430,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
57	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	14,1	4098,21	--	57785	--	57785	--	62408
		СП - 8%			--	--	--	--		4623	
58	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	3	1979,07	224,98	5937	674	--	5536	12391
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	5262	329		918	
59	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	3	28658,00	--	85974	--	85974	--	92852
		СП - 8%			--	--	--	--		6878	
60	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	3	3424,46	160,70	10273	482	851	9084	20905
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	8940	235		1549	
61	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	3	61577,04	--	184731	--	184731	--	199509
		СП - 8%			--	--	--	--		14778	
62	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	3	22767,86	--	68304	--	68304	--	73768
		СП - 8%			--	--	--	--		5464	
63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
64	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт	6	1859,68	--	11158	--	11158	--	12051
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
65	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
66	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	647579,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
67	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06	14703,00	--	882	--	882	--	953
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,375	16013,03	1165,54	6005	437	5012	603	7137
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	556	107		529	
69	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	7,86	5866,18	180,98	46108	1423	35024	9991	60587
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	9661	432		4488	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.110мм под ковер - 8шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,112	23425,10	1069,07	2624	120	1935	561	3440
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	569	48		255	
71	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,448	15424,83	7969,09	6910	3570	211	5338	13228
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	3129	1394		980	
72	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,448	24430,00	--	10945	--	10945	--	11821
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
73	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	37,6	4098,21	--	154093	--	154093	--	166420
		СП - 8%			--	--	--	--		12327	
74	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	8	1979,07	224,98	15833	1800	--	14762	33043
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	14033	879		2448	
75	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	8	28658,00	--	229264	--	229264	--	247605
		СП - 8%			--	--	--	--		18341	
76	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	8	3424,46	160,70	27396	1286	2270	24223	55749
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	23840	628		4130	
77	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	8	111705,48	--	893644	--	893644	--	965136
		СП - 8%			--	--	--	--		71492	
78	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	8	22767,86	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%			--	--	--	--		14571	
79	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	16	1552,87	955,88	24846	15294	--	14170	42137
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	9552	4761		3121	
80	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	16	5282,14	--	84514	--	84514	--	91275
		СП - 8%			--	--	--	--		6761	
81	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	8	404,00	--	3232	--	3232	--	3491
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
82	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000344	647579,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
83	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,16	14703,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	1	16013,03	1165,54	16013	1165	13364	1609	19032
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1484	284		1410	
85	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	20,96	5866,18	180,98	122955	3793	93400	26644	161567
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	25762	1151		11968	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57 -1шт (Пр.лист.8353.18СБ)									
86	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	819468,41	231176,59	410	116	5	340	811
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	289	55		60	
87	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 103 мм	м	0,502	1213,00	--	609	--	609	--	658
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
88	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	209918,38	53002,82	105	27	21	66	185
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	57	10		14	
89	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00058	933525,00	255637,28	541	149	33	411	1028
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	359	56		76	
90	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58232	4528,00	--	2637	--	2637	--	2848
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
91	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм	м	0,58	-100,93	-1,48	-59	-1	--	-57	-125
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-58	--		-9	
92	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	66666,66	2985,20	571	26	21	365	1011
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	524	5		75	
93	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	378056,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
94	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,00115	355054,33	87754,97	408	101	--	336	804
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	307	32		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	797,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
96	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,15	-100,93	-1,48	-116	-2	--	-112	-246
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-114	--		-18	
97	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00115	988718,66	819211,70	1137	942	10	343	1598
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	185	191		118	
98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
99	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	1	15414,75	--	15415	--	15415	--	16648
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
101	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	1	1859,68	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
103	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
104	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2733,93	598,44	2734	599	--	2129	5252
		НР - 99%; СП - 8%			2135,49	14,81	2135	15		389	
105	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=148/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87194,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
106	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,8288093	644,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В15,F150,W4	м3	0,05	19902,29	1165,54	995	58	863	80	1161
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		86	
108	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314	115110,77	5312,38	361	17	6	238	647
		НР - 69%; СП - 8%			107797,30	2243,46	338	7		48	
109	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,00314	459224,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D200/219 -142шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
110	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,071	1623851,50	758103,08	115293	53825	5537	76649	207297
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	55931	21492		15355	
112	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,071	350076,83	58978,00	24855	4188	11796	10359	38031
		НР - 99%; СП - 8%			124944,30	22432,23	8871	1593		2817	
113	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,08236	1696862,10	742229,09	139754	61130	7228	92532	250869
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	71396	22071		18583	
115	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм	м	82,36	-100,93	-1,48	-8313	-122	--	-8027	-17647
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-8191	--		-1307	
116	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	1,00962	66666,66	2985,20	67308	3013	2521	43019	119154
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	61774	572		8826	
117	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1,00962	378056,00	--	381693	--	381693	--	412228
		СП - 8%			--	--	--	--		30535	
118	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,16614	626128,94	205464,60	104025	34136	135	80077	198830
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	69754	11132		14728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	57,925927	7792,00	--	451359	--	451359	--	487468
		СП - 8%			--	--	--	--		36109	
120	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	166,14	-100,93	-1,48	-16769	-246	--	-16192	-35598
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-16523	--		-2637	
121	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,16614	1535116,90	1285193,68	255044	213522	1532	75655	357155
		НР - 91%; СП - 8%			240700,00	259703,75	39990	43147		26456	
122	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	142	1552,87	955,88	220508	135735	--	125756	373965
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	84773	42254		27701	
124	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	142	1552,87	955,88	220508	135735	--	125756	373965
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	84773	42254		27701	
125	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=200мм	шт	142	18045,80	--	2562504	--	2562504	--	2767504
		СП - 8%			--	--	--	--		205000	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	142	1552,87	955,88	220508	135735	--	125756	373965
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	84773	42254		27701	
127	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 200мм	шт	142	28774,02	--	4085911	--	4085911	--	4412784
		СП - 8%			--	--	--	--		326873	
128	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	142	5703,22	1248,40	809858	177272	--	630602	1555697
		НР - 99%; СП - 8%			4454,82	30,89	632585	4386		115237	
129	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=260/140 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,142	87194,00	--	12382	--	12382	--	13373
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
130	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	308,577502	644,00	--	198724	--	198724	--	214622
		СП - 8%			--	--	--	--		15898	
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В15,F150,W4	м3	7,1	19902,29	1165,54	141306	8276	122496	11424	164948
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	10534	2020		12218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций	0,44588	115110,77	5312,38	51326	2368	893	33855	91995
		НР - 69%; СП - 8%			107797,30	2243,46	48065	1000		6814	
133	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,44588	459224,00	--	204759	--	204759	--	221140
		СП - 8%			--	--	--	--		16381	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 5075м.(92шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
134	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,25525	401083,49	111336,77	102377	28419	27	82263	199410
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	73931	9163		14771	
136	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	255,25	-100,93	-1,48	-25762	-378	--	-24877	-54690
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-25385	--		-4051	
137	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	255,25	1492,71	8,59	381014	2193	40809	335307	773627
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	338012	682		57306	
138	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	46	7048,61	2325,54	324236	106975	25806	231488	600182
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	191455	42372		44458	
140	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	46	1552,87	955,88	71432	43970	0	40738	121143
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	27462	13688		8974	
142	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	46	1552,87	955,88	71432	43970	0	40738	121143
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	27462	13688		8974	
144	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	46	1552,87	955,88	71432	43970	0	40738	121143
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	27462	13688		8974	
149	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	46	1629,50	356,69	74957	16408	0	58366	143989
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	58549	406		10666	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 способом ГНБ= 286м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	143	6742,08	3588,97	964117	513223	334704	229567	1289179
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	116190	115696		95495	
154	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	143	1492,71	8,59	213458	1228	22863	187851	433413
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	189366	382		32105	
155	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	13	7048,61	2325,54	91632	30232	7293	65421	169617
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	54107	11975		12564	
157	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	13	1552,87	955,88	20187	12426	0	11513	34236
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7761	3868		2536	
159	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	13	1552,87	955,88	20187	12426	0	11513	34236
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7761	3868		2536	
161	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	13	1552,87	955,88	20187	12426	0	11513	34236
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7761	3868		2536	
166	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	13	1629,50	356,69	21184	4637	0	16495	40692
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	16547	115		3014	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм открытым способом =79,5м.(13шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
169	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,03975	520601,80	157901,08	20694	6277	4	16291	39944
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	14413	2042		2959	
171	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	39,75	-100,93	-1,48	-4012	-59	0	-3874	-8517
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-3953	--		-631	
172	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	39,75	1492,71	8,59	59335	341	6355	52217	120477
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	52639	106		8924	
173	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	7	7048,61	2325,54	49340	16279	3927	35226	91332
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	29134	6448		6765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	7	1552,87	955,88	10870	6691	0	6199	18435
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4179	2083		1366	
177	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	7	1552,87	955,88	10870	6691	0	6199	18435
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4179	2083		1366	
179	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	7	1552,87	955,88	10870	6691	0	6199	18435
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4179	2083		1366	
184	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр	7	2368,19	518,38	16577	3629	0	12908	31844
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	12949	90		2359	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм способом ГНБ=62м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
187	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	31	6742,08	3588,97	209004	111258	72558	49766	279472
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	25188	25081		20702	
189	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	31	1492,71	8,59	46274	266	4956	40723	93957
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	41051	83		6960	
190	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	7048,61	2325,54	14097	4651	1122	10065	26095
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		1933	
192	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
194	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
196	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
200	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм	шт.	2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр	2	2368,19	518,38	4736	1037	0	3688	9098
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	3700	26		674	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x22,7мм открытым способом =84м.(8шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
204	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,042	666564,26	231219,92	27996	9711	34	21234	53168
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	18250	3198		3938	
206	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	-100,93	-1,48	-4239	-62	0	-4093	-8999
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-4177	--		-667	
207	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	1699,60	9,88	71383	415	11792	58721	140513
		НР - 99%; СП - 8%			1408,96	3,29	59176	138		10408	
208	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	4	7048,61	2325,54	28194	9302	2244	20129	52190
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	16648	3684		3866	
210	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3824	0	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
212	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3824	0	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
214	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3824	0	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
219	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/250мм/	футляр	4	3704,38	810,87	14818	3243	0	11538	28464
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	11574	80		2108	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x22,7мм способом ГНБ=55,5м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
222	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	27,75	13516,13	5839,80	375073	162054	185622	57197	466851
		НР - 99%; СП - 8%			987,26	1094,72	27396	30378		34582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	27,75	1634,46	9,24	45356	256	6045	38746	90831
		НР - 99%; СП - 8%			1407,39	2,98	39055	83		6728	
225	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	7048,61	2325,54	14097	4651	1122	10065	26095
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		1933	
227	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
229	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
231	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
236	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/250мм/	футляр	2	3704,38	810,87	7409	1622	0	5769	14232
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	5787	40		1054	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 180х16,4мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =26м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
239	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км 278 трубопровода	0,013	666564,26	231219,92	8665	3006	11	6572	16457
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	5649	990		1219	
241	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	-100,93	-1,48	-1312	-19	0	-1267	-2785
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-1293	--		-206	
242	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	1699,60	9,88	22095	128	3650	18176	43492
		НР - 99%; СП - 8%			1408,96	3,29	18316	43		3222	
243	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	7048,61	2325,54	14097	4651	1122	10065	26095
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		1933	
245	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
247	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
249	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	0	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
254	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/250мм/	футляр	2	3704,38	810,87	7409	1622	0	5769	14232
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	5787	40		1054	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 180х16,4мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =40,5м.(3шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
257	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	13	13516,13	5839,80	175710	75917	86958	26795	218705
		НР - 99%; СП - 8%			987,26	1094,72	12834	14231		16200	
259	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	13	1634,46	9,24	21248	120	2832	18151	42551
		НР - 99%; СП - 8%			1407,39	2,98	18296	39		3152	
260	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2326	561	5032	13047
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
262	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	0	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
264	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	0	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
266	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	0	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
271	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/250мм/	футляр	1	3704,38	810,87	3704	811	0	2884	7116
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	2894	20		527	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 200х18,2мм в футляре 280х25,4мм способом ГНБ=13,5м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
277	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
281	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
283	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
288	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2865	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/280мм/	футляр	1	4149,78	908,36	4150	908	--	3231	7972
		НР - 99%; СП - 8%			3241,42	22,48	3241	22		590	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода-220шт.									
291	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	220	7048,61	2325,54	1550694	511618	123423	1107117	2870435
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	915653	202646		212625	
293	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,9614	840845,85	8219,17	808389	7902	731109	83699	963455
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	69378	1554		71367	
294	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	3,08	23425,10	1069,07	72149	3292	53215	15431	94586
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	15642	1314		7006	
		Установка ковера для провода-спутника - 67шт.									
297	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	0,0335	335967,77	77640,69	11255	2601	1	9389	22296
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	8653	831		1652	
298	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам.до 50 мм	м	33,5	-100,93	-1,48	-3381	-50	--	-3265	-7178
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-3332	--		-532	
299	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм /ФУТЛЯР/	м	33,5	213,00	--	7136	--	7136	--	7707
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
300	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	4,02	9232,79	1090,62	37116	4384	18248	15394	56710
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	14484	1892		4201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройствоиз бетона кл.В12,5,W4 F100 под ковер	м3	0,067	22217,42	1069,07	1489	72	1077	336	1971
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	340	29		146	
302	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка	т	0,27604	1039132,34	1472,34	286842	407	207621	71888	387428
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	78814	184		28698	
303	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,02412	346354,00	–	8354	–	8354	–	9022
		СП - 8%			–	–	–	–		668	
304	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм	т	0,25192	330422,00	–	83240	–	83240	–	89899
		СП - 8%			–	–	–	–		6659	
305	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,6119713	1139952,85	534921,07	697618	327356	11456	461934	1252317
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	358806	107794		92764	
306	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	67	404,00	–	27068	–	27068	–	29233
		СП - 8%			–	–	–	–		2165	
307	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,036917	340851,00	–	12583	–	12583	–	13590
		СП - 8%			–	–	–	–		1007	
308	261-107-0648 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	10,77695	196,00	–	2112	–	2112	–	2281
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
309	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	268	172,56	0,96	46246	257	–	31819	84310
		НР - 69%; СП - 8%			171,60	0,47	45989	126		6245	
310	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0066799	647579,00	–	4326	–	4326	–	4672
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
311	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	1,34	634,73	223,47	851	299	26	471	1427
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	526	128		106	
312	261-107-0312 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,02546	59822,00	–	1523	–	1523	–	1645
		СП - 8%			–	–	–	–		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,5337454	9232,79	1090,62	124954	14760	61433	51824	190920
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	48761	6370		14142	
314	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м2 покрытия	135,337454	4898,31	324,31	662925	43892	531757	97300	821042
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	87276	16234		60818	
		Прокладка сигнальной ленты									
315	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,972	32118,53	21660,53	127575	86036	0	37798	178603
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	41539	20425		13230	
317	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	3,972	71022,98	33530,98	282103	133185	0	119048	433243
		НР - 61%; СП - 8%			37492,00	11641,98	148918	46242		32092	
		Испытание и контроль									
326	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	7932	650,07	--	5156355	--	106051	4949298	10914106
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	5050304	--		808452	
327	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65/63х5,8 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	23	786,43	21,60	18088	497	930	10163	30511
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	16661	--		2260	
328	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114/110х10 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	133	1367,54	39,96	181883	5315	7964	102849	307510
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	168604	--		22779	
329	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114/160х14,6 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	46	1367,54	39,96	62907	1838	2755	35572	106357
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	58314	--		7878	
330	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194/180х16,4 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	70	1956,95	54,00	136986	3780	6436	77330	231461
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	126770	--		17145	
331	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194/200х18,2 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	26	1956,95	54,00	50881	1404	2391	28722	85972
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	47086	--		6368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				56 448 606				
в том числе оборудование			Тенге				-				
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления								
338	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-м узлом учета G4 газа с регулятором давления РДГК-2.0	шт	21	47889,29	–	1005675	–		–	1005675
					–	–	–	–	1005675	–	
339	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя узлами учета газа G4 с регулятором давления РДГК-2.0	шт	150	56925,00	–	8538750	–		–	8538750
					–	–	–	–	8538750	–	
359	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,11250192	594087,00	–	1255010	–	1255010	–	1355411
		СП - 8%			–	–	–	–		100401	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				10 899 836				
в том числе оборудование			Тенге				9 544 425				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				67 348 441				
в том числе оборудование			Тенге				9 544 425				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**67 348 441**				
в том числе оборудование			Тенге				**9 544 425**				
в том числе СМР			Тенге				**57 804 016**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	751 452				
Итого с временными			Тенге				**58 555 469**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	532 855				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**59 088 323**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 181 766				
Итого СМР			Тенге				**60 270 090**				
Итого оборудование			Тенге				**9 544 425**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**69 814 515**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	69 814 515				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999162081			Тенге			**0,949999999**	**66 323 789**				
НДС			Тенге			12%	7 958 855				
Итого к оплате			**Тенге**				**74 282 643,76**				

ЗАКАЗЧИК::

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс

Заведущий сектора_____**Төреханов Е.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "DAT Construction"

_____**Телемырзаева Д.Ш.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Миркамалов Б.Б.**