Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
**форма №3-КС**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс, Туркестанской области**

**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Инженер: ТОО "DAT Construction"**

**Основание: Договор №78 от 31.10.2023г., доп. соглашение №78/2 от 20.03.2024 г.**

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 78 | 31.10.2023г. | | | ТОО "Ремстрой" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области | 224 282 643,76 | 50 000 000,00 | 26 785 714,29 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | | 3 214 285,71 | 30 000 000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **224 282 643,76** | **50 000 000,00** | **26 785 714,29** | **30 000 000,00** | **30 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 214 285,71** | **30 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"г.Арыс, Туркестанской области**
_____ **Ақылбай Қ.Б.**

**ИНЖЕНЕР:**
**Директор ТОО "DAT Construction"**
_____ **Досанов С.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Ремстрой"**
_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"г.Арыс, Туркестанской области**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"**
**Основание: Договор №78 от 31.10.2023г., доп. соглашение №78/2 от 20.03.2024 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2-1 на Газопровод среднего давления | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления | | | | | | | | | |
| | | Фитинги | | | | | | | | | |
| 334 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/.Установка | т фасонных частей | 0,0026 | 1139952,85 | 534921,07 | 2964 | 1391 | 49 | 1963 | 5321 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 586312,50 | 176142,36 | 1524 | 458 | | 394 | |
| 335 | 241-112-0124 РСНБ РК 2015 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 2 | 347,00 | -- | 694 | -- | 694 | -- | 750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 336 | 241-117-0407 РСНБ РК 2015 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм | шт. | 8 | 368,00 | -- | 2944 | -- | 2944 | -- | 3180 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 365 | 242-209-0703 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 450 | 9021,00 | -- | 4059450 | -- | 4059450 | -- | 4384206 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324756 | |
| | | Защита и заземление металл.ящика с счетчиком от линии ВЛ -126шт/АС-32/ | | | | | | | | | |
| 379 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные.Устройство=Бетон кл.В12,5,F150,W6 | м3 | 95,0267522 | 24226,55 | 1230,92 | 2302170 | 116970 | 1573826 | 583509 | 3116534 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6433,70 | 314,07 | 611374 | 29845 | | 230854 | |
| 382 | 214-401-0208 РСНБ РК 2015 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м2 | 378 | 858,00 | -- | 324324 | -- | 324324 | -- | 350270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25946 | |
| 383 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 326,63106 | 1038,44 | 1,22 | 339187 | 399 | 45493 | 234793 | 619898 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 897,94 | 0,60 | 293295 | 196 | | 45918 | |
| 384 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования | шт. | 378 | 5606,81 | 209,58 | 2119374 | 79221 | 1523389 | 391772 | 2712037 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1367,10 | 72,39 | 516764 | 27363 | | 200892 | |
| 385 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | м | 1260 | 577,93 | 19,69 | 728192 | 24810 | 397152 | 225321 | 1029794 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 243,04 | 5,33 | 306230 | 6716 | | 76281 | |
| | | Защитное заземление для отдельно стоящих опор -15шт/АС-36/ | | | | | | | | | |
| 386 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования | шт. | 30 | 5606,81 | 209,58 | 168204 | 6288 | 120903 | 31093 | 215241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1367,10 | 72,39 | 41013 | 2172 | | 15944 | |
| 387 | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 19,5 | 750,82 | 26,82 | 14641 | 523 | 9971 | 3103 | 19164 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 212,66 | 8,38 | 4147 | 163 | | 1420 | |
| 388 | 214-208-0101<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм,толщиной 4 мм | т | 0,001425 | 378056,00 | -- | 539 | -- | 539 | -- | 582 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 389 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 40 мм,толщиной 4 мм | т | 0,012 | 365820,00 | -- | 4390 | -- | 4390 | -- | 4741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 351 | |
| | | Испытание и контроль | | | | | | | | | |
| 390 | 1125-0128-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3К=0,1425 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм | стык | 75 | 5798,83 | 5362,84 | 434912 | 402213 | -- | 100656 | 578413 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 435,99 | 1038,82 | 32699 | 77911 | | 42845 | |
| 391 | 261-107-0511<br>РСНБ РК 2015 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 95,76 | 318,00 | -- | 30452 | -- | 30452 | -- | 32888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2436 | |
| 392 | 1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 9,409392523 | 988718,66 | 819211,70 | 9303242 | 7708284 | 79857 | 2803068 | 13074815 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 161020,00 | 166343,85 | 1515100 | 1565195 | | 968505 | |
| | | Защита от коррозии | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разза 2 раза газопровода | м2 | 1719 | 198,36 | 5,45 | 340981 | 9369 | 150979 | 125384 | 503674 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 105,08 | 0,63 | 180633 | 1083 | | 37309 | |
| 394 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода | м2 | 1719 | 167,42 | 3,87 | 287795 | 6653 | 175561 | 73598 | 390305 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61,42 | 0,63 | 105581 | 1083 | | 28911 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | | | Тенге | | | | 27 041 813 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1 | | | Тенге | | | | 27 041 813 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | - | | | | |
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | | **27 041 813** | | | | |
| **в том числе оборудование** | | | Тенге | | | | **-** | | | | |
| **в том числе СМР** | | | Тенге | | | | **27 041 813** | | | | |
| Временные здания и сооружения, 1,3% | | | Тенге | | | 1,3% | 351 544 | | | | |
| **Итого с временными** | | | Тенге | | | | **27 393 356** | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91% | | | Тенге | | | 0,91% | 249 280 | | | | |
| **Итого с дополнительными затратами** | | | Тенге | | | | **27 642 636** | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | | Тенге | | | 2% | 552 853 | | | | |
| **Итого СМР** | | | Тенге | | | | **28 195 489** | | | | |
| **Итого оборудование** | | | Тенге | | | | **-** | | | | |
| **Итого СМР+оборудование** | | | Тенге | | | | **28 195 489** | | | | |
| Итого в текущих ценах 2022 г. | | | Тенге | | | 1 | 28 195 489 | | | | |
| **Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999162081** | | | Тенге | | | **0,949999999** | **26 785 714** | | | | |
| НДС | | | Тенге | | | 12% | 3 214 286 | | | | |
| **Итого к оплате** | | | **Тенге** | | | | **30 000 000,00** | | | | |

**Инженер-эксперт:**

**ТОО "DAT Construction"**

**Телемырзаева Д.Ш.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Миркамалов Б.Б.**