Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс, Туркестанской области**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "DAT Construction"

Основание: Договор №78 от 31.10.2023г., доп. соглашение №78/2 от 20.03.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	31.10.2023г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области	194 282 006,00	10 000 000,00	8 928 571,43	10 000 000,00	10 000 000,00					1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	**194 282 006,00**	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"г.Арыс, Туркестанской области
_____ **Ақылбай Қ.Б.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "DAT Construction"
_____ **Досанов С.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №78 от 31.10.2023г., доп. соглашение №78/2 от 20.03.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		Защита и заземление металл.ящика с счетчиком от линии ВЛ -126шт/АС-32/									
377	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	315	1296,82	--	408498	--	--	294119	758826
		НР - 72%; СП - 8%			1296,82	--	408498	--		56209	
378	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	138,6	927,48	--	128549	--	--	92555	238792
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	128549	--		17688	
379	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство=Бетон кл.В12,5,F150,W6	м3	81,3732478	24226,55	1230,92	1971393	100164	1347698	499670	2668748
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	523531	25557		197685	
380	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	11,26314	123545,63	8688,04	1391512	97855	98286	828672	2397799
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	1195371	5604		177615	
381	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	7,40013337	369084,00	--	2731271	--	2731271	--	2949772
		СП - 8%			--	--	--	--		218502	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				9 013 938				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				9 013 938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**9 013 938**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**9 013 938**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	117 181				
Итого с временными			Тенге				**9 131 119**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	83 093				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**9 214 212**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	184 284				
Итого СМР			Тенге				**9 398 496**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**9 398 496**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	9 398 496				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999162081			Тенге			**0,949999999**	**8 928 571**				
НДС			Тенге			12%	1 071 429				
Итого к оплате			**Тенге**				**10 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс

Заведущий сектора _____ **Кошкинбаев Н.П.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "DAT Construction"

_____ **Телемырзаева Д.Ш.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**