Форма 2в

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Аппарат Акима Акжаикского района Западно-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК-ТОО «Жолаушы-Жол»
Договор №151 от 5 сентября 2017 года #ID3785070 №011040002089/170161/00

Наименование стройки- «Капитальный ремонт административного здания» в п.Чапаев,Акжаикского района,Западно-Казахстанской области

А К Т №1
Приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

На общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е12-070101-0207 , 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		244,8	968,81	237164,89	59,1% / 77890,55
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	171,042	754,98	129133,11	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	3,525	754,98	2661,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				538,38	131794,5	
1. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	3,525	1402,13	4942,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	3,525	754,98	2661,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,19	4942,68	
1. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,052	12,73	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,7	134075,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				865,88	211966,34	
		НР второго уровня	%	3,6		31,17	7630,79	
		Накладные расходы	%	-		349,35	85521,34	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,76	17567,77	
2	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		1321,8	142,73	188659,42	59,1% 62221,23
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	150,553	690,68	103983,96	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,718	754,98	1297,31	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,65	105281,27	
2. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,718	1402,13	2409,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,718	754,98	1297,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,82	2409,34	
2. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0047	6,212	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,49	106393,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				127,56	168614,53	
		НР второго уровня	%	3,6		4,59	6070,12	
		Накладные расходы	%	-		51,67	68291,35	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,57	13974,77	
3	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		583	46,35	27023,43	59,1% 8971,69
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	21,979	690,68	15180,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,04	15180,52	
3. 2	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,6413	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,04	15180,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				41,43	24152,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,49	869,48	
		Накладные расходы	%			16,88	9841,17	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,43	2001,74	
4	Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015	-Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок		0,0275	2081,64	57,25	59,1% 18,26
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,412	0,03883	754,98	29,32	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	0,001848	852,38	1,58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1123,31	30,89	
4.3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	0,001848	1909,23	3,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0672	0,001848	852,37	1,58
4.4	1159С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	0,003696	16,8	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				130,56	3,59	
4.5	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,194	0,005335	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1196,59	32,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1860,47	51,16	
		НР второго уровня	%	3,6		66,98	1,84	
		Накладные расходы	%			730,85	20,1	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		154,2	4,24	
5	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		88,3	974,08	86011,27	59,1% 27894,58
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,743	65,607	697,05	45731,29	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,757	835,24	1467,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,53	47198,95	
5.3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,448	1909,23	2764,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,448	852,37	1234,23	
5. 4	1159С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,896	16,8	48,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,30905	1402,13	433,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,30905	754,98	233,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,77	3246,78	
5. 6	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0441	3,894	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				554,68	48978,07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				870,58	76872,65	
		НР второго уровня	%	3,6		31,34	2767,42	
		Накладные расходы	%	-		347,25	30661,99	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		72,15	6371,21	
6	Е12-130102-0101 12-130102-0101 РСНБ РК 2015	-Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности		2389,8	143,85	343777,93	59,1% 114133,14
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,117	279,607	690,68	193118,69	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				80,81	193118,69	
6. 2	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0003	0,71694	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,81	193118,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				128,57	307251,83	
		НР второго уровня	%	3,6		4,63	11061,07	
		Накладные расходы	%	-		52,39	125194,21	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,66	25465,03	
7	Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2		133,56	454,29	60675,32	59,1% 20144,01
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,3628	48,456	703,42	34084,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,2	34084,62	
7. 2	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0118	1,576	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				255,2	34084,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				406,02	54228,62	
		НР второго уровня	%	3,6		14,62	1952,23	
		Накладные расходы	%	-		165,44	22096,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,65	4494,47	
8	Е12-060101-1101 12-060101-1101 РСНБ РК 2015	-Наличники. Снятие	м		714	52,72	37639,92	59,1% 12496,33
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0421	30,059	703,42	21144,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,61	21144,38	
8. 2	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,004	2,856	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29,61	21144,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				47,12	33640,71	
		НР второго уровня	%	3,6		1,7	1211,07	
		Накладные расходы	%	-		19,2	13707,4	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,9	2788,14	
9	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		70	2585,53	180986,8	59,1% 58961,39
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1,96	137,221	709,78	97396,72	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	2,779	852,37	2368,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1425,22	99765,46	
9. 3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	2,779	1909,23	5305,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	2,779	852,37	2368,74	
9. 4	1159С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	5,551	16,8	93,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,13	5399,01	
9. 5	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,105	7,35	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1468,51	102795,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2310,82	161757,11	
		НР второго уровня	%	3,6		83,19	5823,26	
		Накладные расходы	%	-		925,49	64784,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,52	13406,43	
10	Е12-060101-0202 12-060101-0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		316,38	601,84	190408,77	59,1% 62507,77
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,4611	145,883	709,78	103544,71	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	2,942	754,98	2221,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				334,3	105766,11	
10. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	2,942	1402,13	4125,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	2,942	754,98	2221,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,04	4125,53	
10. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0342	10,82	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				340,32	107670,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				537,89	170178,01	
		НР второго уровня	%	3,6		19,36	6126,41	
		Накладные расходы	%	-		216,94	68634,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,58	14104,35	
11	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		86	1711,32	147173,29	59,1% 48211,27
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,287	110,708	723,15	80058,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,849	820,66	1517,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				948,56	81575,75	
11. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,247	1909,23	2380,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,247	852,37	1062,91	
11. 4 (34-030401-0301)	1159С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	2,485	16,8	41,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,602	1402,13	844,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,602	754,98	454,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,98	3266,65	
11. 6 (21-130816-3426)	147789С	Мусор строительный	т	0,1066	9,168	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				968,9	83324,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1529,49	131536,26	
		НР второго уровня	%	3,6		55,06	4735,31	
		Накладные расходы	%	-		615,66	52946,57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		126,76	10901,73	
12	Б12-060101-0302 12-060101-0302 РСНВ РК 2015	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		19,674	1199,95	23607,86	59,1% 7837,73
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,9497	18,684	709,78	13261,81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				674,08	13261,81	
12. 2 (21-130816-3426)	147789С	Мусор строительный	т	0,035	0,68859	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				674,08	13261,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1072,46	21099,54	
		НР второго уровня	%	3,6		38,61	759,58	
		Накладные расходы	%	-		436,99	8597,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,89	1748,73	
13	Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Демонтаж.Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1	м		49,5	423,44	20960,04	54,8% 6613,53
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,314	15,543	774,71	12041,32	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00048	0,02376	1143,29	27,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				243,81	12068,48	
13.3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00048	0,02376	3173,59	75,4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00048	0,02376	1143,29	27,16
13.4	2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00304	0,15048	18,64	2,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	78,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				244,84	12119,53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				378,45	18733,06	
		НР второго уровня	%	3,6		13,62	674,39	
		Накладные расходы	%			147,23	7287,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,37	1552,6	
14	Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли		1200	129,07	154889,65	59,1% 51383,19
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1049	125,88	690,68	86942,8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				72,45	86942,8	
14.2	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	3	35,59	106,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,088975	106,77	
14.3	147789С	Мусор строительный	т	0,0052	6,24	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(21-130816-3426)								
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72,54	87049,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				115,36	138432,76	
		НР второго уровня	%	3,6		4,15	4983,58	
		Накладные расходы	%			46,97	56366,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,56	11473,31	
15	Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж.Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1	м планки		186	929,71	172925,75	56,4% 27435,89
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,18224	33,897	803,99	27252,56	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10064	18,719	1142,83	21392,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				261,53	48645,19	
15. 3 (31-050601-0104)	104С	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,1	18,6	5338,25	99291,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	18,6	1143,29	21265,19	
15. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00048	0,08928	3173,59	283,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00048	0,08928	1143,29	102,07	
15. 5 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,068	12,648	18,64	235,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
15. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00016	0,02976	1799,25	53,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00016	0,02976	852,37	25,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				536,9	99864,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				683,42	127116,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				830,93	154552,54	
		НР второго уровня	%	3,6		29,91	5563,89	
		Накладные расходы	%			177,42	32999,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,87	12809,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж.Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1	м планки		80	310,09	24807,1	56,4% 7900,53
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,216	17,28	803,99	13892,95	
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,1088	1057,73	115,08	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				175,1	14008,03	
16.3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00096	0,0768	3173,59	243,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00096	0,0768	1143,29	87,80
16.4	2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,05136	4,109	18,64	76,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16.5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,032	1799,25	57,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0004	0,032	852,37	27,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,72	377,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,39	14270,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				277,14	22171,37	
		НР второго уровня	%	3,6		9,98	798,17	
		Накладные расходы	%	-		108,73	8698,7	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,97	1837,56	
17	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки стальные.Разборка (Демонтаж) металлических конструкций применен коэффициент к затратам труда 0,6, к времени использования машин 0,7,к расходу материалов 0,5	т конструкций		2,75	40197,62	110543,45	60,9% 35703,4
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	27,96	76,89	754,98	58050,41	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,59675	964,98	575,85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21318,64	58626,27	
17.3	376С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,225	3,369	290,57	978,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
17. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,231	3173,59	733,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,231	1143,29	264,10	
17. 5 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,287	0,78925	23,16	18,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
17. 6 (31-050402-0304)	1198С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,356	17,479	98,45	1720,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
17. 7 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,098	0,2695	163,41	44,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
17. 8 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,36575	1799,25	658,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,36575	852,37	311,75	
17. 9 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,302	3,581	17,05	61,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1532,44	4214,21	
17.10 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,75	2,063	180,96	373,23	
17.11 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,225	0,61875	91,04	56,33	
17.12 (21-130812-1045)	147347С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,001925	208172,82	400,73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				301,92	830,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22943,6	63094,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				35926,66	98798,31	
		НР второго уровня	%	3,6		1293,36	3556,74	
		Накладные расходы	%	-		14276,41	39260,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2977,6	8188,4	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	1163712,5	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1100617,6	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1009867,5	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	655649,68	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	594621,08	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	61028,6	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	140501,38	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1896768,7	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1405,86	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1009867,5	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	63094,91	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	830,29	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	58626,27	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	39260,14	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	35703,4	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	3556,74	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	8188,4	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	110543,45	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	77,49	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	58626,27	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	2007312,1	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1483,35	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1068493,7	.
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
		ПРОЕМЫ						
18	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		115,29	7871,46	907500,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7035,12	811078,98	
		НР второго уровня	%	3,6		253,26	29198,84	
		Накладные расходы	%			253,26	29198,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		583,07	67222,23	
19	С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		2,73	6979,67	19054,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6238,09	17029,99	
		НР второго уровня	%	3,6		224,57	613,08	
		Накладные расходы	%			224,57	613,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		517,01	1411,45	
20	С121-090202-0303 21-090202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 4,5 КГ	м2		8,4	22644,09	190210,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20238,18	170000,71	
		НР второго уровня	%	3,6		728,57	6120,03	
		Накладные расходы	%			728,57	6120,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1677,34	14089,66	
21	С121-090202-0305 21-090202-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 4,5 КГ	м2		2,1	22644,09	47552,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20238,18	42500,18	
		НР второго уровня	%	3,6		728,57	1530,01	
		Накладные расходы	%			728,57	1530,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1677,34	3522,41	
22	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ	м2		5,67	41702,13	236451,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37271,32	211328,38	
		НР второго уровня	%	3,6		1341,77	7607,82	
		Накладные расходы	%			1341,77	7607,82	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3089,05	17514,9	
23	С121-090202-1101 21-090202-	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными	м2		3,15	39967	125896,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1101 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	материалами ГОСТ 30970-2014 6 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35720,54	112519,7	
		НР второго уровня	%	3,6		1285,94	4050,71	
		Накладные расходы	%	-		1285,94	4050,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2960,52	9325,63	
24	С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2	269,08616		28555,21	7683810,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25521,24	6867412,5	
		НР второго уровня	%	3,6		918,76	247226,85	
		Накладные расходы	%	-		918,76	247226,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,2	569171,15	
25	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНВ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	КРОВЛЯ кровли 1200		3849,29	4619150,7	56,4% 896632,21
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	2052	764,53	1568815,6	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	23,4	895,64	20957,86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1324,81	1589773,4	
25. 3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	14,52	3581,97	52010,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	14,52	852,37	12376,41	
25. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,48	3173,59	11044,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,48	1143,29	3978,65	
25. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	5,4	1799,25	9715,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	5,4	852,37	4602,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,64	72770,25	
25. 6	125561С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,48	265958,55	127660,1	
25. 7	127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,06	205870,68	12352,24	
25. 8	127728С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,12	295123,74	35414,85	
25. 9	131541С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,48	38709,8	250839,5	
25.10	131589С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	6	32764,22	196585,32	
25.11	146016С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,1272	1215531,96	154615,67	
25.12	248491С (21-100101-9903)	Металлочерепица из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1327,2	612,33	812684,38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1325,13	1590152,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2693,11	3231737,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3440,31	4128370,1	
		НР второго уровня	%	3,6		123,85	148621,32	
		Накладные расходы	%			871,04	1045253,5	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		285,13	342159,31	
26	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНВ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		1200	249,93	299920,16	59,8% 16653,25
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	34,8	774,71	26959,91	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,948	937,07	888,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,21	27848,25	
26. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,276	3173,59	875,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,276	1143,29	315,55	
26. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,672	1799,25	1209,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,672	852,37	572,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,74	2085,01	
26. 5	146743С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,048	67003,8	3216,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 6 (21-130704-2302)	146857С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,072	70961,02	5109,19	
26. 7 (21-130704-2401)	146859С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,276	774943,6	213884,43	
26. 8 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00079	0,948	93	88,16	
26. 9 (22-040201-9909)	249440С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,48	120,36	57,77	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				185,3	222355,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				209,5	251400,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				223,38	268053,91	
		НР второго уровня	%	3,6		8,04	9649,94	
		Накладные расходы	%	-		21,92	26303,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,51	22216,31	
27	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	-Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам		1200	76,81	92175,86	59,8% 22812,81
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0403	48,36	774,71	37464,98	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,72	949,34	683,53	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,79	38148,5	
27. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,24	3173,59	761,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,24	1143,29	274,39	
27. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,48	1799,25	863,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,48	852,37	409,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,35	1625,3	
27. 5 (21-130704-3604)	146897С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,108	187968,66	20300,62	
27. 6 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0016	1,92	93	178,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,07	20479,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49,64	59569,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				68,65	82382,26	
		НР второго уровня	%	3,6		2,47	2965,76	
		Накладные расходы	%	-		21,48	25778,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,69	6827,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		186	1646,8	306305,01	56,4% 34294,86
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,2278	42,371	803,99	34065,7	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	23,399	1142,83	26740,79	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326,92	60806,49	
28. 3 (31-050601-0104)	104С	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	23,25	5338,25	124114,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	23,25	1143,29	26581,49	
28. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,1116	3173,59	354,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,1116	1143,29	127,59	
28. 5 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	15,81	18,64	294,7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0372	1799,25	66,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0372	852,37	31,71	
28. 7 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	2,79	180,6	503,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				673,84	125333,99	
28. 8 (21-100304-0102)	135510С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	191,58	391,68	75038,05	
28. 9 (21-130208-0202)	145799С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,62496	5468,58	3417,64	
28.10 (22-040201-9905)	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,86	865,66	1610,13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				430,46	80065,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1287,45	239465,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1471,83	273760,38	
		НР второго уровня	%	3,6		52,99	9855,37	
		Накладные расходы	%	-		237,37	44150,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		121,99	22689,26	
29	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНЕ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		80	1391,02	111281,55	56,4% 9875,66
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,27	21,6	803,99	17366,18	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,136	1057,72	143,85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218,88	17510,03	
29. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,096	3173,59	304,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,096	1143,29	109,76	
29. 4 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	5,136	18,64	95,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,04	1799,25	71,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04	852,37	34,09	
29. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,2	180,6	216,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,61	689,09	
29. 7 (21-100304-0102)	135510С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	164,8	391,68	64548,86	
29. 8 (21-130208-0206)	145803С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,7184	8749,53	6285,66	
29. 9 (22-040201-9905)	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,8	865,66	692,53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				894,09	71527,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1119,78	89582,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1243,22	99457,99	
		НР второго уровня	%	3,6		44,76	3580,49	
		Накладные расходы	%	-		168,2	13456,15	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		103,04	8243,08	
30	С121-100102-0103	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием	м		186	827,67	153946,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	ГОСТ 14918-80 1,69 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,73	137589,78	
		НР второго уровня	%	3,6		26,63	4953,23	
		Накладные расходы	%	-		26,63	4953,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,31	11403,44	
31	С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		80	1020,43	81634,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				912,01	72960,8	
		НР второго уровня	%	3,6		32,83	2626,59	
		Накладные расходы	%	-		32,83	2626,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,59	6046,99	
			ОТМОСТКА					
32	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		18,6	8900,37	165546,92	50,8% 10254,74
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	15,81	723,15	11433	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	10,044	871,52	8753,5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	20186,5	
32. 3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	8,556	1909,23	16335,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	8,556	852,37	7292,88	
32. 4	1866С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	17,112	11,48	196,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	3007С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,488	3428,55	5101,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,488	981,60	1460,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	21633,5	
32. 6	100080С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	21,39	4879,71	104377	
32. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,79	93	259,47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5625,62	104636,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7403,39	137702,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7954,72	147957,71	
		НР второго уровня	%	3,6		286,37	5326,48	
		Накладные расходы	%	-		837,7	15581,22	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		659,29	12262,74	
33	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки	м3		18,6	20951,7	389701,7	48,5% 8168,59
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,97	18,042	754,98	13621,35	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	3,748	859,44	3221,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	16842,46	
33. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05022	3422,17	171,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05022	852,37	42,81	
33. 4	403С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,084	36,72	39,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	3,474	3581,97	12445,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	3,474	852,37	2961,13	
33. 6	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,09114	3173,59	289,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,09114	1143,29	104,20	
33. 7	1794С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0186	56,27	1,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 8 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,13206	1799,25	237,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0071	0,13206	852,37	112,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	13185,06	
33. 9 (21-020101-0301)	100467С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18,972	16272,47	308721,3	
33.10 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00744	26031,2	193,67	
33.11 (21-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00186	17400	32,36	
33.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,372	196,54	73,11	
33.13 (21-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,558	6598,38	3681,9	
33.14 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0073	0,13578	93	12,63	
33.15 (27-010101-0105)	275941С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,6696	905,42	606,27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16845,23	313321,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18286,43	340127,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18725,6	348296,24	
		НР второго уровня	%	3,6		674,12	12538,66	
		Накладные расходы	%	-		1113,29	20707,26	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1551,98	28866,79	
		ФАСАД						
34	Е12-110102-1501 12-110102-1501 РСНБ РК 2015	-Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью.Цоколь	м2		148,8	1693,6	252007,55	59,1% 51795,11
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,575	85,56	942,77	80663,4	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0621	9,24	754,98	6976,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				588,98	87639,78	
34. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057	0,84816	1402,13	1189,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0057	0,84816	754,98	640,34
34. 4 (31-030101-0602)	3022С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564	8,392	860,25	7219,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0564	8,392	754,98	6335,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,51	8408,72	
34. 5	149649С (22-041004-0101)	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	14,88	1068,96	15906,12	
34. 6	149726С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,5	818,4	83,58	68401,87	
34. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0041	0,61008	93	56,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				566,97	84364,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1165,57	173436,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1513,66	225231,97	
		НР второго уровня	%	3,6		54,49	8108,35	
		Накладные расходы	%	-		402,58	59903,46	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		125,45	18667,23	
35	Е12-120102-0604 12-120102-0604 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по кирпичу, с земли и лесов	м2		1150	418,7	481504,76	59,1% 143506,27
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,272	312,8	774,71	242329,29	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,575	852,37	490,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				211,15	242819,4	
35. 3	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	1,15	35,59	40,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,575	1799,25	1034,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,575	852,37	490,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,935215	1075,5	
35. 5	100412С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00003	0,0345	1439,12	49,65	
35. 6	146546С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,2645	52231,66	13815,27	
35. 7	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,115	84,66	9,74	
35. 8	249435С (22-040201-9904)	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,28	322	91,8	29559,6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,77	43434,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249,43	286839,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				374,21	430345,31	
		НР второго уровня	%	3,6		13,47	15492,43	
		Накладные расходы	%			138,26	158998,7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,01	35667,02	
36	Е12-120104-0501	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		1150	218,85	251679,83	59,1%
	12-120104-0501 РСНВ РК 2015							83556,88
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	204,7	690,68	141382,2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122,94	141382,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122,94	141382,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				195,6	224939,07	
		НР второго уровня	%	3,6		7,04	8097,81	
		Накладные расходы	%			79,7	91654,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,21	18642,95	
37	Е12-110102-1501	-Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью.	м2		1150	1693,6	1947639	59,1%
	12-110102-1501 РСНВ РК 2015							400298,22
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,575	661,25	942,77	623406,66	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0621	71,415	754,98	53916,9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				588,98	677323,56	
37. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057	6,555	1402,13	9190,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	6,555	6,555	754,98	4948,89
37. 4	3022С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564	64,86	860,25	55795,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0564	64,86	64,86	754,98	48968,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,51	64986,78	
37. 5	149649С (22-041004-0101)	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	115	1068,96	122930,4	
37. 6	149726С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,5	6325	83,58	528643,5	
37. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0041	4,715	93	438,5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				566,97	652012,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1165,57	1340405,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1513,66	1740704,1	
		НР второго уровня	%	3,6		54,49	62665,35	
		Накладные расходы	%	-		402,58	462963,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,45	144269,55	
38	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1150	781,11	898272,96	50,8% 194636,28
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,435	500,25	764,53	382456,13	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,805	852,37	686,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				333,17	383142,29	
38. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,805	1799,25	1448,4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0007	0,805	852,37	686,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	1448,4	
38. 4	130852С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,4025	243971,34	98198,46	
38. 5	248379С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,1035	29921,7	3096,9	
38. 6	268274С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	39,1	3145,68	122996,09	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				195,04	224291,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				528,87	608195,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				698,12	802832,26	
		НР второго уровня	%	3,6		25,13	28901,96	
		Накладные расходы	%	-		194,38	223538,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,86	66538,74	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	15342267	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	15130939	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3406640,4	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3303422,9	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	8231092,6	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2484608,1	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1872484,9	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	612123,26	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1409243,8	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	19024791	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4141,97	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3303422,9	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	211328,38	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	211328,38	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	7607,82	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	17514,9	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	236451,1	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	19261242	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4141,97	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3303422,9	.
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
39	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	45	485,43	21844,57	59,1% 6803,29	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,3466	15,597	735,88	11477,52	
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,045	754,98	33,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,81	11511,49	
39.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,045	1402,13	63,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,045	754,98	33,97	
39.4	2577С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	1,485	17,05	25,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,96	88,42	
39.5	146645С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,1935	4812,69	931,26	
39.6	146649С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	1,233	180,96	223,12	
39.7	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0022	0,099	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,65	1154,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				282,67	12720,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				433,86	19523,61	
		НР второго уровня	%	3,6		15,62	702,85	
		Накладные расходы	%	-		166,8	7506,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,96	1618,12	
40	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		10	1143,35	11433,5	59,1% 3788,19
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,853	8,53	748,61	6385,64	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,032	754,98	24,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				640,98	6409,8	
40. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,032	1402,13	44,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0032	0,032	754,98	24,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,49	44,87	
40. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0134	0,134	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				643,05	6430,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1021,87	10218,7	
		НР второго уровня	%	3,6		36,79	367,87	
		Накладные расходы	%	-		415,61	4156,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,69	846,93	
41	Е12-150101-0203 12-150101-0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		15	1495,81	22437,12	59,1% 7431,74
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	1,115	16,725	748,61	12520,5	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,072	754,98	54,36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				838,32	12574,86	
41. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,072	1402,13	100,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0048	0,072	754,98	54,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,73	100,95	
41. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0218	0,327	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				841,43	12621,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1336,88	20053,2	
		НР второго уровня	%	3,6		48,13	721,92	
		Накладные расходы	%	-		543,58	8153,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,8	1662,01	
42	Е12-150101-0307 12-150101-0307 РСНВ РК 2015	-Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры		5	494,82	2474,09	59,1% 820,55
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3671	1,836	754,98	1385,77	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0035	754,97	2,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				277,68	1388,41	
42. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0035	1402,13	4,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0007	0,0035	754,98	2,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,981491	4,91	
42. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0022	0,011	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				278,13	1390,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				442,24	2211,22	
		НР второго уровня	%	3,6		15,92	79,6	
		Накладные расходы	%	-		180,03	900,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,65	183,27	
43	Е12-150101-0301 12-150101-0301 РСНВ РК 2015	-Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры		22	76,81	1689,89	59,1% 560,51
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,057	1,254	754,98	946,74	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0022	755	1,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,11	948,41	
43. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0022	1402,13	3,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,0022	754,98	1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,140213	3,08	
43. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0005	0,011	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43,17	949,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				68,65	1510,34	
		НР второго уровня	%	3,6		2,47	54,37	
		Накладные расходы	%	-		27,95	614,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,69	125,18	
44	Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		6	863,99	5183,92	59,1% 1716,86
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	3,83	754,98	2891,88	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0174	754,98	13,14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				484,17	2905,01	
44. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0174	1402,13	24,4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0174	754,98	13,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,07	24,4	
44. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0265	0,159	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				486,05	2916,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				772,19	4633,13	
		НР второго уровня	%	3,6		27,8	166,79	
		Накладные расходы	%	-		313,94	1883,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64	383,99	
45	Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		5	694,83	3474,16	59,1% 1150,29
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	2,565	754,98	1936,52	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,013	754,98	9,81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				389,27	1946,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,013	1402,13	18,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,013	754,98	9,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,65	18,23	
45. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0182	0,091	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				390,95	1954,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				621,01	3105,04	
		НР второго уровня	%	3,6		22,36	111,78	
		Накладные расходы	%	-		252,41	1262,07	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,47	257,35	
46	Е12-150101-0315 12-150101-0315 РСНБ РК 2015	-Прочистка диаметром 50 мм. Снятие	шт. арматуры		2	2358,46	4716,92	59,1 1564,8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,751	3,502	754,98	2643,94	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,005	754,98	3,77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1323,86	2647,71	
46. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,005	1402,13	7,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,005	754,98	3,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,51	7,01	
46. 4	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,04	0,08	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1325,48	2650,95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2107,88	4215,75	
		НР второго уровня	%	3,6		75,88	151,77	
		Накладные расходы	%	-		858,28	1716,57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		174,7	349,4	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	41634,76	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	41634,76	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	1154,38	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	40332,04	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	26193,19	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	23836,23	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	2356,96	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	5426,24	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	73254,18	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	54,03	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	40332,04	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	73254,18	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	54,03	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	40332,04	.
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
47	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		90	508,02	45721,81	59,1% 15179,49
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,378	34,02	754,98	25684,42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				285,38	25684,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				285,38	25684,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				454,04	40863,91	
		НР второго уровня	%	3,6		16,35	1471,1	
		Накладные расходы	%			185,01	16650,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,63	3386,8	
48	Е12-150102-0303 12-150102-0303 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		356	597,29	212636,74	59,1% 69256,32
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,436	155,216	754,98	117184,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				329,17	117184,98	
48. 2 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	19,402	17,05	330,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,929225	330,8	
48. 3 (21-130701-0201)	146645С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,534	4812,69	2569,98	
48. 4	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ	м3	0,0109	3,88	180,96	702,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(21-130701-0401)	5583-78							
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					9,19	3272,17	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					339,29	120787,95	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					533,83	190044,27	
	НР второго уровня	%		3,6		19,22	6841,59	
	Накладные расходы	%		-		213,76	76097,91	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		44,24	15750,87	
49 E12-150101-0301 12-150101-0301 РСНБ РК 2015	-Кран воздушные. Снятие	шт. арматуры			91	76,81	6989,98	59,1% 2318,46
49. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч		0,057	5,187	754,98	3916,08	
49. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0001	0,0091	754,98	6,87	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					43,11	3922,95	
49. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0001	0,0091	1402,13	12,76	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,0091	754,98	6,87	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0,140213	12,76	
49. 4 147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т		0,0005	0,0455	-	-	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					-0	-0	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					43,17	3928,84	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					68,65	6247,3	
	НР второго уровня	%		3,6		2,47	224,9	
	Накладные расходы	%		-		27,95	2543,37	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		5,69	517,78	
50 E12-150101-0301 12-150101-0301 РСНБ РК 2015	-Кран диаметром до 50мм. Снятие	шт. арматуры			186	76,81	14287,22	59,1% 4738,84
50. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч		0,057	10,602	754,98	8004,3	
50. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0001	0,0186	754,98	14,04	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					43,11	8018,34	
50. 3 1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0001	0,0186	1402,13	26,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,0186	754,98	14,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,140213	26,08	
50. 4 (21-130816-3426)	147789С	Мусор строительный	т	0,0005	0,093	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43,17	8030,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				68,65	12769,22	
		НР второго уровня	%	3,6		2,47	459,69	
		Накладные расходы	%			27,95	5198,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,69	1058,31	
51	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		91	1411,25	128424,13	59,1 42146,37
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	100,1	697,05	69774,71	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	2,038	754,98	1538,95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				783,67	71313,66	
51. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	2,038	1402,13	2858,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0224	2,038	754,98	1538,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,41	2858,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				798,16	72632,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1261,31	114779,18	
		НР второго уровня	%	3,6		45,41	4132,05	
		Накладные расходы	%			508,55	46278,42	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		104,54	9512,9	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	231064,4	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	231064,4	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	3272,17	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	226124,34	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	146768,83	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	133639,49	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	13129,34	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	30226,66	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	408059,88	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	307,19	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	226124,34	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	408059,88	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	307,19	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	226124,34	.
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
52	Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водоразопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		356	2272,9	809151,11	60,4% 70056,75
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,372	132,432	852,37	112881,06	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	3,56	872,73	3106,93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325,81	115988	
52. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,4272	3581,97	1530,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,4272	852,37	364,13	
52. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,2492	3173,59	790,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,2492	1143,29	284,91	
52. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0081	2,884	1799,25	5188,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,884	852,37	2458,24	
52. 6 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	5,945	17,05	101,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,38	7610,76	
52. 7 (21-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,9256	416,8	385,79	
52. 8 (21-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,001887	592737,09	1118,38	
52. 9 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	1	180,96	181,03	
52.10 (21-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,2136	304,79	65,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.11	149389С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	2,207	371,47	819,91	
52.12	157965С (23-011306-0106)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	356	1429,09	508756,04	
52.13	187490С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	35,6	511,02	18192,31	
52.14	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	9,79	268,51	2628,71	
52.15	249409С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	1,958	247,03	483,68	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1496,15	532630,95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1834,61	653122,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2031,4	723179,53	
		НР второго уровня	%	3,6		73,13	26034,46	
		Накладные расходы	%	-		269,92	96091,21	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		168,36	59937,12	
53	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		90	1487,83	133904,51	60,4% 14004,19
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	26,73	852,37	22783,85	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,45	893,1	401,89	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				257,62	23185,74	
53. 3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,072	3581,97	257,9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,072	852,37	61,37	
53. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,063	3173,59	199,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,063	1143,29	72,03	
53. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,315	1799,25	566,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,315	852,37	268,50	
53. 6	2577С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,035	17,05	17,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,58	1042,25	
53. 7	127966С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,153	416,8	63,77	
53. 8	146643С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000117	592737,09	69,35	
53. 9	146649С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,2529	180,96	45,76	
53.10	147045С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,054	304,79	16,46	
53.11	149389С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,477	371,47	177,19	
53.12	157962С (23-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	90	851,23	76610,7	
53.13	187490С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	9	511,02	4599,18	
53.14	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,621	268,51	166,74	
53.15	249409С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,396	247,03	97,82	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				909,41	81846,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1174,15	105673,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1329,75	119677,27	
		НР второго уровня	%	3,6		47,87	4308,38	
		Накладные расходы	%	-		203,47	18312,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,21	9918,85	
54	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		106	18127,35	1921499,1	60,4% 38968,49
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70246	74,461	793,81	59107,7	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	6,616	817,63	5409,68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				608,65	64517,37	
54. 3	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,229278	10,61	2,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,152852	3173,59	485,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,152852	1143,29	174,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	2,817	1402,13	3949,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	2,817	754,98	2126,78	
54. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	3,647	1799,25	6561,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	3,647	852,37	3108,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,76	10998,27	
54. 7 (21-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,05353	12908,77	691,01	
54. 8 (21-130207-0603)	145664С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	6,699	933,3	6252,36	
54. 9 (23-021104-0402)	187487С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,8268	5319,3	4398	
54.10 (23-021104-0403)	187488С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,8162	5524,32	4508,95	
54.11 (23-051001-1702)	261296С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	106	15022,8	1592416,8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15172,33	1608267,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15833,71	1678373,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16201,34	1717341,6	
		НР второго уровня	%	3,6		583,25	61824,3	
		Накладные расходы	%	-		950,88	100792,79	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1342,77	142333,27	
55	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	комплект		91	310,62	28266,05	60,4% 6140,96
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	11,248	903,94	10167,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				111,73	10167,16	
55. 2 (21-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,91	304,79	277,36	
55. 3	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,91	371,47	338,04	

3	4	5	6	7	8	9
масляная густотертая цветная	кг	0,02	1,82	247,03	449,59	
сурик железный ГОСТ 10503-71						
для спуска воздуха СТД 7073В	шт.	1	91	86,7	7889,7	
ие ГОСТ 21345-2005						
- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,7	280407,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2259,7	411264,93	
		НР второго уровня	%	3,6		81,35	14805,54	
		Накладные расходы	%			800,34	145662,62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		187,28	34085,64	
57	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНВ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2554,22	10216,89	60,48 2896,57
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	5,88	803,99	4727,46	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	852,37	68,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1198,91	4795,65	
57. 3	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	163,71	229,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1799,25	143,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	852,37	68,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,28	373,13	
57. 5	144730С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178001,92	783,21	
57. 6	147341С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109,42	
57. 7	187338С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	241,56	
57. 8	251472С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	8	-	-	
57. 9	404186С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	1134,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1558,69	6234,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2282,84	9131,35	
		НР второго уровня	%	3,6		82,18	328,73	
		Накладные расходы	%			806,33	3225,3	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		189,2	756,81	
58	С123-040905-0502	-Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN	шт.		182	1473,59	268192,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23-040905-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 0,24 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1317,02	239697,64	
		НР второго уровня	%	3,6		47,41	8629,12	
		Накладные расходы	%	3,6		47,41	8629,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,15	19866,14	
59	С123-040905-0606	-Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.		4	11726,81	46907,25	
	23-040905-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,65 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10480,85	41923,4	
		НР второго уровня	%	3,6		377,31	1509,24	
		Накладные расходы	%	3,6		377,31	1509,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,65	3474,61	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	3024554,5	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	3024554,5	.
	Материалы -		Тенге	.	.	.	2284439,3	.
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	435304,72	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	281621,04	.
	Сдача и испытание -		Тенге	.	.	.	2338,05	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	381273,28	.
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	262924,05	.
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	118349,23	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	272466,22	.
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	3678293,9	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	530,82	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	435304,72	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	3678293,9	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	530,82	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	435304,72	.
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЕ						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
60	Е12-170101-0401	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		3305	31,23	103213,32	59,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12-170101-0401 РСНБ РК 2015							34266,48
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0254	83,947	690,68	57980,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,54	57980,51	
60. 2 (21-130816-3426)	147789С	Мусор строительный	т	0,00004	0,1322	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17,54	57980,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27,91	92247	
		НР второго уровня	%	3,6		1	3320,89	
		Накладные расходы	%	-		11,37	37587,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,31	7645,43	
61	Е12-170101-0701	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		225	71,8	16155,71	59,1%
	12-170101-0701 РСНБ РК 2015							5363,64
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	13,14	690,68	9075,54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,34	9075,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40,34	9075,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				64,17	14439,18	
		НР второго уровня	%	3,6		2,31	519,81	
		Накладные расходы	%	-		26,15	5883,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,32	1196,72	
62	Е12-170101-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		204	227,7	46449,93	59,1%
	12-170101-0705 РСНБ РК 2015							15381,99
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	36,496	709,78	25903,85	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1632	754,98	123,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				127,58	26027,06	
62. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,1632	1402,13	228,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1632	754,98	123,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,12	228,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128,1	26132,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				203,5	41514,67	
		НР второго уровня	%	3,6		7,33	1494,53	
		Накладные расходы	%	-		82,73	16876,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,87	3440,74	
63	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		10	78,33	783,25	59,1% 259,32
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	0,632	690,68	436,51	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003	754,97	2,26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,88	438,77	
63. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,003	1402,13	4,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,003	754,98	2,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,420639	4,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				44,07	440,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				70	700,03	
		НР второго уровня	%	3,6		2,52	25,2	
		Накладные расходы	%	-		28,45	284,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,8	58,02	
64	Е12-170101-0704 12-170101-0704 РСНБ РК 2015	-Люстры. Демонтаж	шт.		3	133,53	400,59	59,1% 132,78
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1081	0,3243	690,68	223,99	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0009	755	0,68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,89	224,67	
64. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0009	1402,13	1,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,0009	754,98	0,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,420639	1,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75,08	225,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				119,34	358,03	
		НР второго уровня	%	3,6		4,3	12,89	
		Накладные расходы	%	-		48,56	145,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,89	29,67	
65	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования	шкаф		2	7061,63	14123,27	42,8% 3255,54
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,9	7,8	852,37	6648,49	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,96	997,83	957,92	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3803,2	7606,4	
65. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,24	0,48	3360,99	1613,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,24	0,48	1143,29	548,78
65. 4	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,24	0,48	2302,88	1105,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,24	0,48	852,37	409,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1359,33	2718,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4683,57	9367,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6311,34	12622,68	
		НР второго уровня	%	3,6		227,21	454,42	
		Накладные расходы	%	-		1854,98	3709,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,08	1046,17	
66	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой 6 кг. демонтаж	шт.		6	864,03	5184,18	42,8% 1368,92
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,6	3,6	878,47	3162,49	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,036	997,83	35,92	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				533,07	3198,41	
66. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,018	3360,99	60,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,003	0,018	1143,29	20,58
66. 4	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,018	2302,88	41,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,003	0,018	852,37	15,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,99	101,95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				544,07	3264,44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				772,23	4633,36	
		НР второго уровня	%	3,6		27,8	166,8	
		Накладные расходы	%	-		255,95	1535,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64	384,01	
67	Ш13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж оборудования	шт.		2	464,83	929,67	42,8% 235,84
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,3	0,6	878,47	527,08	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,024	997,83	23,95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				275,51	551,03	
67. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,006	0,012	3360,99	40,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,012	1143,29	13,72	
67. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,006	0,012	2302,88	27,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,012	852,37	10,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,98	67,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				297,52	595,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				415,44	830,89	
		НР второго уровня	%	3,6		14,96	29,91	
		Накладные расходы	%	-		132,88	265,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,43	68,86	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	107081,32	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	13226,63	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	11355,85	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	5511,43	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	4860,3	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	651,13	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1499,05	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	20237,11	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	13,02	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	11355,85	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	93854,69	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	93746,55	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	60777,53	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	55404,21	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	5373,32	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	12370,58	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	167002,8	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	134,71	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	93746,55	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	187239,91	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	147,73	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	105102,4	.
		РАЗДЕЛ 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО						
		ПОКРЫТИЕ						
68	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		2,56	40911,99	104734,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36565,13	93606,73	
		НР второго уровня	%	3,6		1316,34	3369,84	
		Накладные расходы	%	-		1316,34	3369,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3030,52	7758,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	93606,73	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	93606,73	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	93606,73	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	3369,84	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	7758,13	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	104734,7	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	104734,7	.
		РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЕ						
69	С121-050206-0241 21-050206-0241 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 9,33 КГ	м		175,5	2069,91	363268,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		квартала 2017 года						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1849,98	324671,49	
		НР второго уровня	%	3,6		66,6	11688,17	
		Накладные расходы	%			66,6	11688,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,33	26908,77	
70	С121-050106-1601 21-050106-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	т		0,03038	203478,04	6181,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				181858,68	5524,87	
		НР второго уровня	%	3,6		6546,91	198,9	
		Накладные расходы	%			6546,91	198,9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15072,45	457,9	
71	С121-050206-0470 21-050206-0470 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) 1,86 КГ	м		450	411,27	185070,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				367,57	165406,5	
		НР второго уровня	%	3,6		13,23	5954,63	
		Накладные расходы	%			13,23	5954,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	13708,89	
72	С121-050206-0106 21-050206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 0,61 КГ	м		3405,85	155,2	528587,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				138,71	472425,45	
		НР второго уровня	%	3,6		4,99	17007,32	
		Накладные расходы	%			4,99	17007,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,5	39154,62	
73	С121-050106	-Прокат сортовой стальной горячекатаный	т		0,13722	203478,04	27921,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-2003 21-050106-2003 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				181858,68	24954,65	
		НР второго уровня	%	3,6		6546,91	898,37	
		Накладные расходы	%			6546,91	898,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15072,45	2068,24	
74	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05614	166042,36	9321,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				148400,51	8331,2	
		НР второго уровня	%	3,6		5342,42	299,92	
		Накладные расходы	%			5342,42	299,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12299,43	690,49	
75	С121-050206-0470 21-050206-0470 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) 1,86 КГ	м		11,2	411,27	4606,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				367,57	4116,78	
		НР второго уровня	%	3,6		13,23	148,2	
		Накладные расходы	%			13,23	148,2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	341,2	
76	С121-050206-0106 21-050206-0106 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 0,61 КГ	м		22,2	155,2	3445,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				138,71	3079,36	
		НР второго уровня	%	3,6		4,99	110,86	
		Накладные расходы	%			4,99	110,86	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,5	255,22	
77	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		4	479,29	1917,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	1713,48	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	61,69	
		Накладные расходы	%			15,42	61,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35,5	142,01	
78	С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	т		0,00096	200178,19	192,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178909,44	171,75	
		НР второго уровня	%	3,6		6440,74	6,18	
		Накладные расходы	%			6440,74	6,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14828,01	14,23	
79	С121-050206-0310 21-050206-0310 РСНВ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 19,78 КГ	м		4,7	4298,21	20201,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3841,53	18055,19	
		НР второго уровня	%	3,6		138,3	649,99	
		Накладные расходы	%			138,3	649,99	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		318,39	1496,41	
80	С121-050106-1601 21-050106-1601 РСНВ	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,00078	203478,04	158,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				181858,68	141,85	
		НР второго уровня	%	3,6		6546,91	5,11	
		Накладные расходы	%	3,6		6546,91	5,11	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15072,45	11,76	
81	С121-050206-0470 21-050206-0470 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68) 1,86 КГ	м		16	411,27	6580,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				367,57	5881,12	
		НР второго уровня	%	3,6		13,23	211,72	
		Накладные расходы	%	3,6		13,23	211,72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30,46	487,43	
82	С121-050206-0106 21-050206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 0,61 КГ	м		81,4	155,2	12633,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				138,71	11290,99	
		НР второго уровня	%	3,6		4,99	406,48	
		Накладные расходы	%	3,6		4,99	406,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,5	935,8	
83	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		4	479,29	1917,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	1713,48	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	61,69	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%		-		15,42	61,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		35,5	142,01	
84	С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	т			0,00096	200178,19	192,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					178909,44	171,75	
		НР второго уровня	%		3,6		6440,74	6,18	
		Накладные расходы	%		-		6440,74	6,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		14828,01	14,23	
85	С121-050106-2003 21-050106-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	т			0,00352	203478,04	716,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					181858,68	640,14	
		НР второго уровня	%		3,6		6546,91	23,05	
		Накладные расходы	%		-		6546,91	23,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		15072,45	53,06	
86	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т			0,00144	166042,36	239,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					148400,51	213,7	
		НР второго уровня	%		3,6		5342,42	7,69	
		Накладные расходы	%		-		5342,42	7,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		12299,43	17,71	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге	.	.	.	.	1048503,8	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	.	1045076,8	.
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	.	.	.	.	1045076,8	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	.	37622,77	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	86615,97	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1169315,5	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	3426,96	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	3426,96	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	123,37	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	284,03	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	3834,36	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	.	1173149,9	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	21052425,33	.
		в том числе:		.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	5008290,02	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	481646,19	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	170490,08	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	15562489,12	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	2983473,65	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	24035898,98	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	865292,36	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	24901191,34	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	1992095,31	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	.	26893286,65	.
		Итого с понижающим коэффициентом 0,83	Тенге					22321428,57	
		НДС 12%	Тенге					2678571,43	
		ВСЕГО	Тенге					25000000,00	

Заказчик
Руководитель
ГУ «Аппарат Акима Акжаикского района ЗКО

Бакманов С.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жолаушы-Жол»

Сертеков С.С.

Технадзор
Руководитель ТОО «ALIMANS Ltd»

Самара А.В.