Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 17» января 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) –
ТОО «SCS Инжиниринг»,г.Шымкент,Н.Байтиленова,35/86
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Рашева А.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: *«Капитальный ремонт комплекса зданий КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникаций»,г.Атырау,ул.Л.Владимирского,26*
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является *КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникаций»* в лице *директора Ниталиева Ж.К.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО "Еділ Строй Сервис,№ 14013446 от 12.09.2014 г.*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
3. Проект (проектно-сметная документация) от *ТОО «Топ Проект», №136*
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) *КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникаций» №35 Н от 16.06.2020 г.*
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
в том числе:					

Комплекс зданий имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь Учебного **корпуса А**	м2	1872.7	1872.7
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	717,4	717,4

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь Учебного **корпуса Б**	м2	1462.9	1462.9
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	567.6	1135.0
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь Учебного **корпуса В**	м2	596.9	596.9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	2714.0	2714.0
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь Учебного **корпуса Ж**	м2	880.3	880.3
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	4493,0	4493,0
В том числе подземной части	м3	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Комплекс зданий КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникаций» состоит из четырех зданий ,выполнено:

Учебный корпус (корпус А):

- частичная замена дверных внутренних, деревянных блоков ГОСТ 6629-88.
- частичная замена металлических (утепленных) дверных блоков ГОСТ 31173-2003
- установка окон из ПВХ в количестве -24 шт.
. - замена остекления крыльца ПВХ однокамерные ГОСТ 30674-99. Цвет профиляRAL 1013, без тонировки.

Внутренняя отделка.

Потолок:

- сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.
- простая цементно- песчаная штукатурка, Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте.

Стены и перегородки:

- сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.
- простая цементно- песчаная штукатурка, облицовка глазурованной керамической плиткой ГОСТ 6141-91.

Откосы:

6. - сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Полы:

- линолеум (ГОСТ 7251-77) полукоммерческий класс 31-32
- керамическая плитка ГОСТ 6787-89.

Наружная отделка Фасад:

- сайдинг МП СК-8х226 (ПЭ-01-1014-0.45) ТУ 5285-002- 37144780-2012 RAL 1014. - планка угла наружного 50х50х3000 (ПЭ-01-8017-0.45) RAL 3003.
- оконные отливы 15х180х80х15 RAL 3003.
- отлив цоколя 15х300х80 RAL 3003.

Цоколь: - обшивка профнастилом толщина 0.45

. Карниз: - обшивка профнастилом тощина 0.45

Учебный корпус (корпус Б):

- частичная замена дверных внутренних, деревянных блоков ГОСТ 6629-88.
- частичная замена металлических (утепленных) дверных блоков ГОСТ 31173- 2003.
- замена оконных блоков ПВХ двухкамерные ГОСТ 30674-99.
- Проектируемые и обновленные перегородки из "листов гипсокартонных обычных ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012». Марка направляющего профиля ПН100. Марка стоечного профиля ПС100 - данные перегородки выполнены по серии с.1.031.9- 2.07.
-Заделка проема из красного кирпича КОРПо (КОЛПо) 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530- 2007. Проложить сетку 20-ОБ ГОСТ 5336-80 шириной 120мм, через каждые 4 ряда кладки.
фрамуги внутренние ПВХ однокамерные ГОСТ 30674-99

Внутренняя отделка.

Потолок:

- сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Стены и перегородки:

- сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

- простая цементно- песчаная штукатурка, облицовка глазурованной керамической плиткой ГОСТ 6141-91.

Откосы:

- сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Полы:

- Линолеум (ГОСТ 7251-77) полукоммерческий класс 31-32 - Керамическая плитка ГОСТ 6787-89.

Наружная отделка .

Фасад:

- выполнено частичная отбивка штукатурного слоя и частичное оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором.

Карниз:

- выполнена чистка поверхности карниза от старой краски и улучшенная окраска 2 раза фасадной краской. RAL 9010

Цоколь:

- отбивка слоя штукатурки цоколя и облицовка из плит бетонных фасадные в цвете толщиной 20 мм

Покрытие крылец:

- плитки керамические, глазурованные для полов гладкие одноцветные.

Учебный корпус (корпус В):

Внутренняя отделка

Потолок:

- сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Стены и перегородки:

- сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Откосы: - сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Полы: - линолеум (ГОСТ 7251-77) полукоммерческий класс 31-32.

- керамическая плитка ГОСТ 6787-89.

Наружная отделка.

Фасад: Выполнена частичная отбивка штукатурного слоя и частичное оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором.

Выполнена очистка поверхности фасада от старой краски и улучшенная окраска 2 раза фасадной краской.

Выполнена очистка поверхности фронтона и карниза от старой краски Выполнен окраска за 2 раза краской масляной, готовая к употреблению, цветная для наружных работ ГОСТ 10503-71 RAL 5012.

Цоколь: Отбивка слоя штукатурки цоколя и облицовка из плит бетонных фасадные в цвете толщиной 20 мм.

Учебный корпус (корпус Ж):

- частичная замена металлических (утепленных) дверных блоков ГОСТ 31173-2003 - замена окон из ПВХ.

Внутренняя отделка.

Потолок:

- сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Стены и перегородки:

- сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Откосы:

- сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской.

Полы:

- линолеум (ГОСТ 7251-77) полукоммерческий класс 31-32.
- керамическая плитка ГОСТ 6787-89.

Наружная отделка.

Фасад:

-Выполнена частичная отбивка штукатурного слоя и частичное оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором.

-Выполнена очистка поверхности фасада от старой краски и улучшенная окраска 2 раза фасадной краской;

-Выполнена очистка поверхности фронтона и карниза от старой краски Выполнена окраска за 2 раза краской масляной, готовая к употреблению, цветная для наружных работ ГОСТ 10503-71 RAL 5012;

Цоколь:

-Отбивка слоя штукатурки цоколя и облицовка из плит бетонных фасадные в цвете толщиной 20 мм;

Во всех корпусах:

Электричество (проводка кабеля 3*1,5;3*2,5;5*10;)-100%

Электроосвещение (замена светильников) -100%

Установка ВРУ -100%

Система отопления- 100 %

Пожарная сигнализация -100 %

Часофикация -100%

Тепловые узлы -100%

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2021 г.;
месяц, год

окончание работ январь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6.5 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6.5 месяца;

фактически, месяц: 7 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***100*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата и Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Капитальный ремонт комплекса зданий КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникаций»,г.Атырау,ул.Л.Владимирского,26

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «SCS Инжиниринг» **Рашев А.А.**

М.П.

В КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникаций»
Директору Ниталиеву Ж.К.

Технадзору ТОО «Ирмаст-А»
Руководителю группой ТН по Атырауской области
Шолпановой Н.

Автору проекта ТОО «Топ Проект»
Главному инженеру проекта
Балтабаеву Р.

Уведомление.

ТОО «SCS Инжиниринг»,в лице директора Рашева А.А. уведомляет о готовности объекта «Капитальный ремонт комплекса зданий КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникаций»,расположенного по адресу :г.Атырау,ул.Л.Владимирского,26 и просит принять объект в эксплуатацию.

Директор: **Рашев А.А.**

Получила: Шолпанова (рук.ТН.) Шолпанова