Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №1 от 06.08.2024 г. к договору №62 от 03.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев, г. Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №1

на "Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев, г. Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	2848		2,53	2,53	7205	7205	–	1766	9683
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,86	–	2449		712	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта недобора	920		1503,21	585,21	1382953	538393	5327	714288	2265021
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	839233	152830		167780	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	$м^3$	1676,4		149,87	149,87	251242	251242	–	60904	337124
		НР - 72%; СП - 8%				–	50,46	–	84591		24978	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	1676,4		160,82	160,82	269599	269599	–	65782	362203
		НР - 72%; СП - 8%				–	54,50	–	91364		26822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	$м^3$	15087,6	10,95	10,95	165209	165209	–	44056	226012
		НР - 72%; СП - 8%			–	4,05	–	61105		16747	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	1676,4	128,50	107,53	215417	180263	5532	57702	294962
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	30,13	29622	50510		21843	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	756,4	285,48	270,86	215937	204878	931	49378	286539
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	10128	58447		21225	
8	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6315,94	208,00	–	1313716	–		–	1418813
		СП - 8%			–	–	–	–		105097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3821278	1616789	11790	993876	5200357
							878983	501296	–	385204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3821278				
	Материалы		Тенге				11789				
	Всего заработная плата		Тенге					1380279			
	Транспортные расходы		Тенге				1313716				
		Накладные расходы	Тенге				993876				
		Сметная прибыль	Тенге				385204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5200358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					1380279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5200358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					1380279			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	$м^3$ материала основания в плотном теле	427,2	15130,72	1740,04	6463844	743345	5607885	326723	7333811
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	112614	189907		543245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	2848	2540,49	333,73	7235316	950463	6106597	530326	8386905
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	178256	312796		621263	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.	м бортового камня	275	5832,85	50,35	1604034	13846	1200452	427600	2194165
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	389736	6190		162531	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	$м^3$	12,5382	73235,00	--	918235	--	918235	--	991694
		СП - 8%			--	--	--	--		73459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16221429	1707654	13833169	1284649	18906575
							680606	508893	--	1400498	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16221429				
	Материалы		Тенге				12914932				
	Всего заработная плата		Тенге					1189499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				918235				
		Накладные расходы	Тенге				1284649				
		Сметная прибыль	Тенге				1400498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18906576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
		Сметная заработная плата	Тенге					1189499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18906576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
		Сметная заработная плата	Тенге					1189499			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24106931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1559589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3324443			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1010189			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13844956		
		- Перевозка грузов	Тенге				1313716				
		- Накладные расходы	Тенге							2278525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1780012	
		Итого по смете:					24 106 931,00				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					250 712,08				
		Итого:					24 357 643,08				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					248 447,96				
		Итого:					24 606 091,04				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					492 121,82				
		Итого:					25 098 212,86				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					26 549 972,23				
		Понижающий К=0,98					26 018 972,79				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г 12%					29 141 249,52				
		Итого по АКТУ					29 141 249,52				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Божигитов Б. Е**

Авторский надзор:
ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Аманжолы М.**

Технический надзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Авторский надзор: ТОО "MM PROJECT"
Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Договор: Доп.соглашение №62-3 от 14.10.2024 г. к договору №62 от 03.07.2024 г.

А К Т
приемки выполненных работ №2
на "Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев, г. Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие										
1	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство(общ.6см)	м² покрытия	2848		2868,00	250,90	8168064	714563	7335024	266032	9108815
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	44,89	118477	127847		674720	
2	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м² покрытия	2848		1260,92	0,10	3591100	285	3549120	45027	3927022
		НР - 108%; СП - 8%				14,64	--	41695	--		290895	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2848		3015,23	262,52	8587375	747657	7721241	262671	9558059
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	43,80	118477	124742		708013	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного	м бортового камня	97		5832,85	50,35	565786	4883	423433	150826	773941
		НР - 108%; СП - 8%				1417,22	22,51	137470	2183		57329	
5	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	м³	4,193		73235,00	--	307074	--	307074	--	331640
		СП - 8%				--	--	--	--		24566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21219399	1467388	19335892	724556	23699477
								416119	254772	--	1755523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21219399				
	Материалы		Тенге					19028818				
	Всего заработная плата		Тенге						670891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307074				
		Накладные расходы	Тенге				724556				
		Сметная прибыль	Тенге				1755523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23699478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					670891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23699478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					670891			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1226	558,63	236,71	684880	290207	67748	313317	1078058
		НР - 72% СП - 8%			266,66	88,29	326925	108244		79862	
7	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,827	3731389,00	--	3085859	--	3085859	--	3332728
		СП - 8%			--	--	--	--		246869	
8	243-116-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66**	км	0,4	1749888,00	--	699955	--	699955	--	755951
		СП - 8%			--	--	--	--		55996	
9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	180	149,44	1,26	26899	227	5540	15291	45565
		НР - 72% СП - 8%			117,40	0,59	21132	106		3375	
10	243-116-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,18	825805,00	--	148645	--	148645	--	160537
		СП - 8%			--	--	--	--		11892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4646238	290434	4007747	328608	5372839
							348057	108350	--	397994	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				711779				
	Материалы		Тенге				73289				
	Всего заработная плата		Тенге					456407			
		Накладные расходы	Тенге				328608				
		Сметная прибыль	Тенге				83237				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1123624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					456407			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3934459				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3934459				
		Сметная прибыль	Тенге				314757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4249216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5372840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					456407			
		РАЗДЕЛ 3.Осветительные приборы и материалы									
11	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	18	15736,68	8372,95	283260	150713	6983	155207	473544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			6975,75	3802,51	125564	68445		35077	
12	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	18	65668,00	–	1182024	–	1182024	–	1276586
		СП - 8%			–	–	–	–		94562	
13	247-306-0922 СирСЦ 06.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	18	9774,00	–	175932	–	175932	–	190007
		СП - 8%			–	–	–	–		14075	
14	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	17169,61	7775,27	154526	69977	8718	80338	253653
		НР - 72%; СП - 8%			8425,63	3972,14	75831	35749		18789	
15	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	11173,00	–	100557	–	100557	–	108602
		СП - 8%			–	–	–	–		8045	
16	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	21567,37	9202,47	194106	82822	10102	103291	321189
		НР - 72%; СП - 8%			11242,41	4697,56	101182	42278		23792	
17	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	11173,00	–	100557	–	100557	–	108602
		СП - 8%			–	–	–	–		8045	
18	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	27	7614,32	1509,23	205587	40749	62836	96248	325982
		НР - 72%; СП - 8%			3777,84	1173,20	102002	31676		24147	
19	247-103-2704 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66	шт.	27	82314,00	–	2222478	–	2222478	–	2400276
		СП - 8%			–	–	–	–		177798	
20	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,54	5671,00	–	3062	–	3062	–	3307
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4622089	344261	3873249	435084	5461748
							404579	178148	–	404575	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				554219				
	Материалы		Тенге				81656				
	Всего заработная плата		Тенге					388718			
		Накладные расходы	Тенге				279877				
		Сметная прибыль	Тенге				66728				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				900824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					388718			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4067870				
	Материалы		Тенге				6984				
	Всего заработная плата		Тенге					194009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3784610				
		Накладные расходы	Тенге				155207				
		Сметная прибыль	Тенге				337847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4560924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					194009			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5461748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					582727			
	РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы										
21	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	418,608	179,34	168,67	75073	70607	--	17062	99507
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	4467	19231		7372	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	418,608	58,18	58,18	24355	24354	--	6003	32786
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	8334		2428	
23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	250	9,60	0,97	2400	243	--	1640	4363
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	2158	120		323	
24	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	250	235,00	--	58750	--	58750	--	63450
		СП - 8%			--	--	--	--		4700	
25	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	396	387,92	242,47	153616	96018	--	73700	245500
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	113,04	57598	44764		18184	
26	249-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	м²	190,08	5331,00	--	1013316	--	1013316	--	1094381
		СП - 8%			--	--	--	--		81065	
27	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	36	1210,06	106,63	43562	3838	5914	25457	74541
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	33810	1547		5522	
28	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	36	3545,00	--	127620	--	127620	--	137830
		СП - 8%			--	--	--	--		10210	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				1498692	195060	1205600	123862	1752358
							98033	73996	--	129804	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				199578				
	Материалы		Тенге				5914				
	Всего заработная плата		Тенге					139997			
		Накладные расходы	Тенге				100797				
		Сметная прибыль	Тенге				24029				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				324404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					139997			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1299114				
	Всего заработная плата		Тенге					32032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1199686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5561186				
		Накладные расходы	Тенге				189697				
		Сметная прибыль	Тенге				487767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6584857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					237122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7901216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					805647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36286457**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				890195				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1788453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					461297			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29731380		
		- Накладные расходы	Тенге							1188550	
		- Сметная прибыль	Тенге							2687879	

		Итого по смете:						**36 286 457,00**			
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%						**377 379,15**			
		Итого:						**36 663 836,15**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						**373 971,13**			
		Итого:						**37 037 807,28**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**740 756,15**			
		Итого:						**37 778 563,43**			
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						**39 963 794,06**			
		Понижающий К=0,98						**39 164 518,18**			
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						**43 864 260,36**			
		Итого по АКТУ:						**43 864 260,36**			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:
ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Аматтелі М.**

Технический надзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куаныштасбаев А. К**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жанибетов Т.З.**

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Авторский надзор: ТОО "MM PROJECT"

Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №62-3 от 14.10.2024 г. к договору №62 от 03.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев, г. Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №3

на "Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев, г. Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1121-0502-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		18372,77	1140,86	18373	1141	4257	9721	30342
		НР - 72%; СП - 8%				12974,82	527,25	12975	527		2248	
2	Прайс лист	**Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274 16А ;5 отходящих; фотореле/ручной;IP54 IEK**	шт	1		76794,43	--	76794	--		--	76794
						--	--	--	--	76794	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		2357,52	126,29	2358	126	41	1620	4296
		НР - 72%; СП - 8%				2191,15	58,87	2191	59		318	
4	247-301-0226 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1**	шт.	1		122345,00	--	122345	--	122345	--	132133
		СП - 8%				--	--	--	--		9788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					219870	1267	126643	11341	243565
								15166	586	76794	12354	
		Стоимость оборудования	Тенге					76794				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					76794				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2358				
		Материалы	Тенге					40				
		Всего заработная плата	Тенге						2250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1620				
		Сметная прибыль	Тенге				318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2250			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140718				
	Материалы		Тенге				4257				
	Всего заработная плата		Тенге					13502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122345				
		Накладные расходы	Тенге				9721				
		Сметная прибыль	Тенге				12036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					15752			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	312,38	558,63	236,71	174505	73943	17263	79832	274685
		ПР - 72%; СП - 85%			266,66	88,29	83299	27580		20348	
6	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,315	3731389,00	--	1175388	--	1175388	--	1269419
		СП - 85%			--	--	--	--		94031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1349893	73943	1192651	79832	1544104
							83299	27580	--	114379	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				174505				
	Материалы		Тенге				17262				
	Всего заработная плата		Тенге					110879			
		Накладные расходы	Тенге				79832				
		Сметная прибыль	Тенге				20348				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				274685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					110879			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1175388				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1175388				
		Сметная прибыль	Тенге				94031				
			Тенге				1269419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1544104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					110879			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1787669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98465				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1319292		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						76794		
		- Накладные расходы	Тенге							91173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							126733	
		Итого с оборудванием					**1 787 669,00**				
		Оборудование					**76 794,00**				
		Итого без оборудование					**1 710 875,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					**17 793,10**				
		Итого с оборудванием					**1 805 462,10**				
		Итого без оборудование					**1 728 668,10**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					**17 632,41**				
		Итого с оборудванием					**1 823 094,51**				
		Итого без оборудование					**1 746 300,51**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**34 926,01**				
		Итого с оборудванием					**1 858 020,52**				
		Итого без оборудование					**1 781 226,52**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					**2 004 804,15**				
		Понижающий К=0,98					**1 964 708,06**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					**2 200 470,36**				
		Итого по АКТУ:					**2 200 470,36**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:

ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Аскарова Ж. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Кстаныщкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жанибетов Т.З.**