Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Шыгыс-1, участок 261/1 в городе Актау» по адресу: Мангистауская область, город Актау, микрорайон Шыгыс-1, участок 261/14, дом №305 (блок-Б).
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Шыгыс-1, участок 261/1 в городе Актау»
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 05 от 01.06.2023

# Акт выполненных работ

за апрель 2024 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | | |
| 1 | Э510013: 1, 4, 7 | 1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 372,68616 | 307,79<br>0,00 | 307,79<br>83,20 | 114709,03<br>0,00 | 114708,86<br>31007,28 | | 22323,83<br>10964,34 | 147997,20 | |
| 2 | Э510013: 2 | 1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022* | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м³ грунта недобора | 14,00166 | 1448,45<br>878,11 | 566,43<br>159,88 | 20280,63<br>12295,01 | 7930,99<br>2238,54 | 54,80 | 10464,08<br>2459,45 | 33204,16 | |
| 3 | Э510013: 3 | 1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м | м³ грунта | 4,66722 | 5143,06<br>5143,06 | 0,00<br>0,00 | 24003,86<br>24003,86 | 0,00<br>0,00 | | 17282,72<br>3302,84 | 44589,42 | |
| 4 | Э510013: 5, 8 | Тарифы *на перевозки* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 618,700512 | 47,00 | | 29078,85 | | | | 31405,20 | |
| 5 | Э510013: 6 | 1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м³ грунта | 265,3401 | 36,29<br>4,52 | 31,67<br>10,22 | 9629,17<br>1199,30 | 8403,42<br>2711,83 | 26,62 | 2326,35<br>2815,20<br>994,98 | 13439,35 | |
| 6 | Э510013: 9 | 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 90,92436 | 50,39<br>0,00 | 50,39<br>16,43 | 4581,65<br>0,00 | 4581,66<br>1493,86 | | 1075,71<br>452,72 | 6110,08 | |
| 7 | Э510013: 10 | 1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 90,92436 | 29,02<br>0,00 | 29,02<br>9,46 | 2638,71<br>0,00 | 2638,71<br>860,15 | | 619,18<br>261,02 | 3518,91 | |
| 8 | Э510013: 11 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 90,92436 | 280,18<br>150,47 | 129,71<br>62,42 | 25475,24<br>13681,35 | 11793,89<br>5675,51 | | 13936,84<br>3153,31 | 42565,39 | |
| 9 | Э510013: 12 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 30,42336 | 1405,52<br>1405,52 | 0,00<br>0,00 | 42760,72<br>42760,72 | 0,00<br>0,00 | | 30787,58<br>5883,81 | 79432,11 | |
| 10 | Э510013: 13, 39 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 7,719928 | 28719,30<br>2248,34 | 1812,14<br>431,09 | 221710,93<br>17357,05 | 13989,56<br>3328,07 | 190364,32 | 18823,24<br>19242,78 | 259776,95 | |
| 11 | Э510013: 14 | 1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м³ | 38,8935 | 37417,68<br>5477,47 | 2834,39<br>654,42 | 1455304,54<br>213038,02 | 110239,39<br>25452,77 | 1132027,30 | 217026,59<br>133786,73 | 1806117,86 | |
| 12 | Э510013: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,82624 | 376202,00 | | 687034,84 | | 687034,84 | 54962,39 | 741997,23 | |

| №п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 3510013-17, 28, 43 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | | | | | | | | | |
| 14 | 3510013-23 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 77,432065 | 1283,29 / 496,45 | 30,28 / 4,76 | 99367,88 / 38425,74 | 2344,67 / 368,65 | 58507 | 36078,65 / 10835,79 | 146283,32 | |
| 15 | 3510013-15, 52 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м² поверхности | 14,892465 | 4187,24 / 609,27 | 31,60 / 5,84 | 62358,32 / 9073,24 | 470,64 / 87,01 | 52814,[illegible] | 8519,23 / 5670,15 | 76347,70 | |
| 16 | 3510013-21, 40 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м³ | 11,431805 | 52184,87 / 10440,93 | 7574,29 / 1799,00 | 596567,49 / 119359,25 | 86587,76 / 20565,73 | 390629,[illegible] | 127331,79 / 55912,02 | 781811,21 | |
| 17 | 3510013-23 | 1116-0201-0203 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м³ | 7,161014 | 55369,56 / 18587,00 | 4058,15 / 1015,04 | 396502,23 / 133101,74 | 29275,23 / 7268,65 | 334125,[illegible] | 127737,20 / 41939,18 | 566178,61 | |
| 18 | 3510013-24, 25 | 241-211-5612 РСНБ РК 2022 | Муфта подготовленная электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | м трубопровода | 0,069144 | 26777,29 / 2047,85 | 133,39 / 51,31 | 1851,45 / 141,63 | 9,22 / 3,57 | 1790,[illegible] | 152,35 / 160,30 | 2164,10 | |
| 19 | 3510013-26 | 1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м² | шт. | 0,138288 | 4218,00 | | 583,34 | | 583,34 | 46,56 | 629,90 | |
| 20 | 3510013-27 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м³ заделки | 0,05762 | 244047,21 / 135524,01 | 2084,39 / 1022,44 | 14062,05 / 7808,89 | 120,08 / 58,89 | 6132,[illegible] | 6609,01 / 1653,69 | 22324,75 | |
| 21 | 3510013-28, 69 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м² | 0,046096 | 40533,63 / 7584,19 | 3197,09 / 741,27 | 1868,39 / 349,64 | 147,40 / 34,23 | 1371,47 | 349,18 / 177,47 | 2395,04 | |
| 22 | 3510013-29, 78 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м² поверхности | 30,238838 | 1614,94 / 760,27 | 19,32 / 9,51 | 48833,87 / 22989,69 | 584,38 / 287,64 | 25260,03 | 21647,95 / 5638,58 | 76120,40 | |
| 23 | 3510013-30 | 1106-0501-0102 РСНБ РК 2022 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 11,653069 | 88646,78 / 31659,26 | 3018,85 / 750,72 | 1033006,98 / 368927,49 | 35178,85 / 8748,21 | 628900,63 | 343684,86 / 110135,33 | 1486827,17 | |
| 24 | 3510013-31, 35, 80, 81 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | м³ | 0,387206 | 84106,68 / 31659,26 | 3018,85 / 750,72 | 32566,59 / 12258,65 | 1168,88 / 290,64 | 19139,06 | 11419,94 / 3518,97 | 47505,50 | |
| 25 | 3510013-32 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей (*4,1вых для маломобильных групп населения) | т | 0,09903 | 128892,47 / 126736,96 | 2155,41 / 1008,71 | 12764,21 / 12550,67 | 213,42 / 99,91 | | 11512,13 / 1942,14 | 26218,48 | |
| 26 | 3510013-36, 56, 61, 82 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей | т | 0,005428 | 96078,00 | | 521,46 | | 521,46 | 41,72 | 563,18 | |
| 27 | 3510013-54 | СТ12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,134381 | 96078,00 | | 12911,14 | | 12911,14 | 1032,78 | 13943,92 | |
| 28 | 3510013-33, 63 | 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м² | т | 0,017922 | 96078,00 | | 1721,92 | | 1721,92 | 137,71 | 1859,63 | |
| 29 | 3510013-34 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м³ заделки | 0,069144 | 166025,32 / 98908,50 | 1173,85 / 570,66 | 11479,75 / 6838,92 | 81,13 / 39,41 | 4559,47 | 5777,79 / 1380,69 | 18638,23 | |
| 30 | 3510013-38, 59, 92, 101 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | м³ | 0,193603 | 68809,24 / 28746,98 | 8201,42 / 3529,42 | 13321,74 / 5565,52 | 1587,78 / 683,26 | 6168,34 | 5686,40 / 1520,59 | 20528,73 | |
| 31 | 3510013-49, 120 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,061916 | 434809,17 / 432653,76 | 2155,41 / 1008,71 | 26921,79 / 26788,23 | 133,45 / 62,46 | | 24434,11 / 4108,54 | 55464,44 | |
| 32 | 3510013-37 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 | Решетки приямков металлические. Установка | т | 0,024688 | 533605,09 / 531115,26 | 2489,89 / 1238,40 | 13173,78 / 13112,24 | 61,53 / 30,65 | | 11960,07 / 2010,71 | 27144,50 | |
| 33 | 3510013-[illegible] | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 | Болты анкерные на инвентаризационные конструкции. Установка при бетонировании | 100 шт. изделий | 0,014566 | 1146383,05 / 89114,26 | 16570,14 / 5920,62 | 16698,62 / 1298,06 | 226,79 / 86,26 | 15173,77 | 1287,46 / 1438,89 | 19433,97 | |
| | | | | | 0,000443 | 384889,60 / 72337,42 | 3174,13 / 1262,64 | 170,32 / 32,04 | 1,39 / 0,58 | 136,91 | 29,62 / 16,02 | 215,96 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 3510013-44 | 1109-0302-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Смеси и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | 1 конструкций | 0,041629 | 162908,34<br>128496,17 | 31207,27<br>10337,38 | 6781,76<br>5349,21 | 1299,10<br>430,31 | 133,35 | 3987,88<br>861,53 | 11631,17 | |
| 35 | 3510013-45<br>57 | 1110-0114-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м³ древесины в конструкции | 0,383519 | 185696,47<br>32813,09 | 2757,60<br>1068,71 | 71237,97<br>12584,44 | 827,42<br>386,86 | 57806,23 | 11674,16<br>6631,57 | 89523,50 | |
| 36 | 3510013-46 | 1110-0115-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Конструкции деревянные каркасов этажей. Огнезащита | м² древесины в конструкции | 0,005532 | 18790,00<br>886,94 | 693,07<br>32,61 | 103,95<br>21,55 | 0,46<br>0,23 | 82,05 | 19,48<br>9,91 | 133,34 | |
| 37 | 3510023-177,188 | 1110-0115-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Конструкции деревянные каркасов этажей. Огнезащита | м² древесины в конструкции | 0,045535 | 13606,72<br>4773,40 | 79,76<br>40,03 | 619,53<br>217,34 | 3,68<br>1,84 | 398,62 | 197,29<br>65,34 | 882,16 | |
| 38 | 3510013-47<br>84 | 1112-0001-0703<br>**РСНБ РК 2022** | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам | м² кровли | 68,959616 | 2530,74<br>848,31 | 91,22<br>31,25 | 174518,88<br>58499,17 | 6290,60<br>2155,10 | 109729,22 | 55802,09<br>18425,95 | 248746,92 | |
| 39 | 3510023-53 | 291-107-0982<br>**РСНБ РК 2022** | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,050503 | 694126,00 | | 35055,20 | | 35055,20 | 2804,48 | 37859,68 | |
| 40 | 3510013-50<br>91 | 1106-0801-0106<br>**РСНБ РК 2022** | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 6,343962 | 93759,03<br>36529,92 | 4551,56<br>1013,93 | 594803,77<br>231744,41 | 28874,99<br>6432,35 | 334184,36 | 216740,86<br>64923,57 | 876468,20 | |
| 41 | 3510013-57 | 1106-0701-0401<br>**РСНБ РК 2022** | Ригели гражданских зданий в металлической оплубке. Устройство | м³ | 13,591406 | 61551,34<br>23493,51 | 8607,33<br>2114,46 | 836569,22<br>319309,87 | 116985,66<br>28738,44 | 400273,69 | 316733,89<br>92263,45 | 1245556,56 | |
| 42 | 3510013-62<br>99 | 1108-0201-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 28,746491 | 21640,76<br>11462,04 | 4664,03<br>1274,48 | 622095,94<br>329493,52 | 134074,37<br>36636,76 | 158528,06 | 340501,01<br>77007,86 | 1039604,81 | |
| 43 | 3510013-63 | 1108-0301-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 30,484382 | 14522,00<br>7549,52 | 4385,43<br>1046,21 | 442694,23<br>230142,46 | 133687,05<br>31893,02 | 78864,61 | 243693,07<br>54910,94 | 741298,24 | |
| 44 | 3510013-64 | СТИРАЙС-ЛИСТ | Теплоблоки | м³ кладки | 28,045631 | 23889,70 | | 670001,67 | | 670001,67 | 53600,20 | 723601,87 | |
| 45 | 3510013-65 | СТ11011-250 | Клей | кг | 823,078311 | 38,00 | | 31276,94 | | 31276,94 | 2502,21 | 33779,15 | |
| 46 | 3510013-66 | 1109-0301-0201<br>**РСНБ РК 2022** | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | 1 конструкций | 0,154053 | 42457,33<br>22877,13 | 16607,05<br>5735,26 | 6540,68<br>3524,27 | 2558,33<br>883,55 | 458,08 | 3041,41<br>766,58 | 10348,67 | |
| 47 | 3510013-67 | СТ11011-907 | Швеллеры из горячекатанного проката | т | 0,14428 | 167300,00 | | 24138,17 | | 24138,17 | 1931,08 | 26069,25 | |
| 48 | 3510013-70 | 1106-0701-0109<br>**РСНБ РК 2022** | Перемычки. Устройство | м³ | 0,034572 | 82714,31<br>26585,66 | 6998,34<br>1605,06 | 2859,57<br>919,15 | 242,01<br>55,55 | 1698,52 | 886,89<br>299,74 | 4046,20 | |
| 49 | 3510013-72 | 1107-0516-0104<br>**РСНБ РК 2022** | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополиетиленом | м шва | 137,1356 | 235,72<br>84,38 | 11,11<br>5,47 | 32325,63<br>11571,48 | 1523,59<br>750,10 | 19230,56 | 14539,14<br>3749,33 | 50614,10 | |
| 50 | 3510013-73 | 1107-0516-0105<br>**РСНБ РК 2022** | Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополиетиленом | м шва | 111,7828 | 472,53<br>175,34 | 19,32<br>9,51 | 52820,71<br>19600,02 | 2159,71<br>1063,09 | 31061,10 | 24382,02<br>6176,06 | 83378,79 | |
| 51 | 3510013-74 | 1146-0303-0107<br>**РСНБ РК 2022** | Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом | м³ заделки | 0,11524 | 96174,59<br>53723,33 | 833,44<br>404,22 | 11083,21<br>6075,80 | 96,00<br>46,56 | 4911,30 | 5142,82<br>1298,06 | 17524,09 | |
| | | | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| 52 | 3510013-76 | 1106-0601-0110<br>**РСНБ РК 2022** | Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м³ бетона | 0,69144 | 47336,39<br>11397,34 | 3578,56<br>856,37 | 32730,23<br>7880,57 | 2474,31<br>592,10 | 22375,34 | 7210,13<br>3238,25 | 43675,61 | |
| 53 | 3510013-84 | 1110-0105-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Стропила. Установка стропильных ног | м³ | 2,128252 | 226057,13<br>42596,78 | 1242,30<br>820,81 | 481106,60<br>90650,32 | 2643,84<br>1108,38 | 38781,33 | 82582,83<br>35095,14 | 608784,57 | |
| 54 | 3510013-85 | 217-101-0107<br>**РСНБ РК 2022** | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,004298 | 813201,00 | | 3495,11 | | 3495,11 | 279,57 | 3774,68 | |
| 55 | 3510013-86 | 1110-0115-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м³ | 2,128252 | 12077,47 | 95,99 | 25703,71 | 204,20 | 22130,46 | 3119,20 | 31128,75 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 56 | 3510013-98 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы [illegible] брусьев. Описанная | $м^3$ древесины в конструкциях | | 158,[illegible] | 45,51 | 3368,93 | 96,30 | | [illegible],54 | | | |
| 57 | 3510013-99 | 1112-0101-1001 | Покрытие мелкое (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ обработанной поверхности | 67,9916 | 422,06 | 4,45 | 28696,49 | 302,62 | 24317,83 | [illegible],39 | 35093,23 | | |
| | | | | | | 80,[illegible] | 2,11 | 4076,15 | 143,42 | | 2[illegible],35 | | | |
| 58 | 3510023-89, 121, 144, 164 | 1112-0101-1001 | Покрытие мелкое (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 8,0665 | 5556,20 | 23,31 | 44822,37 | 187,95 | 29029,07 | 14401,54 | 63965,00 | | |
| | | | | | | 1934,51 | 6,42 | 15605,34 | 51,74 | | 4[illegible],09 | | | |
| 59 | 3510013-93 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | $м^2$ покрытия | 38,57603 | 5389,87 | 26,27 | 207919,81 | 1013,42 | 115314,56 | 84543,98 | 315860,97 | | |
| | | | | | | 2374,32 | 7,88 | 91591,71 | 304,00 | | 23[illegible],18 | | | |
| 60 | 3510013-96 | 222-519-0101 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, горизонтальные лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т конструкций | 0,685348 | 52380,44 | 14769,42 | 35898,87 | 10122,22 | 3799,46 | 17666,52 | 57850,59 | | |
| | | | | | | 32067,24 | 5291,37 | 21977,19 | 3626,49 | | 42[illegible],20 | | | |
| 61 | 3510013-97 | СТССН | Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | т | 0,685348 | 113968,00 | | 781206,77 | | 781206,77 | | 843703,27 | | |
| 62 | 3510013-98 | 1115-0207-0102 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | т | 0,685348 | 4445,00 | | 3046,37 | | 3046,37 | 62496,50 | | | |
| 63 | 3510013-100 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 6,9144 | 3614,18 | 47,56 | 24989,91 | 328,78 | 6029,47 | 243,73 | 5290,10 | | |
| | | | | | | 2694,60 | 27,64 | 18631,54 | 191,07 | | 15058,07 | | | |
| 64 | 3510013-4, 18 | 241-102-0114 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм | $м^3$ | 0,525494 | 40200,15 | 1898,05 | 21124,99 | 997,40 | 15002,87 | 3203,90 | 43251,88 | | |
| | | | | | | 9752,18 | 475,95 | 5124,72 | 250,07 | | 4891,13 | | | |
| 65 | 3510022-103 | 1146-0303-0105 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ | м | 19,740612 | 696,00 | | 13739,49 | | 13739,49 | 2081,23 | 28097,35 | | |
| 66 | 3510013-104 | 1112-0101-1705 | Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство | $м^2$ заделки | 0,05762 | 216846,99 | 1938,83 | 12494,67 | 111,78 | 4611,33 | 1099,16 | 14838,65 | | |
| | | | | | | 134878,49 | 951,10 | 7771,67 | 54,85 | | 6574,21 | | | |
| 67 | 3510023-56 | 1112-0101-1705 | Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство | $м^2$ стяжки | 14,9812 | 2709,98 | 24,75 | 40598,71 | 370,73 | 33155,35 | 1525,55 | 20594,43 | | |
| | | | | | | 472,10 | 5,71 | 7072,62 | 85,51 | | 6588,62 | | | |
| 68 | 3510013-105 | 1106-0301-0301 | Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм | $м^2$ стяжки | 3,05356 | 5008,75 | 27,54 | 15296,04 | 84,12 | 13441,36 | 3774,80 | 50959,13 | | |
| | | | | | | 579,78 | 7,00 | 1770,55 | 21,43 | | 1648,62 | | | |
| 69 | 3510013-106 | 1106-0301-0302 | Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины | $м^2$ | 13,10855 | 3041,95 | 95,23 | 39875,58 | 1248,28 | 33624,27 | 1355,57 | 18300,23 | | |
| | | | | | | 381,60 | 41,85 | 5003,03 | 548,54 | | 5051,89 | | | |
| 70 | 3510013-107 | 1106-0301-0410 | Слои мелкозернистые и набетонки. Армирование | $м^2$ | 13,10855 | -579,96 | -18,73 | -7602,38 | -245,47 | -6718,03 | 3594,22 | 48521,69 | | |
| | | | | | | -48,74 | -8,25 | -638,89 | -108,10 | | -679,80 | | | |
| 71 | 3510023-42, 69, 76, 93, 170 | 1106-0301-0410 | Слои мелкозернистые и набетонки. Армирование | т | 0,028838 | 26759,73 | 2279,78 | 771,65 | 65,80 | 1,27 | 662,63 | -8944,81 | | |
| | | | | | | 24437,95 | 1066,44 | 704,69 | 30,77 | | 669,31 | | | |
| 72 | 3510013-109 | 1107-0107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т | 0,155571 | 32821,81 | 2633,61 | 5106,17 | 409,67 | 27,43 | 115,24 | 1556,20 | | |
| | | | | | | 30011,52 | 1309,28 | 4668,95 | 203,74 | | 4434,09 | | | |
| 73 | 3510013-110, 112 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | у стальных элементов | 0,272426 | 1127576,95 | 9275,02 | 307181,55 | 2526,75 | 282743,76 | 763,23 | 10303,49 | | |
| | | | | | | 80429,22 | 2425,32 | 21911,04 | 660,67 | | 26634,61 | | | |
| 74 | 3510023-27, 125 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 48,738163 | 126,37 | 3,25 | 6159,00 | 158,34 | 2327,27 | 26705,26 | 360521,42 | | |
| | | | | | | 75,37 | 0,45 | 3673,39 | 21,90 | | 2550,03 | | | |
| 75 | 3510013-111, 113, 115 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- | $м^2$ | 33,726274 | 158,32 | 3,49 | 5263,59 | 116,05 | 2071,32 | 698,97 | 9406,00 | | |
| | | | | | | 92,53 | 0,55 | 3076,33 | 18,21 | | 2135,40 | | | |
| | | | | $м^2$ | 48,738163 | 204,76 | 4,79 | 9979,67 | 233,48 | 5151,59 | 691,56 | 7990,75 | | |
| | | | | | | 88,11 | 0,90 | 4294,30 | 43,91 | | 2993,47 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1037,62 | 14010,76 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 76 | 3510023: 29, 146 | 1111-0101-1406 *РСНБ РК 2022* | Поверхности [illegible] горизонтальные. Окраска эмалями ПФ-115 | | | | | | | | | | |
| 77 | 3510013: 112 | 1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022* | Стены и [illegible]. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 8 мм | м² | 35,2074 | 268,92<br>108,14 | 5,22<br>1,10 | 9940,66<br>3595,37 | 193,67<br>38,65 | 5171,86 | 2506,24<br>915,70 | 12362,60 | |
| 78 | 3510023: 131, 135 | 1110-0102-0604 *РСНБ РК 2022* | Стены и [illegible]. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м² обшивки стен (за вычетом проемов) | 12,823602 | 4369,96<br>1556,84 | 53,78<br>11,65 | 56029,92<br>19961,18 | 689,92<br>149,35 | 35763,84 | 18099,48<br>5930,37 | 80059,77 | |
| 79 | 3510013: 113 | 217-505-0105 *РСНБ РК 2022* | Лист [illegible] цементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм | м² обшивки стен (за вычетом проемов) | 19,700278 | 4155,94<br>1911,90 | 27,42<br>14,30 | 81873,18<br>37665,04 | 540,24<br>281,70 | 43668,01 | 34151,95<br>9282,04 | 125307,14 | |
| 80 | 3510023: 1, 109 | 1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022* | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м² | 13,142142 | 1576,00 | | 20711,97 | | 20711,97 | 1656,92 | 22368,89 | |
| 81 | 3510023: 2, 110 | СТ 12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утеплениями полотнами | м² проёмов | 1,50273 | 5160,18<br>4517,44 | 252,80<br>125,92 | 7754,27<br>6788,44 | 379,83<br>189,22 | 586,00 | 6280,60<br>1122,78 | 15157,05 | |
| 82 | 3510023: 3 | 1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022* | Решетки калиточные, площадь в свету до 0,5 м². Установка | м² | 1,50273 | 30000,00 | | 45081,89 | | 45081,89 | 3606,55 | 48688,44 | |
| 83 | 3510023: 4, 9, 14, 84 | 1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение щебнем | решетка | 0,69144 | 3334,74<br>2802,21 | 93,37<br>29,00 | 2305,72<br>1937,53 | 64,53<br>20,05 | 303,66 | 2349,17<br>372,34 | 5027,23 | |
| 84 | 3510023: 5, 10, 85 | 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м² площади уплотнения | 59,519155 | 477,68<br>152,10 | 57,86<br>24,31 | 28431,09<br>9052,91 | 3443,60<br>1446,84 | 15934,58 | 9870,19<br>3064,12 | 41365,40 | |
| 85 | 3510023: 6, 11, 77, 83 | 1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м³ подстилающего слоя | 0,91589 | 36652,37<br>7763,08 | 12,72<br>0,00 | 34669,15<br>7343,09 | 12,10<br>0,00 | 27314,07 | 6902,30<br>3325,71 | 44897,16 | |
| 86 | 3510023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168 | 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² изолируемой поверхности | 24,647226 | 2011,64<br>785,19 | 63,50<br>11,07 | 49577,17<br>19325,20 | 1565,98<br>272,88 | 28587,24 | 18516,07<br>5447,63 | 73540,87 | |
| 87 | 3510023: 8, 13, 75, 87, 92 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 356,151525 | 1319,45<br>715,48 | 48,28<br>29,36 | 469924,29<br>254819,26 | 17195,19<br>10456,76 | 197909,60 | 249359,31<br>57543,60 | 776827,20 | |
| 88 | 3510023: 68 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 15,09644 | 622,69<br>35,36 | 32,80<br>19,42 | 9400,47<br>533,79 | 495,07<br>293,17 | 8371,49 | 777,29<br>814,17 | 10391,93 | |
| 89 | 3510023: 79 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 47,845343 | 778,38<br>44,20 | 41,01<br>24,27 | 37241,88<br>2114,77 | 1962,08<br>1161,16 | 33164,92 | 3079,33<br>3225,68 | 43546,89 | |
| 90 | 3510023: 82, 95 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 193,441864 | -155,67<br>-8,84 | -8,20<br>-4,85 | -30113,13<br>-1710,05 | -1586,16<br>-938,17 | -26810,81 | -2489,64<br>-2607,65 | -35210,42 | |
| 91 | 3510023: 169 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 29,193749 | -311,35<br>-17,68 | -16,40<br>-9,71 | -9089,44<br>-516,36 | -478,82<br>-283,49 | -8094,57 | -751,83<br>-787,32 | -10628,59 | |
| 92 | 3510023: 15 | 1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022* | Покрытия асфальтные, толщиной 8 см. Устройство [illegible] с пропитыванием битумом | м² стяжки | 9,3192 | 311,35<br>17,68 | 16,40<br>9,71 | 2870,40<br>162,95 | 151,19<br>89,54 | 2556,25 | 237,39<br>248,69 | 3356,48 | |
| | | | | м² покрытия | 50,060256 | 1074,99<br>137,73 | 260,16<br>98,34 | 53814,31<br>6894,81 | 13024,73<br>4922,48 | 33895,77 | 12330,80<br>5291,36 | 71436,47 | |

| №п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 93 | 3510023-19 | 1127-0602-0705<br>**РСНБ РК 2022** | Покрытия окрашенные. Условия и правила применения. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 | м покрытия | 50,060258 | 64,86<br>1,91 | 10,32<br>4,39 | 3246,89<br>50,59 | 516,62<br>229,79 | 2672,68 | 302,85<br>283,54 | 6833,58 | |
| 94 | 3510023-20 | 1115-0101-0204<br>**РСНБ РК 2022** | Стены и потолки гладкие бетонные. Устройство с установкой трамбовками | м² подстилающего слоя | 4,00482 | 17801,53<br>6872,23 | 3151,06<br>1519,40 | 71391,96<br>27522,08 | 12619,47<br>6084,56 | 31156,41 | 31590,16<br>8230,56 | 111112,68 | |
| 95 | 3510023-21 | 1115-0203-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м² оштукатуриваемой поверхности | 9,753914 | 1928,81<br>1436,90 | 114,15<br>100,10 | 18813,30<br>14015,37 | 1113,10<br>976,31 | 3684,80 | 11993,37<br>2464,52 | 35171,28 | |
| 96 | 3510023-22 | 1115-0203-0501<br>**РСНБ РК 2022** | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 7,095327 | 1045,73<br>889,12 | 9,03<br>5,78 | 7419,73<br>6308,88 | 64,08<br>41,03 | 1047,07 | 5079,66<br>999,94 | 13499,33 | |
| 97 | 3510023-20 | 1115-0401-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клевая простая | м² окрашиваемой поверхности | 13,326354 | 323,45<br>273,95 | 3,88<br>2,12 | 4310,44<br>3650,80 | 51,74<br>28,23 | 607,89 | 2943,23<br>580,23 | 7833,90 | |
| 98 | 3510023-21 | 1115-0403-0108<br>**РСНБ РК 2022** | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м² окрашиваемой поверхности | 3,522887 | 755,64<br>461,38 | 3,00<br>1,61 | 2662,04<br>1625,34 | 10,49<br>5,65 | 1026,10 | 1304,86<br>317,37 | 4284,27 | |
| 99 | 3510023-22 | 1115-0401-0202<br>**РСНБ РК 2022** | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м² окрашиваемой поверхности | 94,701927 | 208,30<br>186,64 | 2,83<br>1,57 | 19726,44<br>17675,17 | 267,93<br>148,66 | 1783,22 | 14259,22<br>2718,86 | 36704,52 | |
| 100 | 3510023-23 | 1126-0201-0501<br>**РСНБ РК 2022** | Поверхности стен и колонн прямоугольных, мозаичные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м² изоляции | 0,447131 | 83465,02<br>54071,01 | 2358,76<br>992,36 | 37319,78<br>24176,89 | 1054,67<br>443,67 | 12088,33 | 18711,63<br>4482,49 | 60513,90 | |
| 101 | 3510023-24<br>125,129,162 | 1109-0304-0201<br>**РСНБ РК 2022** | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | 1 конструкций | 0,548076 | 171534,53<br>107829,81 | 42343,43<br>18214,16 | 94014,06<br>59098,99 | 23207,49<br>9982,78 | 11707,69 | 47666,26<br>11334,43 | 153014,75 | |
| 102 | 3510023-26<br>44,126,130,163 | 222-5093-0803<br>**РСНБ РК 2022** | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т | т | 0,517578 | 1096172,00 | | 567354,06 | | 567354,06 | | 612742,49 | |
| 103 | 3510023-29 | 1219-0101-0303<br>**РСНБ РК 2022** | Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка | отверстие | 1,7286 | 1770,58<br>1706,90 | 63,68<br>0,00 | 3060,66<br>2950,60 | 110,05<br>0,00 | | 45388,43<br>2124,45 | 5599,86 | |
| 104 | 3510023-30 | 1110-0111-0202<br>**РСНБ РК 2022** | Полки антресольные. Установка лицевых блоков | блок | 1,7286 | 1819,71<br>670,67 | 117,24<br>43,78 | 3145,59<br>1159,31 | 202,70<br>75,71 | 1783,57 | 414,75<br>1111,49 | 4597,61 | |
| 105 | 3510023-31 | 232-101-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Листы гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м² | 1,400166 | 779,00 | | 1090,75 | | 1090,75 | 340,53 | 1177,99 | |
| 106 | 3510023-32 | СТ11011-818 | Петля врезная | шт | 3,4572 | 50,00 | | 172,86 | | 172,86 | 87,24 | 186,69 | |
| 107 | 3510023-33 | СТ11011-819 | Задвижка | шт | 1,7286 | 96,00 | | 165,95 | | 165,95 | 13,83 | 179,20 | |
| 108 | 3510023-33 | СТ11011-819 | Петли | шт | 39,64256 | 96,00 | | 3805,69 | | 3805,69 | 13,25 | 4110,15 | |
| 109 | 3510023-34 | 1112-0101-1501<br>**РСНБ РК 2022** | Пароизоляция окленная. Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 26,355388 | 1607,43<br>438,47 | 43,03<br>9,05 | 52635,18<br>11548,09 | 1134,08<br>238,55 | 39052,80 | 304,46<br>10843,62<br>5078,40 | 68557,20 | |
| 110 | 3510023-35 | 1113-0601-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Поверхности бетонные. Окраска политексовой клеевой на бутилкаучуковом клее, первый слой | м² | 61,99912 | 7914,57<br>4301,86 | 1878,38<br>939,20 | 490696,41<br>266711,57 | 116457,97<br>58229,62 | 107526,99 | 224209,33<br>57192,34 | 772098,08 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 111 | 9510023: 36 | 1112-0101-1303<br>**РСНБ РК 2022** | Покрытия. Устройство кровли из минеральной ваты и перлита на битумной мастике в один слой | м² утепляемого покрытия | 15,695698 | 419,25<br>1458,19 | 22,66<br>20,23 | 3797,81<br>18178,53 | 1439,06<br>419,29 | 15354,[illegible] | 17110,37<br>4406,55 | 59488,73 | |
| 112 | 9510023: 37, 156, 167, 172, 179 | 234-101-0205<br>**РСНБ РК 2022** | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П-125/150 | м³ | 25,785054 | 48924,00 | | 1261507,96 | | 1261507,96 | 100920,62 | 1362428,58 | |
| 113 | 9510023: 38 | 1112-0101-1301<br>**РСНБ РК 2022** | Покрытия. Утепление в готовом виде пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой | м² утепляемого покрытия | 46,303432 | 1719,09<br>454,45 | 95,34<br>28,02 | 79599,73<br>21037,98 | 4414,50<br>1297,37 | 54147,2[illegible] | 20548,56<br>3011,83 | 108160,12 | |
| 114 | 9510023: 39, 66, 73, 90 | 1112-0101-1701<br>**РСНБ РК 2022** | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м² стяжки | 8,806501 | 31922,00 | | 281121,07 | | 281121,07 | 22489,78 | 303610,85 | |
| 115 | 9510023: 40, 15 | 1112-0101-1702<br>**РСНБ РК 2022** | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м² стяжки | 74,110844 | 1224,42<br>496,97 | 197,28<br>56,62 | 90742,86<br>36830,93 | 14620,61<br>4196,23 | 39291,31 | 37744,56<br>10279,18 | 138766,60 | |
| 116 | 9510023: 41 | 1112-0101-1702<br>**РСНБ РК 2022** | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м² стяжки | 61,99912 | 461,62<br>27,55 | 43,97<br>13,13 | 28620,08<br>1705,09 | 2726,12<br>814,06 | 24185,88 | 2320,59<br>2475,01 | 33415,68 | |
| 117 | 9510023: 46 | 1109-0601-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | м² стяжки | 8,75824 | 615,50<br>36,74 | 58,62<br>17,51 | 5390,70<br>321,75 | 513,39<br>153,38 | 4555,55 | 437,11<br>466,15 | 6293,96 | |
| 118 | 9510023: 43, 143 | 1109-0601-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,046831 | 12665,33<br>11830,75 | 4343,66<br>1054,93 | 5931,29<br>5330,77 | 203,52<br>49,44 | 397,00 | 3712,34<br>771,42 | 10415,05 | |
| 119 | 9510023: 60 | 1112-0101-0103<br>**РСНБ РК 2022** | Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство | т конструкций | 0,010856 | 138035,41<br>125213,83 | 4343,66<br>1054,93 | 1498,47<br>1359,26 | 47,13<br>11,41 | 92,08 | 945,77<br>195,56 | 2639,80 | |
| 120 | 9510023: 47 | 1112-0101-0105<br>**РСНБ РК 2022** | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м² кровли | 8,75824 | 3674,71<br>802,84 | 201,26<br>56,50 | 32184,00<br>7031,48 | 1762,71<br>494,84 | 23389,80 | 6924,20<br>3128,65 | 42236,85 | |
| 121 | 9510023: 48 | 241-102-0174<br>**РСНБ РК 2022** | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм | м² кровли | 3,353484 | 1488,08<br>390,11 | 26,52<br>9,09 | 4990,24<br>1308,20 | 88,97<br>30,54 | 3593,07 | 1231,57<br>497,72 | 6719,53 | |
| 122 | 9510023: 50 | 1109-0301-0204<br>**РСНБ РК 2022** | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж | м | 0,103716 | 3293,00 | | 341,57 | | 341,57 | 27,31 | 368,88 | |
| 123 | 9510023: 51 | 241-102-0140<br>**РСНБ РК 2022** | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм | т конструкций | 0,098046 | 72779,61<br>57545,20 | 26735,65<br>10148,82 | 7135,78<br>3681,11 | 2621,37<br>995,10 | 833,30 | 3226,60<br>829,04 | 11191,42 | |
| 124 | 9510023: 52 | 1112-0101-1503<br>**РСНБ РК 2022** | Пароизоляция прикольная. Устройство в один слой | м | 2,814161 | 2200,00 | | 6191,15 | | 6191,15 | 495,30 | 6686,45 | |
| 125 | 9510023: 55, 124, 176, 187 | 1110-0102-0401<br>**РСНБ РК 2022** | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м² изолируемой поверхности | 13,71356 | 1357,64<br>352,42 | 44,22<br>13,51 | 18618,06<br>4832,94 | 606,40<br>185,31 | 13178,73 | 4616,86<br>1858,71 | 25093,63 | |
| 126 | 9510023: 57, 136 | 215-301-1002<br>**РСНБ РК 2022** | Фанера клеенная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм | м² древесины в конструкции | 0,097405 | 215050,63<br>53096,40 | 20643,38<br>1050,74 | 20947,06<br>5171,86 | 201,09<br>102,33 | 15574,11 | 4746,74<br>1955,42 | 27749,22 | |
| 127 | 9510023: 59 | 1107-0516-0107<br>**РСНБ РК 2022** | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м | 0,032709 | 419919,00 | | 13734,99 | | 13734,99 | 1098,81 | 14833,80 | |
| 128 | 9510023: 61 | 241-102-0160<br>**РСНБ РК 2022** | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | т шва | 10,02588 | 5590,92<br>469,41 | 378,82<br>202,27 | 56053,89<br>4706,29 | 3797,97<br>2027,88 | 47549,64 | 7946,26<br>5120,00 | 69120,15 | |
| 129 | | | | м | 0,875824 | 2712,00 | | 2375,21 | | 2375,21 | 190,03 | 2565,24 | |

| №п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 130 | 3510023: 61 | 2241-002-0100 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 15 мм | | | | | | | | | | |
| | 138, 182 | РСНБ РК 2022 | 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 8*4,5 мм | | 13,8288 | 2864,00 | | 39605,68 | | 39605,68 | | 42774,09 | |
| 131 | 3510023: 62 | 1107-0112-0300 | | | | | | | | | 3168,41 | | |
| | 138, 182 | РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка | м² поверхности прокладок | 0,122661 | 15887,73 | 59,56 | 1948,82 | 7,37 | 1892,82 | 61,88 | 2171,58 | |
| | | | | | | 396,35 | 31,23 | 48,63 | 3,80 | | 160,88 | | |
| 132 | 3510023: 63 | 261-107-0742 | | | | | | | | | | | |
| | 139, 183 | РСНБ РК 2022 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,020812 | 31162,00 | | 648,57 | | 648,57 | | 700,43 | |
| 133 | 3510023: 65, 72, 89 | 1111-0101-0001 | | | | | | | | | 51,86 | | |
| | | РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция сплошная изделиями и материалами минеральных или стеклянных волокнистых. Устройство | м² поверхности конструкции | 53,482884 | 701,64 | 58,15 | 37525,83 | 3110,10 | | 3921,01 | 77162,51 | |
| | | | | | | 643,49 | 31,23 | 34415,73 | 1670,29 | | 5715,67 | | |
| 134 | 3510023: 70, 88 | 1111-0101-3001 | | | | | | | | | | | |
| | | РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м² покрытия | 241,287207 | 5110,22 | 75,10 | 1233030,66 | 18120,68 | 1085034,73 | 130215,44 | 1472305,43 | |
| | | | | | | 538,26 | 35,86 | 129875,25 | 8652,56 | | 109059,35 | | |
| 135 | 3510023: 97 | 1111-0101-3904 | | | | | | | | | | | |
| | | РСНБ РК 2022 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 72,998778 | 687,43 | 3,16 | 50181,60 | 230,71 | 3092,23 | 44161,35 | 101890,25 | |
| | | | | | | 641,91 | 1,66 | 46858,66 | 121,23 | | 7547,30 | | |
| 136 | 3510023: 98 | 1111-0101-4001 | | | | | | | | | | | |
| | | РСНБ РК 2022 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-5 | м плинтусов | 248,504688 | 514,59 | 1,58 | 127878,03 | 392,62 | 64566,44 | 59338,00 | 202193,43 | |
| | | | | | | 253,19 | 0,83 | 62918,85 | 206,28 | | 14977,40 | | |
| 137 | 3510023: 99, 165 | 1106-0301-0406 | | | | | | | | | | | |
| | | РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,051051 | 1289222,20 | 32530,60 | 65816,44 | 1660,73 | 57823,05 | 6458,40 | 78056,78 | |
| | | | | | | 124045,60 | 14973,31 | 6332,67 | 764,39 | | 5781,94 | | |
| 138 | 3510023: 100 | 1110-0107-0101 | | | | | | | | | | | |
| | | РСНБ РК 2022 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков | м² | 10,115767 | 6000,52 | 1319,69 | 60699,90 | 13349,74 | 22620,46 | 25895,00 | 93527,44 | |
| | | | | | | 2444,67 | 399,62 | 24729,70 | 4042,50 | | 6927,54 | | |
| 139 | 3510023: 101 | СТ12063-4 | | | | | | | | | | | |
| | | | Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) | м² | 1,818487 | 30000,00 | | 54554,62 | | 54554,62 | | 58918,99 | |
| 140 | 3510023: 102 | СТ12063-1 | | | | | | | | | 4364,37 | | |
| | | | Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами | м² | 8,29728 | 26768,00 | | 222101,59 | | 222101,59 | | 239869,75 | |
| 141 | 3510023: 103 | 1110-0107-0103 | | | | | | | | | 17768,16 | | |
| | | РСНБ РК 2022 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных перегородках стенах. Установка блоков | м² | 33,742272 | 4489,68 | 217,18 | 151491,97 | 7328,11 | 40150,65 | 97068,73 | 268445,71 | |
| | | | | | | 3082,58 | 113,83 | 104013,20 | 3840,83 | | 19885,01 | | |
| 142 | 3510023: 104 | СТ121-090102-0111 | | | | | | | | | | | |
| | | | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | м² | 8,29728 | 3640,00 | | 30202,10 | | 30202,10 | | 32618,22 | |
| 143 | 3510023: 105 | СТ121-090102-0103 | | | | | | | | | 2416,12 | | |
| | | | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м² | 11,40876 | 4010,00 | | 45749,13 | | 45749,13 | | 49409,04 | |
| 144 | 3510023: 106 | СТ121-090102-0110 | | | | | | | | | 3659,91 | | |
| | | | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние | м² | 5,162752 | 3780,00 | | 19515,20 | | 19515,20 | | 21076,47 | |
| 145 | 3510023: 107 | СТ121-090102-0102 | | | | | | | | | 1561,27 | | |
| | | | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м² | 8,87348 | 4250,00 | | 37712,29 | | 37712,29 | | 40729,27 | |
| 146 | 3510023: 108 | 1115-0501-0201 | | | | | | | | | 3016,98 | | |
| | | РСНБ РК 2022 | Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке | м² площади остекления | 5,510224 | 6766,33 | 59,18 | 37283,94 | 326,02 | 26295,46 | 8626,17 | 49582,92 | |
| | | | | | | 1935,03 | 21,82 | 10662,47 | 120,20 | | 3672,81 | | |
| 147 | 3510023: 111 | СТ11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры) | шт | 4,6096 | 585,00 | | 2696,62 | | 2696,62 | | 2912,35 | |
| | | | | | | | | | | | 215,73 | | |
| 148 | 3510023: 112 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м² | 6,220655 | 8404,97 | 327,36 | 52284,39 | 2036,41 | 29667,85 | 19518,66 | 77547,30 | |
| | | РСНБ РК 2022 | | | | 3308,47 | 177,97 | 20580,25 | 1107,11 | | 5744,25 | | |
| 149 | 3510023: 113 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м² | 7,300454 | 7019,28 | 329,28 | 51243,66 | 2403,91 | 28225,73 | 19737,96 | 76660,19 | |
| | | РСНБ РК 2022 | | | | 2823,67 | 180,41 | 20614,02 | 1317,08 | | 5678,57 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 150 | 510023-114 | 1110-0501-0106 **РСНБ РК 2022** | Проемы оконные площадью более 2 м², Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых | | | | | | | | | | |
| | | | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой, полуавтоматический поворотный | м² | 12,6764 | 5280,62 / 2073,13 | 325,13 / 180,41 | 67015,29 / 26279,70 | 4121,85 / 2286,94 | 36614,05 | 25710,11 / 7418,00 | 109143,45 | |
| 151 | 510023-115 | 223-102-0204 **РСНБ РК 2022** | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой двухсекционный с поворотными створками | м² | 6,220655 | 56804,00 | | 353358,11 | | 353358,11 | 28268,00 | 381626,71 | |
| 152 | 510023-116 | 1110-0111-0301 **РСНБ РК 2022** | Столы, шкафы подмойки, холодильные шкафы и др. Установка | м² | 19,976854 | 54824,00 | | 1095211,00 | | 1095211,00 | 87616,90 | 1182827,86 | |
| 153 | 510023-117 | 223-501-0103 **РСНБ РК 2022** | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | погонный | 15,5574 | 2429,12 / 1464,16 | 203,58 / 114,35 | 37790,77 / 22778,57 | 3167,14 / 1778,96 | 11845,06 | 22101,79 / 4591,43 | 64683,86 | |
| 154 | 510023-118 | 1110-0501-0301 **РСНБ РК 2022** | Проемы балконные площадью до 3 м², Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м² | 5,763152 | 1331,00 | | 7670,72 | | 7670,72 | 613,65 | 8284,37 | |
| 155 | 510023-119 | 223-204-0101 **РСНБ РК 2022** | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остеклением однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7 | м² | 6,637824 | 8676,92 / 3269,27 | 339,18 / 186,27 | 57595,91 / 21700,84 | 2251,44 / 1236,41 | 33643,63 | 20643,52 / 6259,15 | 84498,58 | |
| 156 | 510023-120, 150 | 1115-0401-0102 **РСНБ РК 2022** | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м² | 6,637824 | 56297,00 | | 373689,55 | | 373689,55 | 29895,22 | 403584,77 | |
| 157 | 510023-123, 166 | 222-503-0201 **РСНБ РК 2022** | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | м² окрашиваемой поверхности | 428,12121 | 637,99 / 503,82 | 4,94 / 2,67 | 273137,12 / 215695,98 | 2115,00 / 1143,18 | 55326,03 | 173470,43 / 35726,70 | 482334,25 | |
| 158 | 510023-127 | 2106-0101-0115 **РСНБ РК 2022** | Плиты фундаментные железобетонные плоские, Устройство | т | 5,768031 | 133700,00 | | 771185,73 | | 771185,73 | 61694,89 | 832880,62 | |
| 159 | 510023-132 | СТ11011-822 | Мебельный уголок | м² | 0,519271 | 34613,33 / 4372,47 | 3126,14 / 852,27 | 17973,75 / 2270,46 | 1623,27 / 442,52 | 14079,91 | 2468,90 / 1635,37 | 22078,02 | |
| 160 | 510023-134 | СТ11011-811 | Ручки | шт | 19,82128 | 48,00 | | 951,42 | | 951,42 | 76,06 | 1027,48 | |
| 161 | 510023-140, 186 | 261-107-0997 **РСНБ РК 2022** | Петля накладная | шт | 19,82128 | 339,00 | | 6719,41 | | 6719,41 | 537,59 | 7257,00 | |
| 162 | 510023-141 | 1115-0403-0301 **РСНБ РК 2022** | Столы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | шт | 1,84384 | 389,00 | | 717,25 | | 717,25 | 57,27 | 774,52 | |
| 163 | 510023-142, 185 | 1109-0304-0101 **РСНБ РК 2022** | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | м² окрашиваемой поверхности | 0,357244 | 1634,73 / 1350,59 | 4,58 / 2,44 | 584,04 / 482,51 | 1,73 / 0,92 | 99,91 | 386,75 / 77,67 | 1048,46 | |
| 164 | 510023-147 | 2127-0401-0102 **РСНБ РК 2022** | Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, щебня. Устройство | 1 конструкций | 0,007317 | 160099,50 / 89866,52 | 44438,58 / 18374,25 | 1171,41 / 657,56 | 325,21 / 134,49 | 188,76 | 546,35 / 137,37 | 1855,13 | |
| 165 | 510023-148 | 1127-0701-0101 **РСНБ РК 2022** | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из готовой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м² материала основания в плотном теле | 1,705552 | 6687,90 / 311,43 | 1960,20 / 525,34 | 11406,57 / 531,14 | 3343,23 / 895,99 | 7532,20 | 1541,34 / 1035,78 | 13983,69 | |
| 166 | 510023-149 | 1115-0203-0203 **РСНБ РК 2022** | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м² покрытия | 11,40976 | 539,29 / 400,13 | 6,39 / 2,29 | 6152,66 / 4565,00 | 72,95 / 26,16 | 1514,71 | 4958,32 / 888,85 | 11999,83 | |
| | | | | | 109,73268 | 2653,87 | 151,66 | 291216,32 | 16642,04 | 57322,10 | 185015,48 | 534363,14 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 168 | 9510023-181 | 1115-0305-0103 РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м² оштукатуриваемой поверхности | 70,0[illegible]598 | 1979,83 / 1283,30 | 128,08 / 8,63 | 2775252,86 / 101887,14 | 7[illegible]4,50 / 605,31 | 25972,46 | 38101,34 / 62076,22 | 177080,09 | |
| 169 | 9510023-152 | 1115-0403-0305 РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м² окрашиваемой поверхности | 62,[illegible]5658 | 972,73 / 1501,52 | 4,61 / 6,16 | 77229,4 / 93553,21 | 366,00 / 383,86 | 19143,44 | 13116,73 / 59383,52 | 165171,65 | |
| 170 | 9510023-153 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² поверхности облицовки | 25,527965 | 1188,11 / 6743,60 | 3,27 / 27,42 | 74026,03 / 172150,35 | 203,74 / 699,97 | 74751,00 | 12234,92 / 77650,44 | 269784,90 | |
| 171 | 9510023-154 | 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м² горизонтальной проекции | 5,533825 | 3787,98 / 2190,34 | 14,25 / 10,02 | 96699,38 / 12120,94 | 363,51 / 55,43 | 2389,04 | 19984,11 / 9026,06 | 22838,72 | |
| 172 | 9510023-155 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м³ изоляции | 21,743483 | 1748,60 / 55765,63 | 5,25 / 2847,62 | 9676,47 / 1212539,03 | 29,04 / 61917,19 | 122289,69 | 1691,72 / 806130,77 | 2180163,45 | |
| 173 | 9510023-171 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м³ изоляции | 15,741784 | 47293,81 / 49596,88 | 1488,55 / 2847,62 | 1028332,16 / 780743,39 | 5236,31 / 44826,63 | 88534,97 | 161493,65 / 509818,76 | 1393807,16 | |
| 174 | 9510023-187 | 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м² вертикальной проекции | 219,274754 | 41125,06 / 1455,95 | 1488,55 / 82,42 | 647381,79 / 319253,06 | 23432,44 / 18072,51 | 64133,48 | 103245,01 / 229262,72 | 592397,10 | |
| 175 | 9510023-158, 173 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 237,7067 | 1081,05 / 5085,63 | 43,20 / 58,97 | 257046,95 / 1208888,34 | 9472,61 / 14017,57 | 488425,38 | 43881,32 / 571606,19 | 1922933,13 | |
| 176 | 9510023-159, 174 | 261-107-0319 РСНБ РК 2022 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м² | 256,723236 | 2971,92 / 503,00 | 33,92 | 706445,29 / 129131,84 | 8063,00 | 129131,84 | 142438,60 / 10330,57 | 139462,41 | |
| 177 | 9510023-160, 175 | 1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м² окрашиваемой поверхности | 237,7067 | 231,43 / 363,40 | 1,38 / 2,71 | 55012,46 / 86382,52 | 328,09 / 644,31 | 30725,98 | 10451,92 / 44272,90 | 141107,34 | |
| 178 | 9510023-161 | 1126-0301-0103 РСНБ РК 2022 | Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки | м² изолируемой поверхности | 0,138288 | 679,08 / 844,65 | 2,63 / 5,01 | 93,92 / 116,85 | 0,35 / 0,70 | 22,24 | 15,10 / 71,68 | 203,63 | |
| 179 | 9510023-166 | 1126-0201-0502 РСНБ РК 2022 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме | м³ изоляции | 0,286602 | 26205,18 / 37204,58 | 992,36 / 2233,65 | 7510,42 / 10662,93 | 284,41 / 640,16 | 2512,23 | 1326,99 / 5934,14 | 17914,06 | |
| 180 | 9510023-176 | 1110-0107-0605 РСНБ РК 2022 | Тесты. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по доскам с одной стороны | м² | 0,242004 | 2134,38 / 11250,55 | 12,68 / 25,46 | 516,51 / 2722,06 | 3,11 / 6,22 | 2199,93 | 255,26 / 467,64 | 3445,56 | |
| 181 | 9510023-181 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,060816 | 134289,79 / 1258229,57 | 3006,28 / 11709,50 | 8167,59 / 1026,56 | 147,59 / 9,56 | 907,52 | 92,65 / 132,18 | 1251,39 | |
| 182 | 9510023-184 | 1110-0102-0605 РСНБ РК 2022 | Стены каркасные. Обшивка пергамином | | 0,331891 | 383,90 | 2,23 | 127,46 | 0,70 | 56,93 | 63,15 | 205,82 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| | | | | м' обшивки стен (за вычетом проемов) | | 210,24 | | 1,7 | 69,72 | | 0,35 | | 15,21 | | | |
| | | | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 3510[illegible] 40 | 1110-0301-0101 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 291,32672 | 2113,46 | 29,62 | | 615707,27 | 8629,17 | | 412367,09 | 194221,69 | | 1722,88 | |
| | | | | | | 668,36 | 11,93 | | 194711,12 | 3475,64 | | | 64793,92 | | | |
| 184 | 3510063 41 | 1110-0301-0102 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 82,05088 | 2276,85 | 29,62 | | 186817,94 | 2430,41 | | 129547,62 | 54701,66 | | 260840,67 | |
| | | | | | | 668,36 | 11,93 | | 54839,60 | 978,96 | | | 19321,37 | | | |
| 185 | 3510063 42 | 1110-0301-0103 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 6,22296 | 1889,36 | 29,62 | | 11701,35 | 184,38 | | 7357,96 | 4148,76 | | 17118,10 | |
| | | | | | | 668,36 | 11,93 | | 4159,13 | 74,21 | | | 1267,99 | | | |
| 186 | 3510063 43 | 1110-0301-0104 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 4,26388 | 2661,26 | 29,62 | | 11347,34 | 126,19 | | 8371,15 | 2842,63 | | 15325,20 | |
| | | | | | | 668,36 | 11,93 | | 2849,77 | 50,82 | | | 1135,23 | | | |
| 187 | 3510063 44 | 1110-0301-0105 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 21,20416 | 2836,56 | 29,62 | | 60146,87 | 628,06 | | 45346,82 | 14136,26 | | 80225,83 | |
| | | | | | | 668,36 | 11,93 | | 14171,98 | 252,95 | | | 5942,70 | | | |
| 188 | 3510063 3, 44, 108, 118 | 1110-1101-0101 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 408,06484 | 146,47 | 1,34 | | 59769,34 | 546,81 | | 1015,96 | 57043,34 | | 126157,49 | |
| | | | | | | 142,64 | 0,00 | | 58206,46 | 0,00 | | | 9344,81 | | | |
| 189 | 3510033 8, 40 | 1110-0301-0101 **РСНБ РК 2022** | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 21,738874 | 23129,54 | 243,45 | | 502810,10 | 5292,40 | | 466503,85 | 33208,02 | | 578899,50 | |
| | | | | | | 1426,66 | 132,11 | | 31014,08 | 2871,90 | | | 42881,38 | | | |
| 190 | 3510033 9, 38 | 1110-1101-0105 **РСНБ РК 2022** | Краны воздушные. Установка | шт. | 18,78412 | 439,14 | 0,00 | | 8248,76 | 0,00 | | 2620,44 | 5515,96 | | 14865,84 | |
| | | | | | | 299,64 | 0,00 | | 5628,44 | 0,00 | | | 1101,12 | | | |
| 191 | 3510033 10 | СТИРАЙС | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия | шт | 18,4384 | 300,00 | | | 5531,52 | | | 5531,52 | | | 5974,04 | |
| 192 | 3510033 11 | СТИРАЙС | Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия | шт | 11,40876 | 718,00 | | | 8191,49 | | | 8191,49 | 442,52 | | 8846,86 | |
| 193 | 3510033 12 | СТИРАЙС | Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия | шт | 2,42004 | 1092,00 | | | 2642,68 | | | 2642,68 | 655,37 | | 2854,15 | |
| 194 | 3510033 13 | СТИРАЙС | Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия | шт | 0,69144 | 3954,00 | | | 2733,95 | | | 2733,95 | 211,47 | | 2952,68 | |
| 195 | 3510033 14 | СТИРАЙС | Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания | шт | 2,18956 | 8071,00 | | | 17671,94 | | | 17671,94 | 218,73 | | 19085,70 | |
| 196 | 3510033 15 | СТИРАЙС | Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания | шт | 2,42004 | 11047,00 | | | 26734,18 | | | 26734,18 | 1413,76 | | 28872,92 | |
| 197 | 3510033 16 | СТИРАЙС | Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 1,26764 | 13150,00 | | | 16669,47 | | | 16669,47 | 2138,74 | | 18003,03 | |
| 198 | 3510033 17 | СТИРАЙС | Автоматический балансировочный клапан Ду 25мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 0,46096 | 19608,00 | | | 9038,50 | | | 9038,50 | 1333,56 | | 9761,63 | |
| 199 | 3510033 22 | СТИРАЙС | Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания | шт | 18,4384 | 2887,00 | | | 53231,66 | | | 53231,66 | 723,13 | | 57490,24 | |
| 200 | 3510033 23 | СТИРАЙС | Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания | шт | 18,4384 | 2772,00 | | | 51111,24 | | | 51111,24 | 4258,58 | | 55200,19 | |
| 201 | 3510033 24 | СТИРАЙС | Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания | шт | 18,4384 | 1723,00 | | | 31769,36 | | | 31769,36 | 4088,95 | | 34310,86 | |
| 202 | 3510033 37 | СТИРАЙС | Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия | шт | 0,23048 | 1092,00 | | | 251,68 | | | 251,68 | 2541,50 | | 271,85 | |
| 203 | 3510033 39 | СТИРАЙС | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия | шт | 0,34572 | 300,00 | | | 103,72 | | | 103,72 | 20,17 | | 112,02 | |
| 204 | 3510033 17 | СТИРАЙС | Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия | шт | 1,03716 | 17229,00 | | | 17869,33 | | | 17869,33 | 8,30 | | 19298,78 | |
| 205 | 3510033 20 | СТИРАЙС | Клапан AVP, "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 46311,00 | | | 5336,88 | | | 5336,88 | 1429,55 | | 5763,84 | |
| 206 | 3510033 21 | СТИРАЙС | AV измерительная трубка "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 9332,00 | | | 1075,42 | | | 1075,42 | 426,96 | | 1161,50 | |
| 207 | 3510033 23 | СТИРАЙС | Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 6207,00 | | | 715,29 | | | 715,29 | 86,08 | | 772,56 | |
| 208 | 3510033 25 | СТИРАЙС | Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения | шт | 0,23048 | 11196,00 | | | 2580,45 | | | 2580,45 | 472,27 | | 2786,84 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 209 | 3510053: 24 | СТИРАЙС | Расходомер ДД5,50 (250 л) | шт | 0,23048 | 6483,00 | | 1494,63 | | 1494,63 | 286,39 | 1639,13 | |
| 210 | 3510053: 29 | СТИРАЙС | Термопреобразователь сопротивления Pt500 | шт | 0,23048 | 10802,00 | | 2489,64 | | 2489,64 | 1495,50 | 2688,77 | |
| 211 | 3510053: 30 | СТИРАЙС | Тепловычислитель INFOCALC 3OS | шт | 0,11524 | 111781,00 | | 12881,84 | | 12881,84 | 199,13 | 13912,12 | |
| 212 | 3510053: 32 | СТИРАЙС | Кран шаровый Ду15мм "Nava" Финляндия | шт | 0,34572 | 10233,00 | | 3537,75 | | 3537,75 | 1030,48 | 3820,78 | |
| 213 | 3510053: 34 | СТИРАЙС | Фильтр фланцевый латун. 40 мм, "POLIX" Словения | шт | 0,23048 | 5564,00 | | 1282,39 | | 1282,39 | 283,03 | 1384,95 | |
| 214 | 3510053: 37 | СТИРАЙС | Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 103681,28 | | 11948,20 | | 11948,20 | 102,56 | 12903,12 | |
| 215 | 3510053: 38 | СТИРАЙС | Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 86463,00 | | 9964,00 | | 9964,00 | 955,02 | 10761,12 | |
| 216 | 3510053: 39 | СТИРАЙС | Припаяные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 6207,00 | | 715,29 | | 715,29 | 797,12 | 772,56 | |
| 217 | 3510053: 41 | СТИРАЙС | Обратный клапан "BUGATTI" Италия | шт | 0,11524 | 1387,00 | | 159,84 | | 159,84 | 57,27 | 172,63 | |
| 218 | 3510053: 43 | СТИРАЙС | Кран шаровый Ду50мм "Nava" Финляндия | шт | 0,11524 | 11217,00 | | 1292,65 | | 1292,65 | 12,79 | 1396,02 | |
| 219 | 3510053: 45 | СТИРАЙС | Фильтр фланцевый латун. 50 мм, "POLIX" Словения | шт | 0,11524 | 8062,00 | | 929,06 | | 929,06 | 103,37 | 1003,39 | |
| 220 | 3510053: 48 | СТИРАЙС | Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss", Дания | шт | 0,11524 | 75416,00 | | 8690,94 | | 8690,94 | 74,33 | 9386,18 | |
| 221 | 3510053: 53 | СТИРАЙС | Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия | шт | 0,11524 | 7038,00 | | 811,06 | | 811,06 | 695,24 | 875,94 | |
| 222 | 3510053: 56 | СТИРАЙС | Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия | шт | 0,11524 | 1387,00 | | 159,84 | | 159,84 | 64,88 | 172,63 | |
| 223 | 3510053: 58 | СТИРАЙС | Клапан EIV, "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 7000,00 | | 806,68 | | 806,68 | 12,79 | 871,21 | |
| 224 | 3510053: 60 | СТИРАЙС | Припаяные фитинги "Danfoss" Дания | шт | 0,23048 | 11472,00 | | 2644,07 | | 2644,07 | 64,53 | 2855,65 | |
| 225 | 3510053: 62 | СТИРАЙС | Фильтр фланцевый латун. 25 мм, "POLIX" Словения | комплект | 0,11524 | 3896,00 | | 448,98 | | 448,98 | 211,58 | 484,93 | |
| 226 | 3510053: 65 | СТИРАЙС | Кран шаровый Ду25мм "Nava" Финляндия | шт | 0,69144 | 7091,00 | | 4903,00 | | 4903,00 | 35,95 | 5295,28 | |
| 227 | 3510053: 67 | СТИРАЙС | Погодный компенсатор ECL 210 | шт | 0,11524 | 77328,00 | | 8911,28 | | 8911,28 | 392,38 | 9624,15 | |
| 228 | 3510053: 69 | СТИРАЙС | Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания | шт | 0,23048 | 11790,00 | | 2717,36 | | 2717,36 | 712,87 | 2934,70 | |
| 229 | 3510053: 70 | СТИРАЙС | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 11790,00 | | 1358,68 | | 1358,68 | 217,34 | 1467,35 | |
| 230 | 3510053: 71 | СТИРАЙС | Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия | шт | 0,80668 | 718,00 | | 579,20 | | 579,20 | 108,67 | 625,53 | |
| 231 | 3510053: 72 | СТИРАЙС | Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания | шт | 0,11524 | 45462,00 | | 5239,04 | | 5239,04 | 46,33 | 5658,17 | |
| 232 | 3510063: 23, 38, 63, 82 | СТИРАЙС | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | шт | 14,75072 | 718,00 | | 10591,02 | | 10591,02 | 419,13 | 11438,15 | |
| 233 | 3510063: 24, 64, 76 | СТИРАЙС | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | шт | 10,25636 | 1092,00 | | 11199,95 | | 11199,95 | 847,13 | 12095,94 | |
| 234 | 3510063: 25 | СТИРАЙС | Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 4,6096 | 899,00 | | 4144,03 | | 4144,03 | 895,99 | 4475,58 | |
| 235 | 3510063: 26, 66 | СТИРАЙС | Кран угловой никелированный для моек, ванн, бачка 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 27,6576 | 899,00 | | 24864,18 | | 24864,18 | 331,55 | 26853,22 | |
| 236 | 3510063: 30, 69, 79 | СТИРАЙС | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | шт | 16,24884 | 8162,00 | | 132623,03 | | 132623,03 | 1989,04 | 143232,83 | |
| 237 | 3510063: 31, 70 | СТИРАЙС | Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 5,762 | 620,00 | | 3572,44 | | 3572,44 | 10609,80 | 3858,24 | |
| | | | | | | | | | | | 285,80 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 238 | 3510063: 23, 71 | СТПРАН0 | Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 10,3716 | 391,00 | | 4055,30 | | 4055,30 | 324,40 | 4379,70 | |
| 239 | 3510063: 35 | СТПРАН0 | Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия | шт | 0,11524 | 8854,00 | | 1020,33 | | 1020,33 | 81,59 | 1101,92 | |
| 240 | 3510063: 36 | СТПРАН0 | Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,11524 | 3626,00 | | 417,86 | | 417,86 | 33,43 | 451,28 | |
| 241 | 3510063: 19 | СТПРАН0 | Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия | шт | 0,34572 | 6235,00 | | 2155,56 | | 2155,56 | 172,40 | 2327,96 | |
| 242 | 3510063: 69, 83 | СТПРАН0 | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | шт | 0,46096 | 1585,00 | | 730,62 | | 730,62 | 58,45 | 789,16 | |
| 243 | 3510063: 23 | СТПРАН0 | Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия | шт | 0,11524 | 15020,00 | | 1730,90 | | 1730,90 | 138,52 | 1869,42 | |
| 244 | 3510063: 24 | СТПРАН0 | Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,11524 | 2390,00 | | 275,42 | | 275,42 | 22,03 | 297,45 | |
| 245 | 3510063: 27 | СТПРАН0 | Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия | шт | 0,23048 | 3954,00 | | 911,32 | | 911,32 | 72,95 | 984,27 | |
| 246 | 3510063: 38 | СТПРАН0 | Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,11524 | 863,00 | | 99,45 | | 99,45 | 7,95 | 107,40 | |
| 247 | 3510063: 124 | СТПРАН0 | Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения | шт | 0,46096 | 9192,00 | | 4237,14 | | 4237,14 | 338,97 | 4576,06 | |
| 248 | 3510053: 19, 36, 47, 68 | 1311-0203-0102 **РСНБ РК 2022** | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 20,7432 | 2170,48<br>2012,14 | 0,00<br>0,00 | 45022,65<br>41738,08 | 0,00<br>0,00 | 3284,46 | 31303,68<br>6106,22 | 82432,55 | |
| 249 | 3510053: 27, 55 | 1311-0203-0103 **РСНБ РК 2022** | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1,03716 | 2250,99<br>2012,14 | 0,00<br>0,00 | 2334,65<br>2086,88 | 0,00<br>0,00 | 247,77 | 1565,19<br>311,95 | 4211,79 | |
| 250 | 3510033: 20 | 245-501-0112 **РСНБ РК 2022** | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20 | шт. | 1,38288 | 47421,00 | | 65577,55 | | 65577,55 | 5246,19 | 70823,74 | |
| 251 | 3510033: 21 | 245-501-0113 **РСНБ РК 2022** | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25 | шт. | 0,34572 | 68965,00 | | 23842,58 | | 23842,58 | 1907,45 | 25750,03 | |
| 252 | 3510053: 14, 51, 72, 109, 130 | 251-301-0219 **РСНБ РК 2022** | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 61,474778 | 708,00 | | 43524,07 | | 43524,07 | 3481,86 | 47005,93 | |
| 253 | 3510093: 21 | 1115-0403-1004 **РСНБ РК 2022** | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м² окрашиваемой поверхности | 63,531812 | 1433,28<br>1288,04 | 1,66<br>0,86 | 91058,85<br>81831,46 | 105,44<br>54,62 | 9121,82 | 65508,98<br>12525,21 | 169093,04 | |
| 254 | 3510063: 15, 36 | 1126-0101-1701 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 244,885 | 1024,43<br>521,09 | 120,74<br>59,44 | 250867,57<br>127606,98 | 29567,47<br>14556,08 | 93693,00 | 108043,38<br>28712,97 | 387623,92 | |
| 255 | 3510023: 28, 29, 30, 31, 44, 45 | 234-303-0102 **РСНБ РК 2022** | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | м² | 123643,4886 | 121,00 | | 14960862,10 | | 14960862,10 | 1196869,04 | 16157731,14 | |
| 256 | 3510063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61 | 234-303-0102 **РСНБ РК 2022** | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | м² | 239543,9191 | 121,00 | | 28984814,01 | | 28984814,01 | 2318785,07 | 31303599,08 | |
| 257 | 3510053: 9, 10, 11, 12, 13 | 234-303-0103 **РСНБ РК 2022** | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм | м² | 16137,01537 | 121,00 | | 1952578,97 | | 1952578,97 | 156206,32 | 2108785,29 | |
| 258 | 3510063: 22, 122 | СТП031-544 | Самоклеящаяся лента | м | 228,52092 | 40,00 | | 9140,84 | | 9140,84 | 731,26 | 9872,04 | |
| 259 | 3510063: 62 | СТП031-544 | Самоклеящаяся лента | м | 148,31388 | 57,95 | | 8594,83 | | 8594,83 | 687,58 | 9283,04 | |
| 260 | 3510043: 1 | 1120-0301-0205 **РСНБ РК 2022** | Решетки жалюзийные стальные, регулируемые ПРТ, номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3,4572 | 2847,71<br>2281,79 | 77,11<br>25,62 | 13302,27<br>7888,64 | 266,67<br>81,71 | 5147,08 | 2810,85<br>1689,07 | 22802,19 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 261 | 3510043: 2, 8, 14, 20 | 1120-0101-0302 **РСНБ РК 2022** | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 22,4718 | 53,30 / 14,98 | 80,62 / 35,98 | 2195950,67 | 1816,18 | 145131,87 | 7047,06 / 23082,00 | 311605,73 | |
| 262 | 3510043: 3, 9, 15, 21 | 1120-0101-0303 **РСНБ РК 2022** | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 6,269056 | 9319,20 / 2896,98 | 63,99 / 28,25 | 59049,96 | 401,04 | 40287,50 | 17921,68 / 6161,77 | 83183,35 | |
| 263 | 3510043: 3, 10, 16, 22 | 1120-0101-0309 **РСНБ РК 2022** | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 13,874896 | 10852,58 / 2896,98 | 66,31 / 23,73 | 150578,46 | 920,20 | 109163,02 | 39714,12 / 13223,43 | 205516,01 | |
| 264 | 3510043: 5, 17 | 1120-0101-0308 **РСНБ РК 2022** | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 1,511084 | 10170,89 / 1896,13 | 66,31 / 23,73 | 15382,70 | 100,14 | 12432,32 | 2828,22 / 1456,86 | 19667,78 | |
| 265 | 3510043: 6, 12, 18, 25 | 246-301-0501 **РСНБ РК 2022** | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 50,82034 | 790,00 | | 40148,46 | | 40148,46 | 3211,85 | 43360,31 | |
| 266 | 3510043: 7, 19 | 1120-0301-0208 **РСНБ РК 2022** | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 4,6096 | 6068,76 / 2281,79 | 77,11 / 23,62 | 27974,63 | 355,51 | 17101,04 | 10414,47 / 3071,03 | 41460,13 | |
| 267 | 3510043: 11, 23, 24 | 1120-0101-0310 **РСНБ РК 2022** | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 6,609014 | 10424,55 / 2896,61 | 63,99 / 28,25 | 68896,00 | 422,82 | 51906,75 | 16417,90 / 6825,20 | 92139,10 | |
| 268 | 3510043: 13 | 1120-0301-0207 **РСНБ РК 2022** | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 2,881 | 4180,95 / 2281,79 | 77,11 / 23,62 | 12045,35 | 222,19 | 5249,30 | 6509,10 / 1484,41 | 20038,86 | |
| 269 | 3510043: 26 | 1120-0201-0101 **РСНБ РК 2022** | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м³ изоляции | 2,973192 | 79511,37 / 47650,31 | 4122,41 / 1640,65 | 236402,53 | 12256,69 | 82472,31 | 111379,11 / 27822,51 | 375604,15 | |
| 270 | 3510053: 99 | 234-2020106 **РСНБ РК 2022** | Маты теплоизоляционные ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | м² | 3,079904 | 12267,00 | | 37781,20 | | 37781,20 | 3022,51 | 40803,71 | |
| 271 | 3510053: 2, 10 | 1116-0401-0202 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 4,26388 | 4072,26 / 1268,49 | 72,74 / 24,53 | 17363,79 | 309,99 | 11644,66 | 5403,03 / 1821,37 | 24588,19 | |
| 272 | 3510053: 4 | 1116-0401-0203 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,762 | 4864,90 / 1504,75 | 88,55 / 28,68 | 28031,55 | 510,28 | 18850,96 | 8658,90 / 2935,28 | 39625,73 | |
| 273 | 3510053: 116 | 1116-1101-0102 **РСНБ РК 2022** | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 19,729088 | 152,21 / 142,64 | 1,34 / 0,00 | 3003,04 | 26,51 | 162,49 | 2758,04 / 460,84 | 6221,92 | |
| 274 | 3510053: 123 | 1116-0601-0102 **РСНБ РК 2022** | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1,7286 | 3506,00 / 3040,05 | 162,28 / 45,01 | 6060,47 / 5254,94 | 280,50 / 77,79 | 524,92 | 5226,13 / 902,91 | 12189,51 | |
| 275 | 3510053: 18 | 1118-0701-0102 **РСНБ РК 2022** | Тройники наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка | шт. | 0,23048 | 73484,59 / 5825,24 | 283,90 / 56,28 | 16936,71 / 1342,55 | 65,45 / 13,02 | 15528,71 | 1328,49 / 1461,24 | 19726,44 | |
| 276 | 3510053: 22, 39, 49 | 1122-1201-0101 **РСНБ РК 2022** | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 0,46096 | 975,67 / 909,26 | 38,51 / 0,00 | 449,78 / 419,13 | 17,86 / 0,00 | 12,91 | 414,86 / 69,14 | 933,78 | |
| 277 | 3510053: 26 | 241-116-0308 **РСНБ РК 2022** | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 0,46096 | 3289,00 | | 1516,10 | | 1516,10 | 121,23 | 1637,33 | |
| 278 | 3510053: 27 | 1116-0601-0101 **РСНБ РК 2022** | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1,61336 | 3460,29 / 3040,05 | 116,57 / 22,50 | 5582,57 / 4904,61 | 188,31 / 36,65 | 490,12 | 4842,04 / 834,11 | 11258,72 | |
| 279 | 3510053: 38 | 241-116-0306 **РСНБ РК 2022** | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 0,46096 | 2005,00 | | 924,22 | | 924,22 | 73,98 | 998,20 | |
| 280 | 3510053: 40 | 241-116-0307 **РСНБ РК 2022** | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 0,23048 | 2504,00 | | 577,12 | | 577,12 | 46,21 | 623,33 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 281 | 3510063: 111 | 1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2022 | Стыки неразъемные с электросоединителем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | | 0,23048 | 35827,60 | 620,51 | 8257,00 | 142,99 | 1503,19 | 6533,26 | 15973,18 | |
| | | | | 100 г | | 28681,86 | 235,06 | 6611,37 | 54,16 | | 1153,28 | | |
| 282 | 3510063: 59 | 1305-0304-0206<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф управления шкафным и непоставленным или распределительной сетью (шкаф) высотой и шириной до 1200х1000 мм. Установка на полу | | 0,11524 | 35901,12 | 3795,81 | 4137,23 | 437,45 | 2868,90 | 738,11 | 5265,43 | |
| | | | | шт | | 7210,35 | 1685,68 | 830,88 | 194,29 | | 390,09 | | |
| 283 | 3510063: 112 | 1368-0301-0128<br>РСНБ РК 2022 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающим в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, смазка подшипников, сушка, присоединение к электрической сети | | 0,34572 | 4567,05 | 33,36 | 1578,90 | 11,52 | 736,38 | 598,21 | 2351,35 | |
| | | | | шт | | 2403,45 | 0,00 | 830,88 | 0,00 | | 174,24 | | |
| 284 | 3510053: 52 | СТПРАЙС | Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия | | 0,11524 | 462906,00 | | 53345,29 | | 53345,29 | 4267,57 | 57612,86 | |
| 285 | 3510093: 9 | 1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 14,278236 | 5960,57 | 128,12 | 85106,47 | 1829,32 | 59531,83 | 23841,08 | 117663,50 | |
| | | | | | | 1663,03 | 40,80 | 23745,20 | 582,54 | | 8715,95 | | |
| 286 | 3510053: 63 | 241-116-0304<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт | 0,23048 | 1035,00 | | 238,55 | | 238,55 | 19,13 | 257,68 | |
| 287 | 3510053: 66 | 1311-0203-0104<br>РСНБ РК 2022 | Диаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях | | 0,11524 | 6872,55 | 517,01 | 792,04 | 59,58 | 36,76 | 543,70 | 1442,57 | |
| | | | | шт | | 6036,42 | 254,55 | 695,59 | 29,39 | | 106,83 | | |
| 288 | 3510053: 73 | 1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 1,61336 | 791,17 | 0,00 | 1276,49 | 0,00 | 154,31 | 1099,74 | 2566,17 | |
| | | | | | | 695,53 | 0,00 | 1122,09 | 0,00 | | 190,03 | | |
| 289 | 3510063: 37, 75, 81 | 1118-1101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 1,26764 | 3924,92 | 0,00 | 4975,37 | 0,00 | 4047,11 | 909,94 | 6355,95 | |
| | | | | | | 732,42 | 0,00 | 928,26 | 0,00 | | 470,64 | | |
| 290 | 3510063: 2 | 1116-0501-0200<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,11524 | 2512,09 | 33,95 | 289,48 | 3,91 | 198,21 | 87,24 | 406,91 | |
| | | | | | | 758,38 | 13,95 | 87,35 | 1,61 | | 30,19 | | |
| 291 | 3510063: 4, 48 | 1116-0501-0200<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 86,19952 | 2382,59 | 10,92 | 205378,08 | 1458,59 | 1014,57 | 198869,56 | 436578,10 | |
| | | | | | | 2353,90 | 0,16 | 202905,14 | 13,83 | | 32339,46 | | |
| 292 | 3510063: 5, 48 | 1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 86,31476 | 2573,03 | 20,46 | 222090,41 | 1766,05 | 1007,31 | 214953,95 | 472007,95 | |
| | | | | | | 2540,90 | 0,27 | 219317,16 | 23,28 | | 34963,59 | | |
| 293 | 3510063: 6, 47 | 1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 5,64676 | 2809,73 | 24,30 | 15865,90 | 137,26 | 73,18 | 15344,78 | 33707,50 | |
| | | | | | | 2772,47 | 0,44 | 15655,47 | 2,54 | | 2496,91 | | |
| 294 | 3510063: 7, 48 | 1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 7,72108 | 3112,59 | 28,87 | 24032,50 | 222,87 | 153,04 | 23188,38 | 50998,66 | |
| | | | | | | 3063,89 | 0,66 | 23656,47 | 5,07 | | 3777,65 | | |
| 295 | 3510063: 8, 49 | 1116-0501-0205<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 0,69144 | 3383,98 | 33,42 | 2339,83 | 23,16 | 21,67 | 2249,95 | 4956,93 | |
| | | | | | | 3319,31 | 0,98 | 2295,42 | 0,69 | | 367,15 | | |
| 296 | 3510063: 9, 50 | 241-201-0402<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 157,679781 | 215,00 | | 33901,07 | | 33901,07 | 2712,06 | 36613,13 | |
| 297 | 3510063: 10, 51 | 241-201-0404<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 5,296661 | 340,00 | | 1800,86 | | 1800,86 | 144,05 | 1944,91 | |
| 298 | 3510063: 11, 52 | 241-201-0406<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 7,234652 | 534,00 | | 3863,31 | | 3863,31 | 309,07 | 4172,38 | |
| 299 | 3510063: 12, 53 | 241-201-0408<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм | м | 0,654102 | 795,00 | | 519,96 | | 519,96 | 41,60 | 561,56 | |
| 300 | 3510063: 13, 55, 59 | СТ130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | шт | 307,6908 | 19,00 | | 5846,13 | | 5846,13 | 467,64 | 6313,77 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 301 | [illegible] | 241-116-0207<br>**РСНБ РК 2022** | Фланец стальной приварной ГОСТ 12820-80* диаметром 50 мм | шт. | 0,23045 | 2226,00 | | 513,05 | | 513,05 | | 554,08 | |
| 302 | [illegible] | 1116-0901-0501<br>**РСНБ РК 2022** | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 21,08892 | 958,31<br>893,10 | 45,[illegible]<br>22,[illegible] | 20209,64<br>18834,48 | 964,09<br>474,67 | 411,41 | 18922,[illegible]<br>3130,[illegible] | 42263,00 | |
| 303 | [illegible] | 1116-0701-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка | кран | 0,23045 | 28259,61<br>675,11 | 0,00<br>0,00 | 6513,25<br>155,57 | 0,00<br>0,00 | 635,68 | 152,46<br>533,23 | 7198,93 | |
| 304 | [illegible] | 1117-0201-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Водомерные узлы из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 4,6096 | 9767,63<br>1372,73 | 45,[illegible]<br>22,[illegible] | 45024,84<br>6327,71 | 211,82<br>103,73 | 39485,32 | 6302,82<br>4106,23 | 55433,89 | |
| 305 | [illegible] | 1116-0201-0202<br>**РСНБ РК 2022** | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 1,61336 | 19755,18<br>1732,79 | 79,[illegible]<br>30,61 | 31872,27<br>2795,61 | 128,61<br>49,44 | 28948,06 | 2788,13<br>2772,[illegible] | 37433,18 | |
| 306 | [illegible] | 1115-0403-0406<br>**РСНБ РК 2022** | Заполнение оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | м² окрашиваемой поверхности | 0,69144 | 1105,52<br>1050,00 | 0,00<br>0,00 | 764,39<br>726,01 | 0,00<br>0,00 | 38,37 | 589,81<br>107,63 | 1452,83 | |
| 307 | 3510063-[illegible]<br>119 | 1116-0501-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 30,5386 | 1369,89<br>1364,98 | 2,13<br>0,77 | 41834,54<br>41684,61 | 64,88<br>23,62 | 85,28 | 40874,13<br>6616,74 | 89325,41 | |
| 308 | [illegible] | 1116-0501-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 42,0626 | 2000,33<br>1308,89 | 5,18<br>1,77 | 84139,03<br>55055,33 | 217,92<br>74,45 | 28865,89 | 54027,28<br>11053,24 | 149219,55 | |
| 309 | [illegible] | 241-203-0103<br>**РСНБ РК 2022** | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм | м | 302,475038 | 680,00 | | 205683,00 | | 205683,00 | 16454,66 | 222137,66 | |
| 310 | [illegible] | 241-203-0406<br>**РСНБ РК 2022** | Труба из полиэтилена марки ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 419,784748 | 832,00 | | 349260,86 | | 349260,86 | 27940,86 | 377201,72 | |
| 311 | [illegible] | СТ130504-56 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые, Ду 50мм | шт | 40,79496 | 196,00 | | 7995,81 | | 7995,81 | 639,70 | 8635,51 | |
| 312 | [illegible] | СТ130504-59 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые, Ду 100мм | шт | 45,98076 | 837,00 | | 38485,90 | | 38485,90 | 3078,87 | 41564,77 | |
| 313 | [illegible] | СТ130504-59 | Гофрированная манжета для унитаза | шт | 4,6096 | 867,00 | | 3858,24 | | 3858,24 | 308,61 | 4166,85 | |
| 314 | [illegible] | СТ130504-45 | Хомуты крепежные диаметром до 110 мм | шт | 24,7766 | 31,00 | | 768,07 | | 768,07 | 61,42 | 829,49 | |
| 315 | [illegible] | 1126-0101-1001<br>**РСНБ РК 2022** | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м³ изоляции | 10,83256 | 48352,01<br>33931,52 | 2439,47<br>1188,88 | 523776,06<br>367565,24 | 26425,69<br>12878,65 | 129785,13 | 289137,28<br>65033,04 | 877946,38 | |
| 316 | [illegible] | 1117-0101-0106<br>**РСНБ РК 2022** | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 4,6096 | 4954,06<br>4388,24 | 137,89<br>74,00 | 22836,19<br>20228,08 | 635,66<br>341,11 | 1972,56 | 20157,78<br>3439,45 | 46433,42 | |
| 317 | [illegible] | 244-104-0105<br>**РСНБ РК 2022** | Смеситель для умывальника двухрукоятечный, с подводками в ритальных отверстиях, настенный/напольный, излив с аэратором | шт. | 4,6096 | 6577,00 | | 30317,34 | | 30317,34 | 2425,37 | 32742,68 | |
| 318 | [illegible] | 1117-0501-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 4,6096 | 2330,48<br>2017,17 | 28,09<br>13,74 | 10742,56<br>9298,37 | 129,53<br>63,38 | 1314,77 | 9174,49<br>1593,31 | 21510,36 | |
| 319 | [illegible] | 244-107-0501<br>**РСНБ РК 2022** | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм | шт. | 4,6096 | 6557,00 | | 30225,15 | | 30225,15 | 2417,97 | 32643,12 | |
| 320 | [illegible] | 1117-0301-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 4,6096 | 18630,29<br>3456,77 | 90,34<br>45,53 | 85878,23<br>15934,35 | 416,36<br>209,85 | 69527,40 | 15821,30<br>8135,04 | 109835,47 | |
| 321 | [illegible] | 1117-0101-0102<br>**РСНБ РК 2022** | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 4,6096 | 5205,76<br>4388,24 | 540,68<br>281,73 | 23996,43<br>20228,08 | 2492,30<br>1298,64 | 1276,17 | 21096,18<br>3607,47 | 48700,08 | |
| 322 | [illegible] | 1117-0201-0103<br>**РСНБ РК 2022** | Смесители. Установка | шт. | 4,6096 | 1611,04<br>1575,27 | 0,13<br>0,00 | 7426,30<br>7261,39 | 0,58<br>0,00 | 164,33 | 7116,07<br>1163,35 | 15705,72 | |
| 323 | [illegible] | 244-104-0504<br>**РСНБ РК 2022** | Смеситель для душа двухрукоятечный, с подводкой в ритальных отверстиях, настенный, с лейкой сеткой на штанге | | 4,6096 | 10685,00 | | 49253,58 | | 49253,58 | | 53193,87 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 3940,29 | | |
| 324 | 9510063: 196 | 1116-0301-0196<br>**РСНБ РК 2022** | Трубопроводы стальные из электросварных водогазопроводных неоцинкованных [illegible] до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,4600 | 3236,84 | 54,80 | 1496,62 | 25,30 | 1[illegible],45 | 388,56 | 2036,66 | |
| | | | | | | 837,15 | 23,18 | 385,94 | 10,72 | | 150,55 | | |
| 325 | 9510063: 197 | 241-112-0124<br>**РСНБ РК 2022** | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 0,11524 | 600,00 | | 69,14 | | 69,14 | | 74,67 | |
| | | | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод, подача 6,0 м³/час, напор [illegible] м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин | | | | | | | | 5,53 | | |
| 326 | 9510063: 413 | 511-101-0101<br>**РСНБ РК 2022** | | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 0,23048 | 96918,00 | | 22337,66 | | | | 22337,66 | |
| 327 | 9510063: 120 | 1126-0101-1702<br>**РСНБ РК 2022** | Трубопроводы диаметром до 150 мм. Изоляция пластинами плитами из вспененного каучука | | | | | | | 22337,66 | | | |
| | | | | м трубопровода | 6,3382 | 1024,43 | 120,74 | 6493,08 | 765,31 | 2425,00 | 2796,41 | 10032,67 | |
| 328 | 9510063: 121 | 234-303-1810<br>**РСНБ РК 2022** | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, 1 от -200°С до +105°С, λ≤ 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм | | | 521,09 | 59,44 | 3302,78 | 376,72 | | 743,18 | | |
| | | | | м² | 1,84384 | 12104,00 | | 22317,84 | | 22317,84 | | 24103,25 | |
| 329 | 9510063: 125 | 241-116-0309<br>**РСНБ РК 2022** | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | | | | | | | | 1785,41 | | |
| | | | | шт. | 0,92192 | 3935,00 | | 3627,76 | | 3627,76 | | 3917,93 | |
| 330 | 9510063: 126 | 241-117-0415<br>**РСНБ РК 2022** | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм | | | | | | | | 290,17 | | |
| | | | | шт. | 1,26764 | 992,00 | | 1257,50 | | 1257,50 | | 1358,10 | |
| 331 | 9510063: 127 | 241-113-0113<br>**РСНБ РК 2022** | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм | | | | | | | | 100,60 | | |
| | | | | шт. | 1,38288 | 2004,00 | | 2771,29 | | 2771,29 | | 2993,01 | |
| 332 | 9510063: 128 | 241-112-0139<br>**РСНБ РК 2022** | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм | | | | | | | | 221,72 | | |
| | | | | шт. | 2,07432 | 829,00 | | 1719,61 | | 1719,61 | | 1857,21 | |
| 333 | 9510063: 129 | 1115-0403-1093<br>**РСНБ РК 2022** | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | | | | | | | 137,60 | | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | 4,021876 | 880,98 | 1,66 | 3543,17 | 6,69 | 577,47 | 2370,03 | 6386,26 | |
| | | | | | | 735,74 | 0,86 | 2959,02 | 3,46 | | 473,06 | | |
| 334 | 9510063: 131 | 242-303-0904<br>**РСНБ РК 2022** | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, t до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 0,34572 | 19888,00 | | 6875,68 | | 6875,68 | | 7425,72 | |
| 335 | 9510063: 132 | 1116-0401-0403<br>**РСНБ РК 2022** | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | | | | | | | | 550,04 | | |
| | | | | соединение | 0,63382 | 10570,46 | 197,85 | 6699,82 | 125,27 | 4411,62 | 2133,55 | 9540,02 | |
| 336 | 9510063: 133 | 1122-0901-0105<br>**РСНБ РК 2022** | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | | 3412,46 | 22,50 | 2162,94 | 14,29 | | 706,65 | | |
| | | | | т фасонных частей | 0,005532 | 2112176,41 | 749224,99 | 11683,49 | 4144,38 | 2624,36 | 6327,48 | 19451,82 | |
| | | | ЭМ, ЭС | | | 888518,29 | 266932,33 | 4914,87 | 1476,57 | | 1440,85 | | |
| 337 | 9510073: 1 | 515-301-0309<br>**РСНБ РК 2022** | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ВН2 2х100+7х100 А | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 0,11524 | 108946,00 | | 12554972 | | | | 12554972 | |
| 338 | 9510073: 2 | 1308-0304-0207<br>**РСНБ РК 2022** | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высотой и шириной до 1700х1100 мм. Установка на полу | | | | | | | 12554972 | | | |
| | | | | шт. | 0,11524 | 44664,88 | 5179,34 | 5147,19 | 596,94 | 3442,45 | 988,87 | 6626,98 | |
| 339 | 9510073: 3 | 1308-0305-0906<br>**РСНБ РК 2022** | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции | | | 9613,80 | 2303,77 | 1107,92 | 265,51 | | 490,92 | | |
| | | | | шт. | 1,7286 | 12115,15 | 375,62 | 20942,22 | 649,38 | 3674,54 | 12175,11 | 35766,70 | |
| 340 | 9510073: 4 | 1308-0308-1301<br>**РСНБ РК 2022** | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | | 9613,80 | 168,57 | 16618,41 | 291,44 | | 2649,37 | | |
| | | | | шт. | 0,23048 | 2672,70 | 245,49 | 615,96 | 56,58 | 5,53 | 417,51 | 1116,10 | |
| 341 | 9510073: 35 | Прайс-лист | Терморегулятор типа Devireg TM330, диапазон регулирования 10-40С | | | 2403,45 | 112,38 | 553,96 | 25,93 | | 82,63 | | |
| | | | | шт. | 0,34572 | 23870,00 | | 8252,34 | | | | 8252,34 | |
| 342 | 9510073: 36 | Прайс-лист | Датчик температуры на проводе 15м | | | | | | | 8252,34 | | | |
| | | | | шт. | 0,34572 | 44587,00 | | 15414,62 | | | | 15414,62 | |
| 343 | 9510063: 36 | Прайс-лист | Усилитель многоканальный 47-862М (ОМВ-1М) типа VS 80 А | | | | | | | 15414,62 | | | |
| | | | | шт. | 0,34572 | 37403,00 | | 12930,97 | | | | 12930,97 | |
| | | | | | | | | | | 12930,97 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 344 | 3510073-5 | Прайс-лист "Элкомплекс" | Электрический выключатель типа Panorama ABB (Элегантный время) | шт. | 2,07432 | 7851,00 | | 16285,49 | | | | 16285,49 | |
| 345 | 3510073-7 | Прайс-лист "Элкомплекс" | Фотосопротивление типа ФСК-Г | шт. | 0,11524 | 2681,00 | | 308,96 | | | | 308,96 | |
| 346 | 3510073-6 | 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2,07432 | 4115,87 | 27,59 | 8537,67 | 57,27 | 3754,86 | 3402,35 | 12895,24 | |
| 347 | 3510073-18 | 1308-0103-2101 РСНБ РК 2022 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых клемм до 2. Монтаж оборудования | шт. | 0,46096 | 2278,10 | 0,00 | 4725,53 | 0,00 | | 955,22 | | |
| 348 | 3510073-9 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2022 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 4,6096 | 2830,78 | 484,18 | 13043,86 | 223,10 | 15,10 | 842,63 | 2319,31 | |
| | | | | | | 2314,07 | 224,76 | 10666,66 | 103,60 | | 171,82 | | |
| 349 | 3510073-10 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2022 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 3,22672 | 2929,73 | 1282,92 | 15114,46 | 5913,77 | 1232,61 | 11122,50 | 31575,87 | |
| | | | | | | 2379,42 | 971,85 | 10968,20 | 4479,84 | | 2338,91 | | |
| 350 | 3510073-11 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 0,11524 | 2993,74 | 899,73 | 9659,99 | 2903,13 | 862,80 | 5863,53 | 16765,35 | |
| | | | | | | 1826,62 | 697,23 | 5893,95 | 2249,72 | | 1241,83 | | |
| 351 | 3510073-12 | 1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 1,7286 | 1226,86 | 25,68 | 141,40 | 2,99 | 1,04 | 99,91 | 260,67 | |
| | | | | | | 1192,54 | 11,55 | 137,48 | 1,38 | | 19,36 | | |
| 352 | 3510073-13 | 1308-0305-0202 РСНБ РК 2022 | Патрон полвесной. Монтаж оборудования | шт. | 9,2192 | 2468,86 | 16,65 | 22760,91 | 153,50 | 11750,10 | 7865,71 | 33076,77 | |
| | | | | | | 1177,69 | 7,30 | 10857,34 | 67,30 | | 2450,12 | | |
| 353 | 3510073-14 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых клемм до 2. Монтаж оборудования | шт. | 20,167 | 2847,04 | 484,18 | 57416,26 | 9764,51 | 983,92 | 36864,47 | 101823,19 | |
| | | | | | | 2314,07 | 224,76 | 46667,82 | 4532,73 | | 7542,46 | | |
| 354 | 3510073-15, 40 | 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4,95532 | 9911,84 | 52,57 | 49116,44 | 260,56 | 15556,82 | 23975,34 | 789,39,06 | |
| | | | | | | 6719,85 | 9,00 | 33299,06 | 0,00 | | 5847,28 | | |
| 355 | 3510073-16, 17 | 1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 | Переключатель управления о типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 26,5052 | 718,81 | 4,84 | 19052,17 | 128,37 | 449,78 | 13344,33 | 34988,13 | |
| | | | | | | 697,00 | 2,25 | 18474,12 | 59,69 | | 2591,63 | | |
| 356 | 3510073-18, 19 | 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 65,80204 | 1796,77 | 24,19 | 118231,05 | 1591,69 | 9095,89 | 77750,35 | 211660,03 | |
| | | | | | | 1634,35 | 6,74 | 107543,58 | 443,44 | | 15678,63 | | |
| 357 | 3510073-20 | 1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 | Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 1,03716 | 816,71 | 5,68 | 847,01 | 5,87 | 18,55 | 593,95 | 1556,20 | |
| | | | | | | 793,14 | 2,25 | 822,58 | 2,30 | | 115,24 | | |
| 358 | 3510073-21 | 1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям | т | 0,009753 | 153839,31 | 21610,23 | 1500,31 | 210,78 | 44,37 | 958,11 | 2655,13 | |
| | | | | | | 127677,15 | 8765,56 | 1245,17 | 85,51 | | 196,71 | | |
| 359 | 3510073-22 | 1308-0201-1203 РСНБ РК 2022 | Конструкции сварные. Монтаж оборудования | т | 0,001383 | 1112824,84 | 27878,38 | 1538,91 | 38,60 | 1378,73 | 98,99 | 1768,93 | |
| | | | | | | 87934,66 | 11462,66 | 121,58 | 15,90 | | 131,03 | | |
| 360 | 3510063-8 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий открыто на круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж на строительным основанием | м | 48,4008 | 579,86 | 20,31 | 28065,66 | 983,11 | 8652,10 | 13485,38 | 44875,25 | |
| | | | | | | 380,79 | 6,18 | 18430,56 | 299,16 | | 3324,21 | | |
| 361 | 3510073-24 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий открыто на полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основанием | м | 5,762 | 819,01 | 29,99 | 4719,19 | 172,75 | 2481,35 | 1531,19 | 6750,41 | |
| | | | | | | 358,39 | 10,68 | 2065,10 | 61,54 | | 500,03 | | |
| 362 | 3510063-7 | 1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 1235,3728 | 446,59 | 13,86 | 551705,05 | 17122,34 | 64165,29 | 344199,52 | 967580,85 | |
| | | | | | | 380,79 | 6,18 | 470417,52 | 7634,65 | | 71676,28 | | |
| 363 | 3510073-26 | 1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 13,8288 | 518,76 | 10,61 | 7173,81 | 561,57 | 726,82 | 4421,99 | 12523,48 | |
| | | | | | | 425,59 | 18,54 | 5885,42 | 256,41 | | 927,68 | | |
| 364 | 3510073-27, 28 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 689,7114 | 137,34 | 1,21 | 94724,98 | 834,68 | 16642,73 | 55894,17 | 162668,41 | |
| | | | | | | 112,00 | 0,56 | 77247,68 | 386,28 | | 12049,26 | | |
| 365 | 3510073-29 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 23,048 | 163,47 | 2,42 | 3767,66 | 55,77 | 614,23 | 2248,79 | 6497,69 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| [illegible] | 9510073: 29 | 1308-0206-2203<br>***РСНБ РК 2022*** | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание нового в проложенные трубы и металлические рукава | м | 23,048 | 134,80<br>137,72 | 1,12<br>4,84 | 3037,65<br>4441,81 | 25,84<br>111,55 | 716,33 | 481,24<br>2639,46 | 7647,79 | |
| [illegible] | 9510073: 30, 40 | 1308-0206-2209<br>***РСНБ РК 2022*** | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание нового поглощающего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1452,024 | 156,80<br>67,63 | 2,25<br>1,21 | 3613,93<br>98200,38 | 51,86<br>1756,95 | 31392,76 | 566,52<br>17423,10 | 157268,71 | |
| [illegible] | 9510073: 31 | 1308-0206-2210<br>***РСНБ РК 2022*** | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание нового поглощающего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 46,096 | 44,80<br>125,24 | 0,56<br>9,68 | 65050,68<br>6694,98 | 813,13<br>446,21 | 1086,02 | 11645,23<br>3866,53 | 11406,45 | |
| [illegible] | 9510073: 32 | 1308-0201-0810<br>***РСНБ РК 2022*** | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 40,10352 | 112,00<br>681,35 | 4,50<br>247,68 | 5162,75<br>27324,56 | 207,43<br>9932,77 | 3471,37 | 844,94<br>12766,17 | 43297,86 | |
| 370 | 9510073: 33, 43 | 1308-0201-1814<br>***РСНБ РК 2022*** | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 3,22672 | 347,11<br>2571,56 | 95,01<br>121,04 | 13920,30<br>8297,63 | 3810,18<br>390,55 | 440,33 | 1207,13<br>5506,74 | 14908,83 | |
| 371 | 9510073: 34 | 1308-0201-1804<br>***РСНБ РК 2022*** | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования | шт. | 0,69144 | 2314,07<br>2015,61 | 56,19<br>121,04 | 7466,86<br>1393,71 | 181,27<br>83,67 | 893,92 | 1104,46<br>327,51 | 1858,93 | |
| 372 | 9510073: 37 | 1311-0301-0101<br>***РСНБ РК 2022*** | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 0,69144 | 601,66<br>1229,13 | 56,19<br>0,00 | 416,02<br>849,89 | 38,84<br>0,00 | 18,90 | 137,71<br>623,22 | 1591,00 | |
| 373 | 9510073: 42 | 1308-0201-0701<br>***РСНБ РК 2022*** | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 11,75448 | 1201,73<br>883,61 | 0,00<br>461,48 | 830,88<br>10386,35 | 0,00<br>5424,46 | 1697,83 | 117,89<br>4120,64 | 15667,46 | |
| 374 | 9510073: 44 | СТ151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 0,23048 | 277,69<br>11281,00 | 209,20 | 3264,06<br>2600,04 | 2458,99 | 2600,04 | 1160,47 | 2808,05 | |
| 375 | 9510073: 49 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1 | шт | 0,11524 | 5564,00 | | 641,20 | | 641,20 | 208,01 | 692,48 | |
| 376 | 9510073: 50 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W | шт | 9,2192 | 132,00 | | 1216,93 | | 1216,93 | 51,28 | 1314,31 | |
| 377 | 9510073: 51 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W | шт | 3,34196 | 142,00 | | 474,56 | | 474,56 | 97,38 | 512,47 | |
| 378 | 9510073: 52 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W | шт | 4,14864 | 132,00 | | 547,62 | | 547,62 | 37,91 | 591,41 | |
| 379 | 9510073: 53 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Патрон настенный Е27 | шт | 1,7286 | 121,00 | | 209,16 | | 209,16 | 43,79 | 225,87 | |
| 380 | 9510073: 54 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Патрон подвесной Е27(люстровый) | шт | 9,2192 | 96,00 | | 885,04 | | 885,04 | 16,71 | 955,80 | |
| 381 | 9510073: 83 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 | м | 11,75448 | 28254,00 | | 332111,08 | | 332111,08 | 70,76 | 358680,01 | |
| 382 | 9510073: 84 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Лента липкая алюминиевая,ширина 38мм Alutape | м | 11,524 | 319,00 | | 3676,16 | | 3676,16 | 26568,93 | 3970,25 | |
| 383 | 9510083: 32 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Антенна эфирная_IMB типа FB 44 | шт | 0,34572 | 14202,00 | | 4909,92 | | 4909,92 | 294,09 | 5302,66 | |
| 384 | 9510083: 33 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Мачта телескопическая | шт | 0,11524 | 19069,00 | | 2197,51 | | 2197,51 | 392,74 | 2373,37 | |
| 385 | 9510083: 34 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Заглушка перлина | шт | 0,34572 | 497,00 | | 171,82 | | 171,82 | 175,86 | 185,53 | |
| 386 | 9510083: 38 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20 | шт | 0,34572 | 3269,00 | | 1130,16 | | 1130,16 | 13,71 | 1220,62 | |
| 387 | 9510083: 39 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18 | шт | 0,34572 | 3269,00 | | 1130,16 | | 1130,16 | 90,46 | 1220,62 | |
| 388 | 9510083: 40 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16 | шт | 0,34572 | 3269,00 | | 1130,16 | | 1130,16 | 90,46 | 1220,62 | |
| 389 | 9510083: 41 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14 | шт | 0,34572 | 3269,00 | | 1130,16 | | 1130,16 | 90,46 | 1220,62 | |
| 390 | 9510083: 42 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 1-14 | шт | 0,34572 | 3269,00 | | 1130,16 | | 1130,16 | 90,46 | 1220,62 | |
| 391 | 9510083: 45 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Разъем F-106 кабеля RG-11 типа F1-FS | шт | 3,4572 | 100,00 | | 345,72 | | 345,72 | 90,46 | 373,38 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 392 | 3510073: 36 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Розетка F [illegible] кабеля RG 6U типа F-810 | шт | 8,643 | 89,00 | | 769,23 | | 769,23 | 27,66 | 830,77 | |
| 393 | 3510073: 37 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Розетка N[illegible] крышкой типа DB 03 | шт | 8,643 | 1857,00 | | 16050,05 | | 16050,05 | 61,54 | 17334,05 | |
| 394 | 3510073: 49 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Нагрузка [illegible] OM F125-24 | шт | 0,34572 | 266,00 | | 91,96 | | 91,96 | 1284,00 | 99,34 | |
| 395 | 3510073: 51 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Кабель радиочастотный марки RG 11-60 | м | 17,286 | 287,00 | | 4961,08 | | 4961,08 | 7,38 | 5357,97 | |
| 396 | 3510073: 52 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Кабель абонентский марки RG 6U | м | 172,86 | 142,00 | | 24546,12 | | 24546,12 | 396,59 | 26509,81 | |
| 397 | 3510073: 45 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт | шт | 1,1524 | 48820,00 | | 56260,17 | | 56260,17 | 1963,69 | 60760,98 | |
| 398 | 3510073: 46 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт | шт | 0,5762 | 37161,00 | | 21412,17 | | 21412,17 | 4500,81 | 23125,10 | |
| 399 | 3510073: 55 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Крюк типа Л249УЗ | шт | 15,5574 | 86,00 | | 1337,94 | | 1337,94 | 1712,93 | 1445,00 | |
| 400 | 3510073: 56 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Коробка ответвительная типа Л251 | шт | 45,63504 | 86,00 | | 3924,61 | | 3924,61 | 107,06 | 4238,52 | |
| 401 | 3510073: 64 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Коробка потолочная типа Л253 | шт | 15,5574 | 90,00 | | 1400,17 | | 1400,17 | 313,91 | 1512,18 | |
| 402 | 3510073: 47 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа КВ 218 | шт | 4,6096 | 11462,00 | | 52835,24 | | 52835,24 | 112,01 | 57062,01 | |
| 403 | 3510073: 48 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100 | шт | 3,22672 | 1517,00 | | 4894,93 | | 4894,93 | 4226,77 | 5286,52 | |
| 404 | 3510073: 57 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Розетка типа РШ-03 | шт | 15,5574 | 40,00 | | 622,30 | | 622,30 | 391,59 | 672,08 | |
| 405 | 3510073: 58 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Колодка клеммная на четыре контакта 220В | шт | 15,5574 | 55,00 | | 855,66 | | 855,66 | 49,78 | 924,11 | |
| 406 | 3510073: 59 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Колодка клеммная на три контакта 220В | шт | 4,6096 | 40,00 | | 184,38 | | 184,38 | 68,45 | 199,13 | |
| 407 | 3510073: 70 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ | шт | 91,96152 | 202,00 | | 18576,23 | | 18576,23 | 14,75 | 20062,37 | |
| 408 | 3510073: 60 | СТ151801-133 | Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 | шт | 4,6096 | 2581,00 | | 11897,38 | | 11897,38 | 1486,14 | 12849,15 | |
| 409 | 3510073: 61 | СТ151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3 | шт | 0,091962 | 38957,00 | | 3582,58 | | 3582,58 | 951,77 | 3869,18 | |
| 410 | 3510073: 55 | СТ151801-132 | Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа | 1000шт | 0,034226 | 38957,00 | | 1333,33 | | 1333,33 | 286,60 | 1440,04 | |
| 411 | 3510073: 62 | СТ151801-137 | Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 | 1000шт | 0,022818 | 154872,00 | | 3533,83 | | 3533,83 | 106,71 | 3816,51 | |
| 412 | 3510073: 63 | СТ151803-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 | 1000шт | 0,112935 | 57838,00 | | 6531,92 | | 6531,92 | 282,68 | 7054,42 | |
| 413 | 3510073: 65 | СТ151801-12 | Выключатель однокланишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 10,9478 | 373,00 | | 4083,53 | | 4083,53 | 522,50 | 4410,24 | |
| 414 | 3510073: 66 | СТ151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 15,5574 | 435,00 | | 6767,47 | | 6767,47 | 326,71 | 7308,87 | |
| 415 | 3510073: 67 | СТ151801-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | шт | 65,45632 | 466,00 | | 30502,65 | | 30502,65 | 541,40 | 32942,86 | |
| 416 | 3510073: 68 | СТ151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-Ц-20-С-25/220 | шт | 0,34572 | 320,00 | | 110,63 | | 110,63 | 2440,21 | 119,50 | |
| 417 | 3510073: 69 | СТ151801-11 | Выключатель однокланишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 1,03716 | 320,00 | | 331,89 | | 331,89 | 8,87 | 358,40 | |
| 418 | 3510073: 71 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 | шт | 4,49436 | 1160,00 | | 5213,46 | | 5213,46 | 26,51 | 5630,51 | |
| 419 | 3510073: 72 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Легкая потолочная консоль DS34162 | м | 1,7286 | 510,00 | | 881,59 | | 881,59 | 417,05 | 952,12 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 420 | 351003; 35 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Боковая смещительная пластина типа РС 34247 | шт | 229623 | 686,00 | | 2055,42 | | 2055,42 | 20,53 | 3219,87 | |
| 421 | 351003; 34 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Крышка лотка типа 35524 | шт | 1,04236 | 1055,00 | | 4741,55 | | 4741,55 | 164,45 | 5120,02 | |
| 422 | 351003; 35 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГ нг-0,66-сеч.3х1,5 мм2 | м | 0,038029 | 106,70 | | 4,03 | | 4,03 | 379,37 | 4,38 | |
| 423 | 351003; 76 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Кабель судовой с медными жилами марки КНР 3-сеч.3х1,0мм2 | км | 0,002074 | 433,79 | | 0,92 | | 0,92 | 0,35 | 1,04 | |
| 424 | 351003; 77, 80 | 243-142-0105 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 0,800918 | 110515,00 | | 88513,54 | | 88513,54 | 7081,04 | 95594,58 | |
| 425 | 351003; 78, 87 | 243-142-0107 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | км | 1,294721 | 179682,00 | | 232638,10 | | 232638,10 | 18611,03 | 251249,13 | |
| 426 | 351003; 79 | 243-142-0109 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,069144 | 283466,00 | | 19600,02 | | 19600,02 | 1567,96 | 21167,98 | |
| 427 | 351003; 80 | 243-142-0113 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 | км | 0,069144 | 696006,00 | | 48124,68 | | 48124,68 | 3849,94 | 51974,62 | |
| 428 | 351003; 54 | 241-202-0102 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм | м | 4795,4245 | 183,00 | | 877562,74 | | 877562,74 | 70205,01 | 947767,75 | |
| 429 | 351003; 82 | 241-203-0301 РСНБ РК 2022 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | м | 138,288 | 524,00 | | 72462,91 | | 72462,91 | 5797,03 | 78259,94 | |
| 430 | 351003; 45 | СТ151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 | шт | 0,34572 | 3967,00 | | 1371,47 | | 1371,47 | 109,71 | 1481,18 | |
| 431 | 351003; 1 | 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1,03716 | 6260,11<br>4628,14 | 1164,05<br>786,78 | 6492,74<br>4800,09 | 1207,25<br>816,01 | 485,28 | 3425,85<br>793,54 | 10712,13 | |
| 432 | 351003; 1, 23, 43 | 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 | Розетка микрофонная. Монтаж оборудования | шт. | 23,85468 | 1956,93<br>1936,93 | 0,00<br>0,00 | 46682,00<br>46204,90 | 0,00<br>0,00 | 477,09 | 28185,05<br>5989,37 | 80856,42 | |
| 433 | 351003; 3 | 1310-0902-0421 РСНБ РК 2022 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах | шт. | 0,11524 | 32913,86<br>27768,84 | 3868,77<br>2614,90 | 3793,01<br>3200,10 | 445,86<br>301,35 | 147,05 | 2135,86<br>474,33 | 6403,20 | |
| 434 | 351003; 4 | 1310-0902-0419 РСНБ РК 2022 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах | шт. | 0,34572 | 19047,89<br>16198,49 | 2396,58<br>1619,85 | 6585,27<br>5600,09 | 828,58<br>560,07 | 156,50 | 3757,75<br>827,42 | 11170,44 | |
| 435 | 351003; 5 | 1310-0902-0902 РСНБ РК 2022 | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише | шкаф | 0,11524 | 32591,28<br>23243,16 | 3047,08<br>2059,52 | 3755,79<br>2678,52 | 351,25<br>237,39 | 726,13 | 1778,73<br>442,75 | 5977,27 | |
| 436 | 351003; 6 | 1303-0206-1908 РСНБ РК 2022 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 13,8288 | 575,38<br>470,39 | 54,05<br>34,72 | 7956,86<br>6504,95 | 747,44<br>341,80 | 704,46 | 4929,74<br>1030,94 | 13917,54 | |
| 437 | 351003; 9, 50 | 1303-0201-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 349,1772 | 491,96<br>231,41 | 203,25<br>80,02 | 171781,24<br>80803,18 | 70970,33<br>27941,21 | 20007,85 | 78296,02<br>20007,85 | 270085,11 | |
| 438 | 351003; 10 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Телефонный кабель марки ТПВзгЗ 10х2х0,4 | км | 0,043791 | 108,27 | | 4,72 | | 4,72 | 0,35 | 5,07 | |
| 439 | 351003; 11 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5 | км | 0,11524 | 6,43 | | 0,69 | | 0,69 | 0,12 | 0,81 | |
| 440 | 351003; 14 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Муфта разветвительная компрессионная типа ВССК 30 | шт | 0,34572 | 5983,00 | | 2068,44 | | 2068,44 | 165,48 | 2233,92 | |
| 441 | 351003; 15 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Муфта разветвительная компрессионная типа ВССК 100 | шт | 0,11524 | 9046,00 | | 1042,46 | | 1042,46 | 83,43 | 1125,89 | |
| 442 | 351003; 12 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Распределительный телефонный шкаф | шт | 0,11524 | 8093,00 | | 932,64 | | 932,64 | 74,56 | 1007,20 | |
| 443 | 351003; 13 | СТИРАЙС_ЛИСТ | Розетка телефонная типа RJ-45 | шт | 4,84008 | 192,00 | | 929,30 | | 929,30 | | 1003,63 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 444 | 9510083-16 | 1310-0902-0910<br>**РСНБ РК 2022** | Вент абонентский с патрубковой. Монтаж с установкой коробок для АЗС со стеклопакетами на стену | 1шт | | | | | | | 74,33 | | |
| 445 | 9510083-17 | 1134-0207-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Стойки железобетонные радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка | 100шт | 0,17572 | 6794,70<br>4862,49 | 1301,00<br>879,35 | 783,06<br>560,30 | 149,93<br>101,30 | 72,72 | 403,69 | 1281,74 | |
| 446 | 9510083-18 | СТИЕНА | Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25 | стойка | 0,34572 | 23818,18<br>15526,77 | 0,00<br>0,00 | 8234,47<br>5367,88 | 0,00<br>0,00 | 2866,48 | 94,96<br>4079,61 | 13299,15 | |
| 447 | 9510083-19 | 1310-0411-0205<br>**РСНБ РК 2022** | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на стене или трубостойке | шт | 0,34572 | 1517,00 | | 524,46 | | 524,46 | 985,07 | 566,41 | |
| 448 | 9510083-20 | 1310-0702-0501<br>**РСНБ РК 2022** | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 0,34572 | 4590,41<br>4396,73 | 0,00<br>0,00 | 1590,08<br>1520,02 | 0,00<br>0,00 | 70,07 | 41,95<br>927,22 | 2718,74 | |
| 449 | 9510083-21 | СТ151802-21 | Коробка универсальная УК-2И и УК-2С | шт. | 20,167 | 1190,92<br>1179,38 | 0,00<br>0,00 | 24017,28<br>23784,61 | 0,00<br>0,00 | 232,67 | 201,44<br>14508,60 | 41607,97 | |
| 450 | 9510083-22 | СТ151862-22 | Разноролетка типа РШ-2 | шт | 20,167 | 141,00 | | 2843,55 | | 2843,55 | 3082,09 | 3071,03 | |
| 451 | 9510083-24 | 1308-0103-0101<br>**РСНБ РК 2022** | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 | шт | 10,3716 | 531,00 | | 5507,32 | | 5507,32 | 227,48 | 5947,88 | |
| 452 | 9510083-25 | 252-191-0104<br>**РСНБ РК 2022** | Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531 97 типа ТФ16 | шт. | 0,69144 | 1250,57<br>1064,47 | 121,04<br>56,19 | 864,65<br>736,84 | 83,67<br>38,84 | 44,94 | 440,56<br>557,88 | 1536,39 | |
| 453 | 9510083-26 | 1308-0206-1303<br>**РСНБ РК 2022** | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | шт. | 0,69144 | 313,00 | | 216,42 | | 216,42 | 113,86 | 233,71 | |
| 454 | 9510083-27 | 243-301-0703<br>**РСНБ РК 2022** | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9 | м | 201,67 | 562,47<br>358,39 | 3,63<br>1,69 | 113433,38<br>72276,57 | 732,12<br>340,88 | 40424,81 | 17,29<br>52284,96<br>13257,79 | 178976,13 | |
| 455 | 9510083-28 | 243-301-0704<br>**РСНБ РК 2022** | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 | км | 0,184384 | 117933,00 | | 21744,98 | | 21744,98 | 1739,55 | 23484,53 | |
| 456 | 9510083-29, 30 | 1310-0501-0106<br>**РСНБ РК 2022** | Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов | км | 0,017286 | 204750,00 | | 3539,37 | | 3539,37 | 283,14 | 3822,51 | |
| 457 | 9510083-31 | СТИРАЙСЛИСТ | Антенна эфирная МВ типа FX 10 | антенна | 0,80668 | 136011,07<br>136011,07 | 0,00<br>0,00 | 109717,35<br>109717,35 | 0,00<br>0,00 | | 66927,70<br>14131,54 | 190776,59 | |
| 458 | 9510083-35 | 1310-0501-0110<br>**РСНБ РК 2022** | Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ | шт | 0,34572 | 9003,00 | | 3112,52 | | 3112,52 | 249,03 | 3361,55 | |
| 459 | 9510083-37 | 1310-0501-0112<br>**РСНБ РК 2022** | Устройство магистральное ответвительное. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала | станция | 0,34572 | 540491,76<br>540491,76 | 0,00<br>0,00 | 186858,78<br>186858,78 | 0,00<br>0,00 | | 113983,88<br>24067,41 | 324910,07 | |
| 460 | 9510083-44 | 1310-0501-0114<br>**РСНБ РК 2022** | Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплектом измерений для одного канала | измерение | 1,7286 | 28166,47<br>28166,47 | 0,00<br>0,00 | 48688,55<br>48688,55 | 0,00<br>0,00 | | 29700,00<br>6271,13 | 84659,68 | |
| 461 | 9510083-53 | 241-203-0401<br>**РСНБ РК 2022** | Труба из поливинилхлорида НВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм | подключение | 12,1002 | 35271,53<br>35271,53 | 0,00<br>0,00 | 426792,61<br>426792,61 | 0,00<br>0,00 | | 260343,41<br>54970,86 | 742106,88 | |
| 462 | 9510083-1, 11 | 1116-0401-0201<br>**РСНБ РК 2022** | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 138,288 | 344,00 | | 47571,07 | | 47571,07 | 3805,69 | 51376,76 | |
| 463 | 9510083-3 | 241-102-0103<br>**РСНБ РК 2022** | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м трубопровода | 35,49392 | 2722,23<br>1268,49 | 72,74<br>24,83 | 96622,63<br>45023,69 | 2581,83<br>870,75 | 49017,10 | 44976,44<br>11327,86 | 152926,93 | |
| 464 | 9510083-5, 14 | 241-102-0115<br>**РСНБ РК 2022** | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 14,63535 | 380,00 | | 5561,48 | | 5561,48 | 444,94 | 6006,42 | |
| | | | | м | 2,18956 | 764,00 | | 1672,82 | | 1672,82 | 133,79 | 1806,61 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 465 | 3510003-6 | 241-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм | м | 0,69144 | 1035,00 | | 715,61 | | 715,61 | 57,27 | 772,91 | |
| 466 | 3510003-7 | 241-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 1,1524 | 2123,00 | | 2446,55 | | 2446,55 | 195,68 | 2642,23 | |
| 467 | 3510003-8 | 1119-4101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 34,34152 | 930,79 | 0,00 | 31964,69 | 0,00 | 605,47 | 30732,20 | 67712,83 | |
| 468 | 3510003-12 | 241-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 0,311148 | 913,16 | 0,00 | 31359,34 | 0,00 | | 5015,94 | | |
| 469 | 3510003-13 | 241-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм | м | 0,69144 | 3391,00 | | 1055,14 | | 1055,14 | 84,36 | 1139,50 | |
| 470 | 3510003-16 | 1116-0401-0401<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 0,34572 | 1265,00 | | 874,67 | | 874,67 | 69,95 | 944,62 | |
| 471 | 3510003-17 | 1119-0101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | 4,6096 | 7013,08<br>2243,81 | 134,79<br>22,50 | 2424,53<br>775,68 | 46,68<br>7,84 | 1602,18 | 767,84<br>255,37 | 3447,74 | |
| | | 513-301-0100<br><font | Плита газовая | шт. | 4,6096 | 5441,79<br>2378,27 | 394,18<br>198,87 | 25084,52<br>10962,90 | 1816,98<br>916,73 | 12304,64 | 11642,01<br>2938,16 | 39664,69 | |
| 472 | 3510003-18 | 513-301-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом | шт. | 4 | 105208,73 | | 420834,91 | | | | 420834,91 | |
| 473 | 3510003-20 | СТНРАНС | Счетчики газа СГК-1,6 | шт | 5 | 6583,00 | | 30345,00 | | 479149,48<br>30345,00 | 2427,65 | 32772,65 | |
| 474 | 3510003-21, 22 | 261-301-0122<br>РСНБ РК 2022 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 887,00 | | 5315,33 | | 5315,33 | 425,24 | 5740,57 | |
| 475 | 3510003-23 | 242-209-0001<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый из конструкционной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10 | шт. | 0,34572 | 118377,00 | | 40925,30 | | 40925,30 | 3273,97 | 44199,27 | |
| 476 | 3510103-1 | 1401-0901-0101<br>РСНБ РК 2022 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы | шт. | 0,11524 | 5415,00<br>5415,00 | 0,00<br>0,00 | 624,02<br>624,02 | 0,00<br>0,00 | | 312,07<br>74,91 | 1011,00 | |
| 477 | 3510103-2 | 1401-0901-0200<br>РСНБ РК 2022 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы | шт. | 0,11524 | 21660,00<br>21660,00 | 0,00<br>0,00 | 2496,10<br>2496,10 | 0,00<br>0,00 | | 1248,05<br>299,51 | 4043,66 | |
| 478 | 3510103-3 | 1401-1103-0400<br>РСНБ РК 2022 | Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик | характеристика | 0,11524 | 5606,00<br>5606,00 | 0,00<br>0,00 | 646,04<br>646,04 | 0,00<br>0,00 | | 323,02<br>77,56 | 1046,62 | |
| 479 | 3510103-4 | 1401-1103-0402<br>РСНБ РК 2022 | Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик | характеристика | 0,11524 | 8409,00<br>8409,00 | 0,00<br>0,00 | 969,05<br>969,05 | 0,00<br>0,00 | | 484,58<br>116,28 | 1569,91 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 81075533,32<br>11471235,93 | 1493656,59<br>537398,21 | 67411027,30<br>680229,24 | 9927098,78<br>7225791,64 | 98170199,17 | |
| | | | В том числе:<br>Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 680229,24 | | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР** | % | 7,00 | | | **6871907,64** | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **105 042 016,81** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | **2100840,34** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **107 142 857,14** | |
| | | | НДС-12% | | | | | | | | | **12 857 142,86** | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | **120 000 000,00** | |

**Заказчик (Застройщик/Генподрядчик)**
ТОО «СК А-Строй монтаж»

Директор Е.Жумабаев

**Подрядчик**
ТОО «T&S Construction»

Директор Шалкарова У.И.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «S2 GROUP», эксперт Сагындык Д.Ө

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Н.