форма-2

Заказчик ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
Подрядчи ТОО"Каракесек-НТ"

Технадзор ТОО "OrdaStroyEnergy"
Авторский надзор: ТОО"Сапжар Проект Сервис"

Договор №1от 10.07.2024г.,доп.согл.№48 от 21.05.2024г.
Наименование стройки -Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Сага Джангельдинского района Костанайской области

А К Т №1

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Земляные работы				
1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	78,0734	598	46688
2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	136,62845	276	37709
3	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	209,4918	505	105793
4	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29* *Кзтр=1,2*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	15,7682	14 658	231130
5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м³	225,26	64	14417
6	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	70	1 373	96110
7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	15,75	3 683	58007

	2	3	4	5	6	7
8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	209,25	83	17368
9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	209,25	640	133920
		Устройство обвалования фундаментов				
10	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	170	598	101660
11	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка самосвалами недостающего грунта для обвалования в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	297,5	276	82110
12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	11,9	3 683	43828
13	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	158,1	83	13122
14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	158,1	640	101184
15	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	158,1	217	34308
		Итого по разделу 1				**1117354**
	Раздел 2.	фундаменты				
16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3	10 308	30924
17	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	3,06	46 777	143138
18	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	13,52	14 233	192430
19	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	13,7228	46 777	641911
20	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	4,896	41 780	204555
21	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	4,96944	46 777	232455
22	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство балки фундаментной железобетонной	$м^3$	2,584	85 713	221482
23	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	2,62276	46 777	122685
24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1756	335 908	58985

	2	3	4	5	6	7
25	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2817	334 129	428253
26	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,0099	201 682	1997
27	214-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,0099	336 873	3335
28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	91,68	4 236	388356
		Итого по разделу 2				**2670506**
	Раздел 3.	**Металлоконструкции**				
29	1134-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 30 м. Установка	т металлоконструкций	5,0678	240 231	1217443
30	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(т.7 п.7 С345Д)(т.8 п.10 цинкование)	т	2,3124	1 347 477	3115906
31	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(т.8 п.10 цинкование)	т	2,7554	1 325 507	3652302
32	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1 569	663	1040247
33	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	204,166	1 092	222949
		Итого по разделу 3				**9248847**
	Раздел 4.	Ограда и ворота с калиткой				
34	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	42	15 750	661500
35	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	1,9	46 777	88876
36	211-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,6	10 436	6262
37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,50876	449 673	228776
38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02996	335 908	10064
39	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,5831	346 312	201935
40	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	75,7344	1 023	77476
41	1114-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор	м проволоки	240	138	33120

	2	3	4	5	6	7
42	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	20	845	16900
		Ворота				
43	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	126 173	126173
44	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	2404
45	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00044	453 549	200
46	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0007	346 312	242
47	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11592	449 673	52126
48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00408	335 908	1371
49	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0063	346 312	2182
50	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	9,165	1 023	9376
		Калитка				
51	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	51 989	51989
52	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1202
53	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00022	453 549	100
54	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02128	449 673	9569
55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0013	335 908	437
56	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00051	346 312	177
57	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,4625	1 023	1496
		Стойка				
58	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	53,6	2 043	109505
59	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,81	664 883	1203438

	2	3	4	5	6	7
60	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	54,3	265	14390
61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	54,3	407	22100
62	1134-0206-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	1	3 590	3590
63	214-206-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм	т	0,00158	2 198 449	3474
64	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11 272	90176
65	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	48	933	44784
66	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм оцинкованный	т	0,0624	619 588	38662
67	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	6,84	7 750	53010
68	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	6,84	3 683	25192
		Итого по разделу 4				**3192274**
	Раздел 5.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ				
		Кабельно-проводниковая продукция				
69	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0525	139 081	7302
70	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,5	1 050	1575
71	243-701-0703 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	м	51	366	18666
		Железобетонные элементы				
72	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	57 573	287865
73	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	10 511	42044

1	2	3	4	5	6	7
74	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	5		
75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,6	4 236	15250
		Стальные конструкции				
76	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,0416	1 542 171	64154
77	Прайс *лист*	Стяжка ж/б стойки СВ95 или СВ110 SH702	шт	4	37 027,33	148109
78	Прайс *лист*	Заземляющий проводник ЗП6	м	2	2 087,25	4175
79	252-207-3928 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У5/УЗ/, оцинкованный, Т.ЛЗ.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	42 678	85356
		Линейная арматура				
80	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,00867	1 542 171	13371
81	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	8	211	1688
82	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 421	4842
83	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 120	9360
84	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3 682	11046
85	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	3 752	7504
86	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	7 846	7846
87	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	16 785	33570
88	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	6 822	13644
89	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5 208	5208
		Металлопрокат				
90	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,016884	1 542 171	26038
91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002664	335 908	895
92	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01422	323 566	4601
		Итого по разделу 5				**814109**

	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6.	**Траншея ТК-1**				
93	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	3	372	1116
94	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обратная засыпка траншеи песком/Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	1	15 344	15344
95	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м^3	2	96	192
		Итого по разделу 6				16652
	Раздел 7.	**Строительство КЛ-0,4 кВ**				
		Оборудование и Кабельно-проводниковая продукция				
96	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687	5687
97	247-301-0342 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79 615	79615
98	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	10	1 351	13510
99	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	30	2 505	75150
100	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	35	1 381	48335
101	243-141-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 25 мм2	м	5	193	965
102	6124-0103-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж выключателя нагрузки с приводом, электромагнитный	шт.	1	71 130	71130
103	Прайс пасп	Блочный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 25кА на номи BA57Ф35-3400 10-40А-400-400АС-У ХЛ3-КЭАЗ	шт	1	32 017,59	32018
104	6124-0201-2506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2	шт.	2	37 358	74716
105	243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживаемые, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтнБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17 473	34946
106	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	20	23	460
107	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	20	941	18820
108	6125-0704-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха кабеля волоконно-оптического	км	0,03	759 344	22780
109	241-207-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	30	3 125	93750

	2	3	4	5	6	7
		Заземление				
110	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	20	11 272	225440
111	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 452	59616
		Итого по разделу 7				**856938**
	Раздел 8.	**Вертикальная планировка**				
112	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	13,74	117	1608
113	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	2,42	117	283
114	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	14,82	83	1230
115	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	13,74	83	1140
		Итого по разделу 8				**4261**
	Раздел 9.	**Покрытие**				
116	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	26	6 320	164320
117	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	10	5 954	59540
118	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	36	2 800	100800
		Щебеночное покрытие				
119	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	17	18 706	318002
120	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т км	5 235,38889	18	94237
		Итого по разделу 8				**736899**
		Итого по акту				**18 657 839,66**
		Затраты на организацию 8,4%				1 567 258,53
		итого				20 225 098,19

	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль 5%				1 011 254,91
		непредвиденные затраты 3%				606 752,95
		Итого				21 843 106,05
		в том числе на 2024 К=1,075				23 481 339,00
		Конкурсная скидка 2% К 0,98				23 011 712,22
		НДС 12%				2 761 405,47
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**25 773 117,69**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Джангельдинского района"

Руководитель _____ **Имангалиев А.**

Технадзор:
ТОО "OrdaStroyEnergy"

Эксперт Тех.Надзор _____ **Есенбетов.Е**

Авторский надзор:
ТОО"Сапжар Проект Сервис"

Автор _____ **Иргебай Н.Ш.**

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ **Жаныбекова А.**