форма-2

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"

Технадзор: ТОО "OrdaStroyEnergy"

Авторский надзор: ТОО"Санжар Проект Сервис"

Договор №1от 10.07.2024г.,доп.согл.№47 от 21.05.2024г.

Наименование стройки - Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 м между селами Бидайык и Сага Джангельдинского района Костанайской области

А К Т №1

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	6101-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	117,11	598	70032
2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	204,9425	276	56564
3	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	314,2377	505	158690
4	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТП 6101, табл. 3.10, п. 3.29. Кзтр=1,2	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	23,6523	14 658	346695
5	6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале группа грунта 1	м³	337,89	64	21625
6	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	100	1 373	137300
7	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	15,75	3 683	58007
8	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м³	209,25	83	17368

1	2	3	4	5	6	7
9	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	209,25	640	133920
		Итого по разделу 1				**1000201**
	Раздел 2.	Фундаменты	ф			
10	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	3	10 308	30924
11	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	3,06	46 777	143138
12	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	13,52	14 233	192430
13	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	13,7228	46 777	641911
14	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	4,896	41 780	204555
15	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	4,96944	46 777	232455
16	6103-0101-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство балки фундаментной железобетонной	м³	2,584	85 713	221482
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	2,62276	46 777	122685
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1756	335 908	58985
19	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2817	334 129	428253
20	6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,0099	201 682	1997
21	214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,0099	336 873	3335
22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	91,68	4 236	388356
		Итого по разделу 2				**2670506**
	Раздел 3.	Металлоконструкции				
23	1134-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзатр и Кзим=1,12	Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 30 м. Установка	т металлоконструкций	5,0678	240 231	1217443
24	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(т.7 п.7 С345Д)(т.8 п.10 цинкование)	т	2,3124	1 347 477	3115906
25	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(т.8 п.10 цинкование)	т	2,7554	1 325 507	3652302
26	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзатр и Кзим=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1 569	663	1040247
27	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	204,166	1 092	222949
		Итого по разделу 3				**9248847**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	Ограда и ворота с калиткой				
28	6104-0801-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	42	15 750	661500
29	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	1,9	46 777	88876
30	211-201-0104 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,6	10 436	6262
31	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,50876	449 673	228776
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02996	335 908	10064
33	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,5831	346 312	201935
34	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	75,7344	1 023	77476
35	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кмр и Кпм=1,12	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор	м проволоки	240	138	33120
36	261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	20	845	16900
		Ворота				
37	6104-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	126 173	126173
38	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	2404
39	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00044	453 549	200
40	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0007	346 312	242
41	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11592	449 673	52126
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00408	335 908	1371
43	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0063	346 312	2182
44	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	9,165	1 023	9376
		Калитка				
45	6104-0801-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	51 989	51989
46	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1202
47	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00022	453 549	100

1	2	3	4	5	6	7
48	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02128	449 673	9569
49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0013	335 908	437
50	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00051	346 312	177
51	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,4625	1 023	1496
		Стойка				
52	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	53,6	2 043	109505
53	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,81	664 883	1203438
54	6111-0501-0205 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	54,3	265	14390
55	6111-0501-0505 *БСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	54,3	407	22100
56	1134-0206-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	1	3 590	3590
57	214-206-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от10 мм до 38 мм	т	0,00158	2 198 449	3474
58	6124-0203-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт	8	11 272	90176
59	6124-0203-0202 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	48	933	44784
60	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм оцинкованный	т	0,0624	619 588	38662
61	6101-0201-0202 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	6,84	7 750	53010
62	6101-0206-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	6,84	3 683	25192
		Итого по разделу 4				**3192274**
	Раздел 5.	Траншея ТК-1				
63	6101-0102-0114 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,2	372	1190
64	6122-0101-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Обратная засыпка траншеи песком/Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1	15 344	15344
65	6101-0106-0102 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	$м^3$	2,1	96	202
		Итого по разделу 5				**16736**
	Раздел 6.	Строительство КЛ-0,4 кВ				
		Кабельно-проводниковая продукция				

1	2	3	4	5	6	7
66	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт	1	5 687	5687
67	247-301-0342 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт	1	79 615	79615
68	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	10	1 351	13510
69	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	20	2 505	50100
70	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	30	1 381	41430
71	6124-0103-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж выключателя нагрузки с приводом, электромагнитный	шт	1	71 130	71130
72	Прайс *листы*	Блочный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 25кА на номи ВА57Ф35-340010-40А-400-400АС-У ХЛ3-КЭАЗ	шт	1	32 017,59	32018
73	6124-0201-2506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2	шт	2	37 358	74716
74	243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточнойбронёй, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-а-10/25	шт	2	17 473	34946
75	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	20	23	460
76	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	20	941	18820
77	6125-0704-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха кабеля волоконно-оптического	км	0,02	759 344	15187
78	241-207-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	20	3 125	62500
		Заземление				
79	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт	20	11 272	225440
80	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт	8	7 452	59616
		Итого по разделу 6				785175
	Раздел 7	Строительство 10 кВ				
81	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт	2	281 139	562278
82	515-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, ирминальноснапряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	1	2 246 111	2246111

1	2	3	4	5	6	7
83	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт	1	828 740	828740
		Кабельно-проводниковая продукция				
84	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,162	139 081	22531
85	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	12	329	3948
86	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	150	550	82500
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
87	1308-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	224 447	448894
88	515-201-0512 *СарСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10(полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм гололед)	комплект	2	258 134	516268
89	1308-0101-1511 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 500 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	285 912	857736
90	Прайс *лист*	ОПН 10кВ, 10кА, Uпр=12,7кВ УХЛ1 НЕ-15SGA	шт	3	27 790,27	83371
91	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт	2	6 190	12380
92	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	8	1 302	10416
		Железобетонные элементы				
93	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	57 573	230292
94	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт	4	10 511	42044
95	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	2	73 714	147428
96	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт	2		
97	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,2	4 236	13555
		Стальные конструкции				
98	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,22981	1 542 171	354406

1	2	3	4	5	6	7
99	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П3.407.1-143	шт.	4	12 157	48628
100	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,7	1 737	18586
101	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250/ЗП21, оцинкованный, Т.П3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 478	6956
102	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
103	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 12/ОГ52, оцинкованная, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8 252	8252
104	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725	43450
105	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
106	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	17 496	87480
107	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606	2606
108	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
109	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5/РА5а, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148	9444
110	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814	25628
111	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	27 102	27102
112	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540	33540
113	252-207-0547 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 22/ТМ73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	52 922	52922
114	252-207-0545 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 20/ТМ660а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	58 981	58981
115	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П3.407.1-143	шт.	4	2 288	9152
116	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П3.407.1-143	шт.	6	1 940	11640
117	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П3.407.1-143	шт.	2	1 940	3880
		Линейная арматура				
118	6124-0103-2703 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,080862	1 542 171	124703
119	Прайс *листа*	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 50-95мм2, под болт M14 LUG50-95/14LVTIN	шт	6	4 383,3	26300
120	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899	16899
121	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885

1	2	3	4	5	6	7
122	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	12105
123	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	29 281	58562
124	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138	99414
125	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302
126	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	1	1 717	1717
127	Прайс *тасов*	Проволочная вязка ВЩ-1	шт	9	798,58	7187
128	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	66	594
129	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3 209	9627
130	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	715	8580
131	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1 287	3861
132	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649	1298
133	252-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	6	8 497	50982
134	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283	3849
135	251-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Скоба СК7	шт.	2	2 030	4060
136	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	1	1 206	1206
137	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа УТ-7-16 однолапчатое	шт.	3	1 763	5289
138	252-102-0243 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 35-В/ШФ 20-В	шт.	9	17 979	161811
		Металлопрокат				
139	6124-0103-2703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,011256	1 542 171	17359
140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001776	335 908	597
141	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00948	323 566	3067
		Стандартные изделия				
142	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,001663	1 190 310	1979
		Итого по разделу 7				**7601447**
		в том числе оборудование:				***3674490***

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8.	Заземление (лист 10)				
143	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2,8	372	1042
144	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	2,8	96	269
145	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7 452	37260
146	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	16	1 573	25168
		Итого по разделу 8				**63739**
	Раздел 9.	Фундамент по КТПН (лист 11)				
147	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	2,592	9 511	24653
148	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,864	4 045	3495
149	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,576	16 735	9639
150	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,288	21 243	6118
151	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	6 027	12054
152	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,1	65 338	71872
153	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	14,4	4 236	60998
154	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,074	10 308	11071
155	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,09548	38 408	42075
		Итого по разделу 9				**241975**
	Раздел 10.	Вертикальная планировка				
156	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	13,74	117	1608
157	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	2,42	117	283
158	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	14,82	83	1230
159	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	13,74	83	1140
		Итого по разделу 10				**4261**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11.	Покрытие				
160	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	26	6 320	164320
161	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	4	5 954	23816
162	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	30	2 800	84000
		Щебеночное покрытие				
163	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 10см	м³ подстилающего слоя	16	34 135	546160
164	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т км	1 787,8	20	35756
		Итого по разделу 11				**854052**
		Итого по акту				25 679 212,95
		в том числе стоимость оборудования				*3 674 490,00*
		Затраты на организацию 8,4%				1 848 396,73
		итого				27 527 609,68
		Сметная прибыль 5%				1 192 655,98
		непредвиденные затраты 3%				825 828,29
		Итого:				29 546 093,95
		в том числе на 2024 К=1,075				31 762 051,00
		в том числе стоимость оборудования с К=1,075				*4 068 579,05*
		Конкурсная скидка 2% К 0,98				31 126 809,98
		НДС 12%				3 735 217,20
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС				**34 862 027,18**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Руководитель _____ **Имангалиев А.**

Технадзор:
ТОО "OrdaStroyEnergy"

Эксперт Тех.Надзор _____ **Есенбетов.Е**

1	2	3	4	5	6	7

Авторский надзор:
ТОО"Сапжар Проект Сервис"

Автор _____ **Иргебай Н.Ш.**

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ **Жаныбекова А.**