Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» ноябрь 2019 г

Заказчик _ **ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог » Руководитель Утегенов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии **от 15.11.2019 г. Производственный кооператив «Ерзат» №19011329 от 22.05..2019г** дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Кан-Али» Уакбаев Т.А. №KZ57VJE00044179 от 28.01.2014г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15.03.2017 №63 ТОО «Тимакс Электро»**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **: «Освещения улицы Казахстанская в селе Алимбетовка Каргалинского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **село Алимбетовка Каргалинского район, Актюбинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
№ 8 от «30»01.2017 года **ГУ «аппарат акима Алимбетовского селького округа»**

наименование органа вынесшего решении

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №
_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ78REA00129445 от 13.05.2019 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Тимакс Электро» №30.01.2017-124

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог »**

наименование организации утвердившей (переут0вердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01.11.2019.г

месяц, год

окончание работ **11.2019.г**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

фактически, месяц: **1**;

1.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Кабель силовые АВБбШв 4*35(ок)-1К	м	76	76	76	76
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2*35-0,6/1.0	м	390	390	390	390

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*25-0,6/1,0	м	695	695	695	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП -4 4*16-0,6/1,0	м	640	640	640	640
Светильники уличные светодиодный MAG-105-148	шт	60	60		
Светильники уличные светодиодный LED-MU-100-2C	шт			60	60

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным: **Кабель силовые** АВБбШв 4х35 (ок) , **Опоры ж/бетонные СВ95-2, СВ105, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*25-0,6/1.0 , Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*35-0,6/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП -4 4*16-0,6/1,0,**

(материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **13 966 441,44** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **12 208,194** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **13 966 441,44 тысяч** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **12 208,194** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **« Освещения улицы Казахстанская в селе Алимбетовка Каргалинского района»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Утегенов А.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Уакбаев Т.А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Авторский надзор _____ **Гальцев А.Н.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Аликулов К.К**

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.)

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство освещения улицы Казахстанская
села Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	89	21.08.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения улицы Казахстанская села Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области	13 673 177	12 208 194	13 673 177	13 673 177		1 464 983			1 464 983	13 673 177
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2019г.	13 673 177	12 208 194	13 673 177	13 673 177		1 464 983			1 464 983	13 673 177

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240006908
Руководитель Утегенов А.Б._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ТимаксЭлектро" БИН 040240007060
ГСЛ №001641 от 30.12.2004г.
Директор Гальцев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Кан-Алин" БИН 080240010008
№ аттестата KZ57VJE00044179 от 28.01.2014г.
Уакбаев Т.А._____

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство освещения улицы Казахстанская села Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Форма № КС-2

Утвержден постановлением Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		машинистов	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №1-1-1										
1	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	51	5 969,86	3010,39	304463	153530	104648	3,06	156
		опора		2 381,8	943,84	121472	48136	61,7	0,87	44
2	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	9	12 230,89	6998,67	110078	62988	37955	5,98	54
		опора		4 654,67	2180,44	41892	19624	61,7	2	18
3	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	8	30 943,37		247547				
		шт								

4	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	61	21 436,87		1307649				
		шт								
5	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	123	730,75	12,15	89882	1494	11325	0,212	26
		м2 поверхности		179,52	1,72	22081	212	50,8	0,002	0,246
6	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	6	1 118,33	610,83	6710	3665	2673	0,652	4
		шт сборных конструкций		507,5	210	3045	1260	62,1	0,217	1
7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (Плиты П-3и)	1,2	17 034,15		20441				
		м3								
8	24-040207-0903	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98	60	1 571,82		94309				
		комплект								
9	24-040207-0709	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	120	1 157,7		138924				
		шт								
10	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	51	2 776,15		141584				
		шт								
11	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	429	420	6,5	180180	2789	63304	0,4	172
		шт		342,56	2,21	146958	948	42,8	0,0022	1

12	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO 130 ГОСТ Р 51177-98	55	3 326,48		182956				
		шт								
13	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	81	1 851,40		149963				
		шт								
14	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	141	1 961,58		276583				
		шт								
15	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	9	3 250,93		29258				
		шт								
16	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	7	1 900,91		13306				
		шт								
17	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	16	147,91		2367				
		шт								
18	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	25,6	477,46		12223				
		м								
19	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	11	1 107,81		12186				
		шт								
20	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	5	2 398,05		11990				
		шт								
21	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	9	818,13		7363				
		шт								

22	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	8	3 660,24		29282				
		шт								
23	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	3	1 679,54		5039				
		шт								
24	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	132	1 851,40		244385				
		шт								
25	29-100000-1000 (пл)	Патрон для предохранителя SV 29.25	60	2 460,00		147600				
		шт								
26	29-100000-1000 (пл)	Предохранитель SVV 10.25	60	394,00		23640				
		шт								
27	13-080204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка с покрытием лаком	51	136,00	0	6936	0	2890	0,15	8
		м		132,39	0	6752	0	123	0	0
28	21-130814-2803	Проводник заземляющий	0,0285	115 082,52		3280				
		т								
29	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	168	307,02	12,71	51579	2135	9826	0,16	27
		м		133,85	2,8	22487	470	42,8	0,0028	0,4704

30	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,725	24 068,99	9718,84	41519	16765	18053	16,1	28
		км линии		13160	3802,32	22701	6559	67,1	4,44	8
31	23-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,39	520 095,13		202837				
		км								
32	23-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,695	403684,81		280561				
		км								
33	23-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,64	283 083,58		181173				
		км								
34	13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	120	242,94	104,52	29153	12542	7553	0,13	16
		м кабеля		111,33	35,73	13360	4288	42,8	0,0444	5
35	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	52 838,46		6341				
		км								
36	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,28	1 148,45	0	24439	0	14443	1,54	33
		м3 грунта		1148,45	0	24439	0	59,1	0	0

37	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	78	332,77	281,38	25956	21948	5055	0,06	5
		м кабеля		51,38	100,05	4008	7804	42,8	0,0998	8
38	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3,12	1 906,90		5950				
		м3								
39	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	76	230,30	103,88	17503	7895	4502	0,12	9
		м кабеля		102,76	35,64	7810	2709	42,8	0,0434	3
40	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	21,28	658,98	0	14023	0	8288	0,972	21
		м3 грунта		658,98	0	14023	0	59,1	0	0
41	23-060137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80	0,076	1 003 051,43		76232				
		км								
42	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж	4	16 510,25	13017,5	66041	52070	12129	4	16
		шт		3 425,50	3659	13702	14636	42,8	3,71	15
43	23-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	4	7 152,55		28610				

		шт								
44	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	60	3 661,13	655,2	219668	39312	45169	1,5	90
		шт		1 323,93	434,97	79436	26098	42,8	0,5614	34
45	29-100000-1000 (пл)	Светильник уличный светодиодный MAG3-105-148	60	80 893,00		4853580				
		шт								
46	13-080305-0906	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	1	5 014	178	5014	178	1537	4	4
		шт		3 530	60	3530	60	42,8	0,06	0,06
47	23-070201-0939	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	16 991,92		16992				
		шт								
48	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	830	56	830	56	337	0,87	1
		шт		768	20	768	20	42,8	0,02	0,02
49	23-070501-0203	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3x230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	1	9 927,75		9928				
		шт								
50	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	20	186,7	73,6	3734	1472	948	0,1	2

		м кабеля		85,65	25,05	1713	501	42,8	0,0317	1
51	23-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	217 774,7		4355				
		км								
52	23-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	426 751,72		4268				
		км								
53	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,5	200,66		100				
		кг								
54	23-061702-0801	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	0,04	4 372,27		175				
		100шт								
Итого стоимость строительство						**9 970 685**	**378 839**	**350 634**		**669**
						550 176	**133 324**			**137**
Накладные расходы I уровня, тенге						**350 634**				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге						**10 321 319**				
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге						**423 174**				
Итого, тенге						**10 744 493**				
Сметная прибыль (8 %), тенге						**859 559**				
Итого по разделу на подряд, тенге						**11 604 056**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,4%						278 497				
Итого по гл 8						278 497				
Итого по главам 1-8						11 882 553				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,7405%)						325 641				
Итого по главу 9						325 641				
Итого по главу 1-9						12 208 194				
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.17 г						12 208 194				

В текущих прогнозных ценах		12 208 194				
НДС 12%		1 464 983				
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную		13 673 177				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240006908
Руководитель Утегенов А.Б. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ТимаксЭлектро" БИН 040240007060
ГСЛ №001641 от 30.12.2004г.
Директор Гальцев А.Н. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кан-Алин" БИН 080240010008
№ аттестата KZ57VJE00044179 от 28.01.2014г.
Уакбаев Т.А. _____