Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, г.Шалкар, ул. Айтеке би, 67
наименование организации, юридический адрес

в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
(*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: **Освещения улицы Казахстанская в селе Алимбетовка Каргалинского района**
(*наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком которого является **ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорт и автомобильных дорог» руководитель Утегенов А.Б.**
(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АСМ-2012» ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Тимакс Электро» №30.01.2017-124
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорт и автомобильных дорог»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабель силовый АВБбШв 4*35(ок)-1К	м	76	76	76	76
Провод самонесущий	м	390	390	390	390

изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2*35-0,6/1,0					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*25-0,6/1,0	м	695	695	695	695
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*16-0,6/1,0	м	640	640	640	640
Светильники уличные светодиодные MAG-105-148	шт	60	60		
Светильники уличные светодиодные LED-MU-100-2C	шт			60	60

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Кабель силовый АВБбШв 4*35(ок)-1К, Опоры ж/бетонные СВ95-2, СВ105, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2*35-0,6/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи**

СИП-4 4*25-0,6/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*16-0,6/1,0.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2019г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Освещения улицы Казахстанская в селе Алимбетовка Каргалинского района** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ МП

подпись, дата (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл Шалқар қаласы Өндірістік кооператив РК Актюб. обл. г. Шалкар Производственный кооператив «ЕРЗАТ»