Декларация о соответствии

«11» октябрь 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Производственный кооператив «Ерзат», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 67

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: Председатель Аликулов Каржаубай Койшыбаевич.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство сетей электроснабжения жилого массива Жанаконыс-2 города Актобе»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» И.о. руководителя отдела Утеулин Ж.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**

   (наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация: ТОО«Жобалық шешім» №177/2017

   (наименование проектной организации, номер проекта)

4.утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм-я**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
КТПГ -250-6/10/0,4	комп	6	6		
КТПГ -160—6/10/0,4	комп	10	10		
КТПГ -100-6/10/0,4	комп	1	1		
2КТПГ -630-6/10/0,4	комп	1	1		
Кабель силовые АСБ 3*95-10	м	3525	3525		
Кабель силовые АСБ 3*70-10	м	4370	4370		
Кабель силовые АСБ 3*150-10	м	4130	4130		
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	93	93		

Опоры ж/бетонные СВ95-2	шт	1613	1613		
Кабель силовые АВБбШв 2*25(ок)-0,66	м	1685	1685		
Кабель силовые АВБбШв 4*70(ок)-1	м	1685	1685		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2*25-0,6/1.0	м	3380	3380		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*50-2*25-0,6/1,0	м	23000	23000		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП -4 4*50-0,6/1,0	м	13180	13180		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Ячейка распределительного устройство 10кВ серии КСО-2-10 , КТПГ -250-6/10/0,4кВ, КТПГ -160—6/10/0,4кВ, КТПГ -100-6/10/0,4кВ, 2КТПГ -630-6/10/0,4кВ,Кабель силовые АСБ 3*95-10, Кабель силовые АСБ 3*70-10, Кабель силовые АСБ 3*150-10, Опоры ж/бетонные СВ95-2, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2*25-0,6/1.0 , Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*50-2*25-0,6/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП -4 4*50-0,6/1,0, КРУМ -10 кВ на камерах КСО «Новация»

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **05.2019 г.**

(месяц, год)

окончание работ: **10.2019 г**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц: **5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: Производственный кооператив «Ерзат», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 67

готовым к приемке в эксплуатацию, **«Строительствво сетей электроснабжения жилого массива Жанаконыс-2 города Актобе»**

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель ПрК «Ерзат» **Аликулов Каржаубай Койшыбаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.)