Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«15» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 67

наименование организации, юридический адрес

в лицеПредседателяАликуловаКаржаубаяКсйшыбаевича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Строительство сетей электроснабжения в мкр №1 «Б» жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Актобе» Руководитель А.Алимбаев**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектнс–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организациинет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Спец Строй Согласование» №03-3/425-20/09-2017 -ЭС1,ЭС2**

наименование проектной организации, номер проекта

4.утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/396 от07.08.2018г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Ячейка распределительного устройство 110кВ серии КСО-292,292М,3660393М,КСМ-2001	комп	2	2	2	2
КТПГ -400-6/10/0,4	комп	1	1	0	0
КТПГ -160—6/10/0,4	комп	2	2	0	0
КТПГ -100-6/10/0,4	комп	1	1	0	0
2КТПГ -400-6/10/0,4	комп	0	0	1	1
2КТПГ -160—6/10/0,4	комп	0	0	2	2
2КТПГ -100-6/10/0,4	комп	0	0	1	1
Кабель силовые АСБл 3*95-10	м	2356,2	2356,2	2356,2	2356,2
Кабель силовые АСБл 3*70-10	м	1489,2	1489,2	1489,2	1489,2
Кабель силовые АСБл 3*50-10	м	1030,2	1030,2	1030,2	1030,2
Опоры ж/бетонные СВ110-5	шт	18	18	18	18
Опоры ж/бетонные СВ95-3	шт	275	275	275	275
Кабель силовые АВБбШв 1*25(ок)-0,66	м	276	276	276	276
Кабель силовые АВБбШв 4*70(ок)-1	м	276	276	276	276
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3*35+1*50-0,6/1	м	1609,56	1609,56	1609,56	1609,56
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3*50+1*50-0,6/1	м	4316,64	4316,64	4316,64	4316,64
Провод самонесущий изолированный для	м	326,4	326,4	326,4	326,4

воздушных линий электропередачи СИП -4 2*16					
Светильники уличные модели «Самурык» С 150W,150Вт ,19500лм,5000К,IP67	шт	157	157		
Светильники уличные модели С 150W,150Вт ,19500лм,5000К,IP67	шт			157	157

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: К установке принимаются 2КТПГ-400-10/0,4 кВ проходного типа 1 комплект, 2КТПГ-160-10/0,4 кВ проходного типа 1 комплект, 2КТПГ-100 - 10/0,4 кВ проходного типа 1 комплект и 2КТПГ-100-10/0,4 кВ тупикового типа 1 комплект. Проектируемые КТПГ подключаются к РУ-10 кВ РП-2 силовыми кабелями марки АСБ-10 кВ, которые прокладываются в земле в траншее по рекомендациям альбома А5-92. Глубина прокладки кабелей 0,7 м. Для защиты от механических повреждений кабели на всем протяжении защищаются кирпичами, а при пересечениях с автодорогой и существующими подземными инженерными коммуникациями кабели прокладываются в ПВД трубах Д=110мм. Сечения кабелей 10 кВ приняты 3х50 мм2 , 3х70 мм2 и 3х95 мм2 . Общая длина КЛ-10кВ составила 2390 м. Установка КТПГ-10/0,4 кВ выполняется на постаменте из железобетонных фундаментных блоков типа ФБС, фундаментные блоки устанавливаются на щебеночную подушку толщиной 150 мм с последующим уплотнением. Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01.04.2019 г.
месяц, год
окончание работ 05.07..2019 год
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:3,5
фактически, месяц: 3,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:**«Строительство сетей электроснабжения в мкр №1 «Б» жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе**

готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель ПрК «Ерзат» _____ Аликулов Каржаубай Койшыбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.