Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_04_» ___12___ 2020года

Подрядчик(генеральныйподрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78

наименованиеорганизации, юридический адрес

влицепредседатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:Обеспечение сетями наружной инж.инфраструктуры для строительства птицефабрики по производству птичьего мяса мощность 1500 т в год в н.п. Актобе Кармакшинского района Кызылординской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяКГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района» руководитель отделаИсаев Ербол Ибашович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительнойдеятельности;

2.Субподрядныеорганизации: ТОО «Нью Констракшн Групп»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):ТОО «Сыржоба»

наименованиепроектнойорганизации,номерпроекта

утвержден(а)приказом №30-нк от 28.05.2018 г.КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерениясоответственно целевой продукции или основным видам

услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10(6) кВ	шт	1	1		
Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-1600/35, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ	шт	1	1		
Ячейки КРУН-10 кВ наружной установки	шт	6	6		
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	8	8		
Шкаф зажимов выключателя и разъединителя 35 кВ	шт	1	1		
Блок установки Б35-9/К-Б-У1	шт	1	1		
БЛОЧНО МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ с оборудованием	шт	1	1		
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	25	25		
Опоры ж/бетонные СВ110	шт	370	370		
Опоры ж/бетонные СВ 164	шт	8	8		
Кабели силовые АПвВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)	м	460	460		
Кабели силовые АПвВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	м	620	620		

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий СИП-3 1х50-20	м	16 650	16 650		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий СИП-3 1х95-20	м	73 000	73 000		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10(6) кВ, Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-1600/35, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ, Ячейки КРУН-10 кВ наружной установки, Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный), Шкаф зажимов выключателя и разъединителя 35 кВ, Блок установки Б35-9/К-Б-У1, БЛОЧНО МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ с оборудованием, Опоры ж/бетонные СВ105, Опоры ж/бетонные СВ110, Опоры ж/бетонные СВ164, Кабели силовые АПвВнг(В)-LS 1х95/35 (мк), Кабели силовые АПвВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий СИП-3 1х50-2, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий СИП-3 1х95-20.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
началоработ:__06.09.2019 г.__;
месяц, год
окончание работ:_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата МП
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Обеспечение сетями наружной инж.инфраструктуры для строительства птицефабрики по производству птичьего мяса мощность 1500 т в год в н.п. Актобе Кармакшинского района Кызылординской областиготовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ПК «Ерзат»в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата(при наличии)

МП

«ЕРЗАТ»

Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл. Шалқар қаласы Өндірістік кооператив Производственный кооператив Шалкар обл. г. Актюбинской Республики Казахстан