Приложение 3
Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 28.03.2023 №183
форма

Декларация о соответствии

«29» сентября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТаразҚұрылысИнвест», Жамбылская область, г. Тараз, ул. Асанбая Аскарова, №297
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жаксылыкова Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания средней школы им Макаренко в г. Шу», по адресу: Жамбылская область, Шуский район, Шуская г.а., г. Шу, ул. Карасу, здание 2.
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области», руководитель Дурманов Т.М., БИН 990740001572,** телефон 8/72643/30009, 081100, Жамбылская область, Шуский район, с. Толе би, Егемберды, 2а.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Айқын МСБ» в лице директора Айманбетова Ж.А.
ТОО «Нұрбек» в лице директора Нұрбек О.О.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Readline Pro». Государственная лицензия № 19021538 от 14.08.2020 года. Категоря I.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области» №ЮКПЭ-0074/23 от 26.06.2023 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	3903,75		3903,75	
Строительный объем	м3	23263,6		23263,6	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	5493,0	5493,0
Число этажей	Этаж	1-3	1-3
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)	23263,6	23263,6
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание школы предоставляет собой из несколько блоков. Литер А – состоит из четырех блоков объединённый между собой через галереи.

Блок-«А» трехэтажное без подвала, сложной формы плане, с общими размерами в осях 66,60х12,90 м. Примыкает к блоку «Б» и блоку «В» через галереи. Высота этажа от пола до потолка 3,30 м. Расчетно-конструктивная система здания, жесткая, жесткость зданий обеспечивается системой продольных и поперечных кирпичных стен, жестким диском перекрытий. Фундамент – сборные фундаментные блоки, ленточные монолитные. Колонны – кирпичная кладка пилястры. Балки – сборные железобетонные. Рамы – монолитные железобетонные. Стены и перегородки – кирпичные и ГКЛ. Перекрытия и покрытия – из сборных многопустотных плит. Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные. Крыша – чердачная, из деревянной конструкции. Кровля из металлочерепицей с водостоком. Полы – дощатые, керамогранитные плита, керамические плитки, линолеумные и бетонные. Оконные блоки выполнены из ПВХ. Дверные блоки выполнены из алюминиевые, металлические и деревянные. Отмостка – бетонные. Наружная отделка – металлосайдинг без теплоизоляционного слоя.

Блок-«Б» двухэтажный, без подвала, с чердачной кровлей, прямоугольной формой в плане с размерами в осях 26,60х16,00 м. Примыкает к блоку «А». Высота этажа от пола до потолка 3,30 и 3,50 м. Расчетно-конструктивная система здания, жесткая, жесткость зданий обеспечивается системой продольных и поперечных кирпичных стен, жестким диском перекрытий. Фундамент – сборные фундаментные блоки, ленточные монолитные. Колонны – кирпичная кладка

пилястры. Балки – сборные железобетонные. Рамы – монолитные железобетонные. Стены и перегородки – кирпичные. Перекрытия и покрытия – из сборных многопустотных плит. Покрытия – из сборных ребристых плит. Крыша – чердачная, из деревянной конструкции. Кровля из металлочерепицей с водостоком. Полы – дощатые, керамогранитные плита, линолеумные /спортивные/. Оконные блоки выполнены из ПВХ. Дверные блоки выполнены из алюминиевые и деревянные. Отмостка – бетонные. Наружная отделка – металлосайдинг без теплоизоляционного слоя.

Блок-«В» одноэтажное, без подвала, прямоугольной формой в плане с размерами в осях 33,5х15,00 м. Примыкает к блоку «А» и «Г» через галереи. Высота этажа от пола до потолка 3,30 и 3,60 м. Расчетно-конструктивная система здания, жесткая, жесткость зданий обеспечивается системой продольных и поперечных кирпичных стен, жестким диском перекрытий. Фундамент – сборные фундаментные блоки, ленточные монолитные. Колонны – кирпичная кладка пилястры. Балки – сборные железобетонные. Рамы – монолитные железобетонные. Стены и перегородки – кирпичные. Перекрытия и покрытия – из сборных многопустотных плит. Покрытия – из сборных ребристых плит. Крыша – из деревянной конструкции. Кровля из металлочерепицей с водостоком. Полы –, керамогранитные плита. Оконные блоки выполнены из ПВХ. Дверные блоки выполнены из алюминиевые, металлические и деревянные. Отмостка – бетонные. Наружная отделка – металлосайдинг без теплоизоляционного слоя и водоэмульсионная окраска.

Блок-«Г» трехэтажное, с подвалом, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 67,90х12,00 м. Примыкает к блоку «В» через галереи. Высота этажа от пола до потолка 3,00 м. Расчетно-конструктивная система здания, жесткая, жесткость зданий обеспечивается системой продольных и поперечных кирпичных стен, жестким диском перекрытий. Фундамент – сборные фундаментные блоки, ленточные монолитные. Колонны – кирпичная кладка пилястры. Балки – сборные железобетонные. Рамы – монолитные железобетонные. Стены и перегородки – кирпичные и ГКЛ. Перекрытия и покрытия – из сборных многопустотных плит. Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные. Крыша – чердачная, из деревянной конструкции. Кровля из металлочерепицей с водостоком. Полы – дощатые, керамогранитные плита, керамические плитки, линолеумные и бетонные. Оконные блоки выполнены из ПВХ. Дверные блоки выполнены из алюминиевые, металлические и деревянные. Отмостка – бетонные. Наружная отделка – металлосайдинг без теплоизоляционного слоя и водоэмульсионная окраска.

Галерея - одноэтажное, без подвала, прямоугольной формой в плане с размерами в осях (Е-Г) 24,50х2,85 м. Примыкает к блоку «А» и «В», в осях (И-К) 23,70х2,85 м. Примыкает к блоку «В» и «Г». Высота этажа от пола до потолка 2,75 м. Расчетно-конструктивная система здания, жесткая, жесткость зданий обеспечивается системой продольных и поперечных кирпичных стен, жестким диском перекрытий. Фундамент – ленточные монолитные. Стены – кирпичные. Перекрытия и покрытия – из сборных многопустотных плит. Крыша – из деревянной конструкции. Кровля из металлочерепицей с водостоком. Полы –, керамогранитные плита. Оконные блоки выполнены из ПВХ. Дверные блоки

выполнены деревянные. Отмостка – бетонные. Наружная отделка – металлосайдинг без теплоизоляционного слоя и водоэмульсионная окраска.

Отопление. Система теплоснабжения блока «А» и «Б» однотрубная подачей и обраткой трубопровода. Магистральные трубопроводы проложены над полом. Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 80С-60С. для расчета отопления, вентиляции приняты следующие параметры наружного воздуха холодный период tH=-25,2С. Требуемые условия микроклимата в помещениях: температура 15-20С. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы 500/100. Выпуск воздуха из системы отопления производится через воздухопускные краны, установленные в верхних пробках радиаторов. Трубопроводы приняты: для теплового пункта – стальные трубы по ГОСТ 10704-91

Для системы отопления – стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75. Монтаж системы отопления вести соответствии со СН РК 4.01-02-2013 внутренние санитарно-технические системы.

Вентиляция естественные.

Горячее водоснабжение предусмотрено от электрический накопительный водонагреватель настенный типа Аристон 30/50 л.

Водоснабжение объекта от внутриплощадочных сетей.

Внутренние сети водопровода и канализации. В разделе рабочего проекта разработаны следующие системы:

-хозяйственно-питьевой В1 и противопожарный водопровод В2;

-горячее водоснабжение Т3;

-бытовая канализация К1.

Согласно заданию на проектирование в рабочем проекте предусмотрена полная замена системы водопровода и канализации. «Капитальный ремонт школы» оборудуется системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с подачей воды питьевого качества по СТ РК ГОСТ 51232-2003 на все нужды, одним вводами диаметрами 50 мм. Система внутреннего водопровода принята тупиковой и присоединена к наружной сети одним вводом диаметром 50х3 мм. Магистральные сети выполнены из стальной трубы диаметром 50х3 мм по ГОСТ 10704-91, на разводку до санитарных приборов используются полипропиленовые трубы марки PP-RSDR11. Для учета воды предусмотрен общий водомерный узел со счетчиком диаметром 40 мм, класс С, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°, установленный на отметке 0,000, и индивидуальные приборы учета воды с импульсными выходами и классом точности измерения «С».

Горячее водоснабжение-Т3 предусмотрено от бытовых емкостных электроводонагревателей типа «Аристон». Внутренняя сеть горячего водопровода предусмотрена из полипропиленовых труб марки PP-RPN20.

Канализация – К1. Система канализации в школе принята бытовая, в блоке «В»-столовая принята производственная. Магистральные трубопроводы производственный канализации под потолком подвала в блоке «Г». Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологического оборудования осуществляется самотеком в сеть внутриплощадочной бытовой канализации. Внутренние сети канализации предусмотрены из полиэтиленовых канализационных труб ПНД 110 и ПНД 50 по ГОСТу 22689.2-89.

Пожарная сигнализация. Разработка рабочей документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнена на основании технического задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений в соответствии с требованиями СН РК 2.02-11-2002, СН РК 2.02-02-2012, СН РК 2.02-01-2019 и СП РК 2.02-101-2014. Дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-141 устанавливаются на потолке контролируемых помещении.

Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация, Видеонаблюдение, Слаботочные сети. Разработка рабочей документации системы связи выполнена на основании задания на проектирование, архитектурно-планировоччных решений и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «29» мая 2024 года;
месяц, год

окончание работ «29» сентября 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100,00% и фактически применено 100,00% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания средней школы им Макаренко в г. Шу», по адресу: Жамбылская область, Шуский район, Шуская г.а., г. Шу, ул. Карасу, здание 2.** готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» Директор Жаксылыков Б.А
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)