Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"20" декабря 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», г. Актобе, жилой массива Жанаконыс, 394Б

наименование организации, юридический адрес

в лице Председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Курашасай» (2 очередь) г. Актобе»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», руководитель Танкиев Адилбек Кадыргалиулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АСМ – 2012»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актам Инжиниринг»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №546 от 13.11.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	1		
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу – кабельный, исполнение по выводу – кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1	1		
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	2		
Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт	6	6		
Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,04692	0,04692		

Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05202	0,05202		
Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05202	0,05202		
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,50015	0,50015		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,76074	3,76074		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,1271	1,1271		
Стойки ж/б марки СВ105	шт	35	35		
Стойки ж/б марки СВ95-3	шт	95	95		
Стойки ж/б марки СВ105-3,5	шт	4	4		
Стойки ж/б марки СВ105-5	шт	9	9		
Светильники светодиодные СКУ-80	шт	35	35		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных,	м2		

встроенно- пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Точка подключения - РУ-10кВ ПС-35/10кВ «Курашасай» проектируемая ячейка КРУН-07. В проекте предусмотрена воздушная изолированная линия ВЛИ-10кВ и кабельная линия КЛ-10кВ. Также предусмотрено установка ячейки КРУН-07 с прибором учета электроэнергии «Альфа А1805 RLX-P4GB-DW-4» ТУ 4228-011-29056091-11. Воздушная изолированная линия ВЛИ-10кВ выполнена одноцепной линией с разъединителем КРМ-1 согласно типовой серии 3.407.1-143.1. Воздушная изолированная линия выполнена проводом марки СИП-3 1х70мм² сечением 70мм2 на железобетонных стойках СВ-105-5. На проектируемой опоре No1,9 А10-1 устанавливается устройство разъединителя типа КРМ-1. Опоры двухстоечной конструкции установлены в пробуренный котлован диаметром 350-450 мм. Обратная засыпка котлованов произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнения грунта производится трамбовкой с толщиной слоя не более 0,2 м. Выполнена гидроизоляция стоек. Проектом предусмотрена обмазка подземной части стоек опор, гидроизоляционной мастикой (БМЗЭС) с толщиной покрытия - 1 мм. Проектируемая кабельная линия КЛ-10кВ предусмотрена кабелем АСБ 10-3х50мм² ТУ 16.К09-143-2004 от No9 А10-1 с КРМ-1 до проектируемой КТПГ-100кВА. Кабель проложен в земляной траншее типа Т-1, согласно типовой серии А5-92 поверх кабель в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель» и красные кирпичи. Проектируемая комплектно-трансформаторная подстанция КТПГ-100кВА с прибором учета электроэнергии «Альфа А1805 RLX-P4GB-DW-4» ТУ 4228-011-29056091-11 устанавливается на строительных блоках типа ФБС-24.4.6.

Точка подключения - проектируемое РУ–0,4 кВ КТПГ-10/0,4кВ и существующие опоры ВЛ-0,4кВ. Проектируемые участки ВЛИ-0,4кВ выполнены на железобетонных опорах СВ 95 и СВ 105-5 ТУ 5863-007-00113557-94 согласно типовой серии 11.0014 с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005 с несущим элементом сечениями 50 мм². Опоры двухстоечной и одностоечной

конструкции установлены в пробуренные котлованы диаметрами 350-450 мм. Обратная засыпка котлована произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнение грунта производится трамбовкой толщиной слоя не более 0,2 м. Выполнена гидроизоляция стоек. Выполнено заземление опоры согласно типовой серии 3.407-150. В КТПГ предусмотрен фидер наружного освещения с прибором учета электроэнергии. Наружное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками ЖКУ-16-85-001/002 с энергосберегающими лампами ЭСЛ 85Вт 6400К Е40 на кронштейне КС-1. Управление освещением осуществлено автоматически с фидера уличного освещения проектируемой КТПГ. Сечение проводов проверено на допустимый длительный ток, падение напряжения, автоматическое отключение при однофазном коротком замыкании. На концевых опорах, а также через каждые 200 м проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ___июль 2021 г.
месяц, год
окончание работ__ноябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяц;
фактически, месяц: 5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«Актөбе қаласық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі бөлімі» ММ НОБАЙ ЫҚ ОРНАЛАСТЫРУ КЕҢСІЛІ

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Курашасай» (2 очередь) г. Актобе» готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Өндірістік кооперативі РК Актюбинская область город Шалкар Производственный кооператив «ЕРЗАТ» МП

(при наличии)