Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «ТаразҚұрылысИнвест»
Подрядчик : ТОО «Нұрбек»
Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им Макаренко в г .Шу
Объект : Здание средней школы
Договор подряда (контракт) №4-К от 08.07.2024г.

Акт выполненных работ за август 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	141,365	2 326,0	52,0	328 815,0	7 351,0	207 806,5		328 815,0	
						804,0	9,0	113 657,5	1 272,5				
2	15	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	141,365	3 365,0	116,0	475 693,0	16 398,0	158 894,5		475 693,0	
						2 125,0	25,0	300 400,5	3 534,0				
3	16	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	141,365	2 251,0	114,0	318 212,5	16 115,5	69 551,5		318 212,5	
						1 645,0	25,0	232 545,5	3 534,0				
4	17	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	21,9115	63 122,0		1 383 097,5		1 383 097,5		1 383 097,5	
5	18	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	26,1525	19 239,0	4 116,0	503 148,0	107 644,0			503 148,0	
						15 123,0	1 110,0	395 504,5	29 029,5				
6	19	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	28,8385	18 858,0		543 836,5		543 836,5		543 836,5	
7	20	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	141,365	1 309,0	241,0	185 047,0	34 069,0	22 053,0		185 047,0	
						912,0	52,0	128 925,0	7 351,0				
8	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,1205	34 905,0		74 016,0		74 016,0		74 016,0	

9	22	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	141,365	231,0 105,0	126,0 28,0	32 655,5 14 843,5	17 812,0 3 958,0			32 655,5	
10	23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,089	34 905,0		177 631,5		177 631,5		177 631,5	
11	24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,424	59 469,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	25 215,0 23 570,5	1 644,5 512,0			25 215,0	
12	25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,424	428 814,0		181 817,0		181 817,0		181 817,0	
13	26	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	141,365	1 106,0 433,0	21,0 3,0	156 349,5 61 211,0	2 968,5 424,0	92 170,0		156 349,5	
14	27	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	113,092	603,0		68 194,5		68 194,5		68 194,5	
15	28	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	$м^2$ кровли	141,365	7 483,0 1 203,0	128,0 13,0	1 057 834,5 170 062,0	18 094,5 1 837,5	869 677,5		1 057 834,5	
16	29	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	354,2605	1 642,0		581 695,5		581 695,5		581 695,5	
17	30	235-103-0416 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	177,1305	1 829,0		323 971,5		323 971,5		323 971,5	
18	31	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (500мм), откос	м	24,7	1 866,0 1 793,0	10,0 2,0	46 090,0 44 287,0	247,0 49,5	1 556,0		46 090,0	
19	32	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (900мм), отлив	м	11,25	1 866,0 1 793,0	10,0 2,0	20 992,5 20 171,0	112,5 22,5	709,0		20 992,5	
			Итого по разделу 2:					6 484 313 1 505 178	222 457 51 525	4 756 678 0	0 0	6 484 313	
			Подраздел 2: Стены										
20	102	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	90	4 051,0 3 763,0	285,0 123,0	364 590,27 338 670,29	25 649,81 11 069,78	270,17		364 590,27	

21	103	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,17	22 515,0		26 342,4		26 342,4		26 342,4	
			Итого по подразделу 2: Стены					390 933 338 670	25 650 11 070	26 613 0	0 0	390 933	
			Итого по разделу 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					390 933 338 670	25 650 11 070	26 613 0	0 0	390 933	
			ИТОГО по акту					6 875 245 1 843 848	248 106 62 594	4 783 291 0	0 0	6 875 245	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									426 265	
			Итого									7 301 510	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									365 076	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									146 030	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									7 812 616	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									8 398 562	
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									8 230 591	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									987 671	
			Всего по сметному расчету									9 218 262	

Сдал Субподрядчик:

ТОО «Нұрбек» Нұрбек О.О.

Принял Генподрядчик:

ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» Жаксылыков Б.А.