Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

Приложение 4-1

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Электроснабжение мощностью 10 кВт ТОО «Кула-кер» (дождевальные системы К/Х), (Корректировка)»

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	31	24.03.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Электроснабжение мощностью 10 кВт ТОО «Кула-кер» (дождевальные системы К/Х), (Корректировка)»	38 203 225,70	34 110 022,94	34 110 022,94	34 110 022,94	1 761 928				4 093 202,75	38 203 225,70
Итого за отч. м-ц: июнь 2023 г.	38 203 225,70	34 110 022,94	34 110 022,94	34 110 022,94	1 761 928				4 093 202,75	38 203 225,70

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"
БИН 060240008964
Руководитель Рахметов Т.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АстанаДорАркитекс"
№ аттестата KZ67VJE00079596 от 20.03.2023г.
Технадзор Расбаев А.А.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Электроснабжение мощностью 10 кВт ТОО «Кула-кер» (дождевальные системы К/Х), (Корректировка)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 10 кВ ТОО "Кула-кер" (Дождевальная система крестьянского хозяйства) с. Миалы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №31 от 24.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 Электрические сети ВЛ 10 кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Промежуточная опора П10-1 (153 шт)										
1	1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	153	8081,59 3904,56	3756,79 1704,01	1236483 597398	574789 260714	64297	686490 153838	2076811	
2	2	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт**	153	37736		5773608		5773608	461889	6235497	
3	3	Е11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б стойки**	**м2 поверхности**	367,2	906,48 306,34	20,1 2,93	332859 112488	7381 1076	212991	105615 35078	473552	
4	4	252-207-0526	**Траверс типа ТМ-1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт**	153	17133		2621349		2621349	209708	2831057	
5	5	252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт**	153	1540		235620		235620	18850	254470	
6	6	252-102-0205	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г**	**шт**	459	1341		615519		615519	49242	664761	
7	7	252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	**шт**	459	50		22950		22950	1836	24786	
8	8	243-604-0106	**Крепление провода**	**км**	0,0459	246872		11331		11331	906	12237	
9	9	252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт**	153	397		60741		60741	4859	65600	
			Итого по разделу: 1. Промежуточная опора П10-1 (153 шт)									12638771	
			Раздел: 2. Анкерная (концевая) опора А10-1 (4 шт)										
10	10	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	4	16743,92 7630,48	8693,2 3940,4	66976 30522	34773 15762	1681	37027 8320	112323	
11	11	225-204-0307	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт**	8	41470		331760		331760	26541	358301	
12	12	Е11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б стойки**	**м2 поверхности**	19,2	906,48 306,34	20,1 2,93	17404 5882	386 56	11137	5522 1834	24760	
13	13	Е11-330107-0105	**Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	0,8	5776,98 5176,84	20,1 2,93	4622 4141	16 2	464	3314 635	8571	
14	14	261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	0,4	39367		15723		15723	1258	16981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	26701		106804		106804	8544	115348	
16	16	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	8	2507		20056		20056	1604	21660	
17	17	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	1110		4440		4440	355	4795	
18	18	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	4	1540		6160		6160	493	6653	
19	19	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	985		3940		3940	315	4255	
20	20	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	9016		36064		36064	2885	38949	
21	21	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г 1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт	8	7273		58184		58184	4655	62839	
22	22	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	8	1101		8808		8808	705	9513	
23	23	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт	4	1341		5364		5364	429	5793	
24	24	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	4	50		200		200	16	216	
25	25	243-604-0106	Крепление провода	км	0,0012	246872		296		296	24	320	
26	26	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	8	397		3176		3176	254	3430	
27	27	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	12	335		4020		4020	322	4342	
28	28	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт	48	3565		171120		171120	13690	184810	
29	29	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	24	1253		30072		30072	2406	32478	
30	30	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	24	588		14112		14112	1129	15241	
31	31	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	24	1709		41016		41016	3281	44297	
			Итого по разделу: 2. Анкерная (концевая) опора А10-1 (4 шт)									1075875	
32	32	Е11-330202-0101	Раздел: 3. Переходная промежуточная опора ПП10-2 (2 шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8081,59 3904,56	3756,79 1704,01	16163 7809	7514 3408	840	8974 2011	27148	
33	33	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт	2	41470		82940		82940	6635	89575	
34	34	Е11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б стойки	м2 поверхности	4,8	906,48 306,34	20,1 2,93	4351 1470	96 14	2784	1380 458	6189	
35	35	252-207-3937	Прочий материал для ЛЭП Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	79526		159052		159052	12724	171776	
36	36	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	4	1540		6160		6160	493	6653	
37	37	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-1	шт	12	1341		16092		16092	1287	17379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	12	50		600		600	48	648	
39	39	243-604-0106	Крепление провода	км	0,0012	246872		296		296	24	320	
40	40	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	2	397		794		794	64	858	
41	41	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	12	335		4020		4020	322	4342	
			Итого по разделу: 3. Переходная промежуточная опора ПП10-2 (2 шт)									324888	
			Раздел: 4. Угловая анкерная опора УА10-1 (6 шт)										
42	42	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	25906,33 11484	14002,09 6344,47	155438 68904	84013 38067	2521	85577 19281	260296	
43	43	Е11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б стойки	м2 поверхности	43,2	906,48 306,34	20,1 2,93	39160 13234	868 127	25058	12426 4127	55713	
44	44	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт	18	41470		746460		746460	59717	806177	
45	45	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,9	10956,13 5176,84	5779,29 2335,27	9861 4659	5201 2102	0	5409 1222	16492	
46	46	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,9	39307		35376		35376	2830	38206	
47	47	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	26701		160206		160206	12816	173022	
48	48	252-207-3941	Накладка ОТ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	12	2507		30084		30084	2407	32491	
49	49	252-207-3942	Накладка ОТ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	1110		6660		6660	533	7193	
50	50	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	6	1540		9240		9240	739	9979	
51	51	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	985		5910		5910	473	6383	
52	52	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	12	9016		108192		108192	8655	116847	
53	53	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт	18	7273		130914		130914	10473	141387	
54	54	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	12	1101		13212		13212	1057	14269	
55	55	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт	12	1341		16092		16092	1287	17379	
56	56	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	12	50		600		600	48	648	
57	57	243-604-0106	Крепление провода	км	0,0024	246872		592		592	47	639	
58	58	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	18	397		7146		7146	572	7718	
59	59	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	18	335		6030		6030	482	6512	
60	60	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W		72	3565		256680		256680		277214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	36	1253		45108		45108	20534	48717	
62	62	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	36	588		21168		21168	3609	22861	
63	63	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	36	1709		61524		61524	1693	66446	
64	64	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт	6	644		3864		3864	4922	4173	
65	65	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт	6	555		3330		3330	309	3596	
			Итого по разделу: 4. Угловая анкерная опора УА10-1 (6 шт)								266	2134358	
			Раздел: 5. Угловая промежуточная опора УП10-1 (9 шт)										
66	66	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	16743,92 7630,48	8693,2 3940,4	150695 68674	78239 35464	3782	83310 18720	252725	
67	67	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт	18	41470		746460		746460	59717	806177	
68	68	Е11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б стойки	м2 поверхности	43,2	906,48 306,34	20,1 2,93	39160 13234	868 127	25058	12426 4127	55713	
69	69	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка (П-3И)	м3 сборных железобетонных конструкций	0,9	10956,13 5176,84	5779,29 2335,27	9861 4659	5201 2102	0	5409 1222	16492	
70	70	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,9	39307		35376		35376	2830	38206	
71	71	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	9	15294		137646		137646	11012	148658	
72	72	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	9	7399		66591		66591	5327	71918	
73	73	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	9	1540		13860		13860	1109	14969	
74	74	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	9	1655		14895		14895	1192	16087	
75	75	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	9	9016		81144		81144	6492	87636	
76	76	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г 1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт	18	7273		130914		130914	10473	141387	
77	77	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	18	1101		19818		19818	1585	21403	
78	78	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт	54	1341		72414		72414	5793	78207	
79	79	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт	54	50		2700		2700	216	2916	
80	80	243-604-0106	Крепление провода	км	0,0108	246872		2666		2666	213	2879	
81	81	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	18	397		7146		7146	572	7718	
82	82	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	36	335		12060		12060	965	13025	
			Итого по разделу: 5. Угловая промежуточная опора УП10-1 (9 шт)									1776116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Переходная промежуточная опора ПП10-3 (2 шт)										
83	83	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	6	8081,59 3904,56	3756,79 1704,01	48490 23427	22541 10224	2521	26921 6033	81444	
84	84	225-204-0307	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт	6	41470		248820		248820	19906	268726	
85	85	Е11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/б стойки**	м2 поверхности	4,8	906,48 306,34	20,1 2,93	4351 1470	96 14	2784	1380 458	6189	
86	86	252-207-3940	**Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	6	7399		44394		44394	3552	47946	
87	87	252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143**	шт	6	1540		9240		9240	739	9979	
88	88	252-102-0205	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г**	шт	12	1341		16092		16092	1287	17379	
89	89	252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт	12	50		600		600	48	648	
90	90	243-604-0106	**Крепление провода**	км	0,0012	246872		296		296	24	320	
91	91	252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт	6	397		2382		2382	191	2573	
92	92	252-204-0805	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт	12	335		4020		4020	322	4342	
			Итого по разделу: 6. Переходная промежуточная опора ПП10-3 (2 шт)									439546	
			Раздел: 7. Устройство ответвления на анкерной (концевой) опора УОК (1 шт)										
93	93	252-207-0527	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	1	11753		11753		11753	940	12693	
94	94	252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143**	шт	1	1540		1540		1540	123	1663	
95	95	252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	1	1101		1101		1101	88	1189	
96	96	252-102-0205	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г**	шт	2	1341		2682		2682	215	2897	
97	97	252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт	2	50		100		100	8	108	
98	98	243-604-0106	**Крепление провода**	км	0,0002	246872		49		49	4	53	
99	99	252-204-0805	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт	6	335		2010		2010	161	2171	
			Итого по разделу: 7. Устройство ответвления на анкерной (концевой) опора УОК (1 шт)									20774	
			Раздел: 8. Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП (1 шт)										
100	100	252-207-0527	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	1	11753		11753		11753	940	12693	
101	101	252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143**	шт	1	1540		1540		1540	123	1663	
102	102	252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	1	1101		1101		1101	88	1189	
103	103	252-102-0205	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г**	шт	3	1341		4023		4023	322	4345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	3	50		150		150	12	162	
105	105	243-604-0106	Крепление провода	км	0,0004	246872		99		99	8	107	
106	106	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	6	335		2010		2010	161	2171	
			Итого по разделу: 8. Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП (1 шт)									22330	
			Раздел: 9. Установка разъединителя КР-1 на анкерной (концевой) опоре (2 шт)										
107	107	Е11-330208-0103	9.1. Установка КР-1 Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	16082,34 11515,84	4429 1880,03	32165 23032	8858 3760	275	21434 4288	57887	
108	108	252-207-3920	9.2. Оборудования и материалы Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	13585		27170		27170	2174	29344	
109	109	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2326		4652		4652	372	5024	
110	110	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	11816		47264		47264	3781	51045	
111	111	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1771		3542		3542	283	3825	
112	112	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1971		3942		3942	315	4257	
113	113	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	6	986		5916		5916	473	6389	
114	114	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1101		2202		2202	176	2378	
115	115	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	10	1101		11010		11010	881	11891	
116	116	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт	8	1341		10728		10728	858	11586	
117	117	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	8	50		400		400	32	432	
118	118	243-604-0106	Крепление провода из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,0002	246872		49		49	4	53	
119	119	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	6	335		2010		2010	161	2171	
120	120	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установка, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	102059		204118		204118		204118	
121	121	243-604-0106	Оцинковка (алюминиевых проволок) ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,0032	246872		790		792	63	853	
122	122	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,00176	985		2		2		2	
123	123	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 501-1	шт	12	574		6888		6888	551	7439	
			Итого по разделу: 9. Установка разъединителя КР-1 на анкерной (концевой) опоре (2 шт)									398694	
			Раздел: 10. Монтажные работы 10.1. Монтаж ВЛ10 кВ (Кабельно-проводниковая продукция)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	11,069	126301,74	62473,73	1398034	691522	30762	737278	2306137	
						61048,9	22210,38	675750	245847		170825		
125	125	243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	33,207	246872		8197879		8197879	655830	8853709	
126	126	Е11-330204-0405	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0202**	опора	110	4299,48	2016,46	472943	221811	11978	263617	795485	
						2174,13	821,52	239154	90367		58925		
127	127	Е11-330105-1101	**10.2. Заземление опор ВЛ-10 кВ Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	заземлитель	207	2148,7	1578,96	444781	326845	1312	171038	665085	
						563,4	469,44	116624	97174		49266		
128	128	214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	1,701	395673		673040		673040	53843	726883	
129	129	Е11-330105-1004	**10.3. Заземление разъединительного пункта Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп (заземление разъединительного пункта горизонтальный контур)**	м заземления	40,6	151,89	32,94	6167	1337	43	4210	11207	
						117,89	11,74	4786	477		830		
130	130	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0252	402525		10144		10144	812	10956	
			Итого по разделу: 10. Монтажные работы									13369462	
			ИТОГО:					27 551 930	2 072 355	23 258 138	2 278 757	32 200 814	
								2 017 317	806 884	204 118	2 370 127		
			В том числе :							204 118			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4%		767 920,70				32 968 734,70	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		655 292,33				33 624 027,04	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 942 825,26	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%							
			НДС			12 %		3 833 139,03				35 775 964,29	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Рахметов Т Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АстанаДорАрхитекс" БИН 120140021456, эксперт Рысбаев А.А. № аттестата KZ67VJE00079596 от 20.02.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Строй универсал" БИН 040340007183, Ералиев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Электроснабжение мощностью 10 кВт ТОО «Кула-кер» (дождевальные системы К/Х), (Корректировка)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 10 кВ ТОО "Кула-кер" (Дождевальная система крестьянского хозяйства) с. Миалы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №31 от 24.03.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2023** (месяц, год) на **4-1-2 Установка КТПН 25 кВа**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
1	1	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,47	1826,44	0	6338	0	0	4563	11773	
						1826,44	0	6338	0		872		
2	2	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,47	867,3	0	3010	0	0	2167	5591	
						867,3	0	3010	0		414		
3	3	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	4217,95	1051,47	5062	1262	2746	1481	7066	
						878,28	448,31	1054	538		523		
4	4	E11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	4	3476,76	1845,68	13907	7383	0	11100	27008	
						1631,08	720,8	6524	2883		2001		
5	5	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,584	22996		13430		13430	1074	14504	
6	6	E11-110101-0302	Устройство гравийного площадки слоем 50 мм	м3 подстилающего слоя	1,4	8497,36	1251,92	11896	1753	5556	4882	18120	
						3276,66	433,64	4587	607		1342		
7	7	E11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,04	906,48	20,1	4569	101	2923	1450	6500	
						306,34	2,93	1544	15		481		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									90562	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
8	8	E13-080101-0101	Комплексная трансформаторная подстанция трехфазный 10 кВ мощностью до 250 КВ*А. Монтаж оборудования	шт	1	51677,65	21428,55	51678	21429	909	27166	85152	
						29340	8390,09	29340	8390		6308		
9	9	E11-330105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	заземлитель	8	4161,33	1578,96	33291	12632	16152	6610	43093	
						563,4	469,44	4507	3756		3192		
10	10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0386	416359		16071		16071	1286	17357	
11	11	E11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	35	514,16	32,94	17996	1153	12717	3630	23356	
						117,89	11,74	4126	411		1730		

12	12	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0441	519143		22894		22894	1832	24726			
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									193684			
			Раздел: 3. Оборудование												
13	13	515-102-0401	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	1	1070878		1070878		1070878		1070878			
14	14	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт	1	442307		442307		442307		442307			
15	15	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт	3	14875		44625		44625		44625			
16	16	247-301-0308	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт	1	25818		25818		25818	2065	27883			
			Итого по разделу: 3. Оборудование									1585693			
			Раздел: 4. Сетчатое ограждение КТП разм. 4х4м												
17	17	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без поколя. Установка	м оград	18.6	3490.99 2051.9	1136.14 442.38	64932 38165	21132 8228	5635 977	54744 9574	129250 29406			
18	18	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	13059.21 11963.4	119.18 44.53	13059 11963	119 45	977 30326	14169 2178	32752			
19	19	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	32.4	936		30326		30326	2426				
20	20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.19764	416359		82289		82289	6583	88872			
21	21	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0004	519143		208		208	17	225			
22	22	261-102-0107	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0.00094	285333		268		268	21	289			
23	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.033	402525		13283		13283	1063	14346			
24	24	241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	20.8	3569		74235		74235	5939	80174			
25	25	Е11-130301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255	м2	34	128.82 18.2	1.89 0.3	4380 619	64 10	3697	434 385	5199 380513			
			Итого по разделу: 4. Сетчатое ограждение КТП разм. 4х4м					2 066 750	67 028	330 134	132 396	2 250 452			
			ИТОГО:					111 777	24 883	1 557 810	51 306				
			В том числе : Стоимость оборудования, всего							1 557 810					

		в том числе, оборудование поставки заказчика			2,4%		16 623,41				2 267 075,41
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			2 %		14 185,31				2 281 260,72
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2 167 197,68
		Итого с понижающим коэффициентом			5%						
		НДС			12 %		260 063,72				2 427 261,40
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Рахметов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АстанаДорАркитекс" БИН 120140021456, Эксперт(ы)

Расбаев А.А. № аттестата KZ67VJE00079596 от 20.03.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор ТОО "Стройуниверсал" БИН 040340007183, Ергалиев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры,
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Электроснабжение мощностью 10 кВт ТОО «Кула-кер» (дождевальные системы К/Х), (Корректировка)»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	31	24.03.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Электроснабжение мощностью 10 кВт ТОО «Кула-кер» (дождевальные системы К/Х), (Корректировка)»	42 881 748,28	4 177 252,31	4 177 252,31	4 177 252,31	4 320 938				501 270,28	4 678 522,58
Итого за отч. м-ц: июль 2023 г.	42 881 748,28	4 177 252,31	4 177 252,31	4 177 252,31	4 320 938				501 270,28	4 678 522,58

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"
БИН 060240008964
Руководитель Рахметов Т.Б._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
№ аттестата KZ67VJE00079596 от 20.03.2023г.
Технадзор Расбаев А.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Алпкулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Электроснабжение мощностью 10 кВт ТОО «Кула-кер» (дождевальные системы К/Х), (Корректировка)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 10 кВ ТОО "Кула-кер" (Дождевальная система крестьянского хозяйства) с. Миалы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №31 от 24.03.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023** (месяц, год) на **4-1-1 Электрические сети ВЛ 10 кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Монтажные работы										
			10.4. Консольный центробежный насос										
131	131	Е13-070401-0102	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**		1	43036,26	1621,38	43036	1621	1627	24488	72926	
				шт		39788	356,3	39788	356		5402		
132	132	584-000-0000	**Консольный центробежный насос с приводом от электродвигателя 2-х полюсный, DAB (Италия) модель KDN 100-250/240/A/BAQE/1/7 5/2 IE3**		1	4320938,4		4320938				4320938	
				шт						4320938			
			Итого по разделу: 10. Монтажные работы									4393864	
			ИТОГО:					4 363 974	1 621	1 627	24 488	4 393 864	
								39 788	356	4 320 938	5 402		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4%		1 750,22				4 395 614,22	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 493,52				4 397 107,75	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						4 177 252,31	

НДС			**12 %**	**501 270,28**			**4 678 522,58**
Итого с НДС							

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Алиулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Рахметов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АстанаДорАркитекс" БИН 120140021456, эксперт Расбаев А.А. № аттестата KZ07VTE00079596 от 20.03.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Строй Универсал" БИН 040340007183, Ергалиев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)