Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № [illegible]

форма

Декларация о соответствии

"29" 10 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd.», г.Тараз, ул. Казыбек би, 109а, офис 301**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Хамитова Арсена Сабыкеновича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: ***«Строительство внутриквартальной газопроводной сети с.Орнек аульного округа Орнек Жамбылского района Жамбылской области»*Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, с.о.Орнек, с.Орнек.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», Кенесбеков Елдос Кыдырбекович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бакыт таны». № 05/20.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Бакыт таны». № 05/20.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области». №63 от «05» ноября 2020 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность, в том числе	км	32,593		33,867	
высокое давление	км	1,689		1,701	
низкое давление	км	30,904		32,166	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2		
	-	общая		жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-		-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
в соответствии с заданием на проектирование выполнены следующие работы: газопровод высокого давления выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК Ду 125х11,4.160х14,6 мм ГОСТ Р 50383-2011 протяженностью 1689 м и проложен на глубине1,0…1,2 м до верха газопровода от поверхности земли. Протяженность газопровода низкого давления по проекту составляет 30,904 км., выполнен подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 32х3,0…125х11,4 мм. Для снижения давления газа с высокого давления 0,6 Мпа до требуемых параметров низкого давления предусматривается установка газорегуляторного пункта – ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н со счетчиком СТГ-80-160 с корректором - 3 шт. По трассе ПЭ газопроводов установлены ПЭ шаровые краны Ду 100…150 мм в безколодезной установке. Краны оснащены удлинительным штоком узла управления, размещаемый в футляре с выходом под ковер. В местах пересечения автодорог, улиц, проездов и других инженерных коммуникаций, установлены футляры из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ду 140х8,3…225х13,4 мм с установкой контрольных трубок на конце. Обозначение трассы газопровода предусматривается путем укладки сигнальной ленты «Осторожно газ!» и кабеля ВВГ 4х2,5мм2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **29 июля 2021.;**

месяц, год

окончание работ **29 октября 2021 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» первый зам. директора

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не предусмотрено.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство внутриквартальной газопроводной сети с.Орнек аульного округа Орнек Жамбылского района Жамбылской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AKBARS STROY Ltd.», **Хамитов Арсен Сабыкенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «AKBARS STROY Ltd» ЖШС