Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**

разнесено

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от **25 августа 2016 года**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель
1	**"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**	**70 000 000,00**	**70 000 000,00**				**70 000 000,00**	**70 000 000,00**		
	в том числе НДС 12%	7 500 000,00	7 500 000,00				7 500 000,00			
	Погашение аванса	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**				**21 000 000,00**			
	в том числе НДС 12%	2 249 999,99	2 250 000,00				2 250 000,00			
	ИТОГО к оплате без НДС	**43 750 000,00**	**43 750 000,00**				**43 750 000,00**			
	НДС 12%	5 250 000,00	5 250 000,00				5 250 000,00			
	Всего к оплате	**49 000 000,00**	**49 000 000,00**				**49 000 000,00**			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

_____**Нуржанов М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**
Наименование объекта: **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».**

разнесено

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 августа 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6716,95	23,36	22,08	156902	148305	0,01	60
					1,28	5,56	8598	37335	0,02	130
2.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4025,74	29,59	28,58	119139	115035	0,01	28
					0,99	9,56	3985	38496	0,04	141
3.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	6604,50	108,20	108,20	714607	714607	--	--
					--	21,64	--	142921	0,45	3001
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1781,98	262,72	--	468155	--	1,85	3293
					262,72	--	468155	--	--	--
5.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4025,74	23,67	22,86	95297	92028	0,01	22
					0,79	7,65	3180	30797	0,03	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2012,87	1158,70	152,52	2332310	307003	1,02	2053
					153,68	57,15	309338	115035	0,28	562
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2008,62	122,18	--	245413	--	0,89	1778
					122,18	--	245413	--	--	--
8.	С143008-9 2	Песок природный	м3	3019,30	775,00	--	2339959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	8141,60	2,80	2,80	22835	22835	--	--
					--	0,97	--	7922	0,00	26
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8141,60	21,55	4,52	175419	36768	0,11	879
					17,03	--	138651	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								6670037
		Раздел: Трубопроводы ПЭ								
11.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	2,01	47611,09	17877,09	95698	35933	173,00	348
					29700,00	4698,68	59697	9444	18,10	36
12.	С130804-1 221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3883,45	66,00	--	256308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	4,80	51202,26	20326,01	245771	97565	179,00	859
					30825,00	5353,43	147960	25696	20,64	99
14.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9680,00	231,00	--	2236080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	0,09	58881,69	25695,31	5123	2235	194,00	17
					33075,00	6813,45	2878	593	26,38	2
16.	С130804-1 226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	500,00	466,00	--	233000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,10	58881,69	25695,31	6065	2647	194,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	полиэтиленовых труб диам. 110 мм			33075,00	6813,45	3407	702	26,38	3
18.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	103,00	692,00 --	-- --	71276 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0122-11-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 180 мм с гидравлическим испытанием	км	0,59	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	56962 28493	28152 7405	286,00 49,07	168 29
20.	С130804-1 231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	594,89	1866,00 --	-- --	1110065 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,06	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	5803 2902	2868 754	286,00 49,07	17 3
22.	С130804-1 233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	108,00	2899,00 --	-- --	313092 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	7316,00	61,90 23,00	3,30 0,40	452860 168268	24143 2926	0,14 0,00	1024 17
24.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Лента сигнальная	м	7316,00	5,94 --	-- --	43457 --	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	7316,00	26,40 19,10	3,10 0,50	193142 139736	22680 3658	0,11 0,00	805 21
26.	С151601-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	7,32	76339,00 --	-- --	558496 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы ПЭ								5883197
		Раздел: Футляры под газопровод								
27.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,52	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	26420 15906	10488 2762	179,00 20,64	92 11
28.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ	м	516,00	231,00	--	119196	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004			--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	2,055	244,98 146,93	0,28 0,11	503 75816	144 57	0,84 0,00	436 0
30.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	0,08	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	7833 3918	3871 1018	286,00 49,07	23 4
31.	С130804-1231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1062,52	1866,00 --	-- --	1982662 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	0,08	313,94 156,38	0,42 0,16	25 13	-- --	0,90 0,00	0 0
33.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,03	104944,76 49950,00	54237,13 14426,10	3148 1498	1627 433	296,00 56,71	9 2
34.	С130804-1234	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250X22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	327,24	3546,00 --	-- --	1160393 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	0,04	111941,01 51300,00	60473,38 16165,35	4060 1847	2177 582	306,00 63,72	11 2
36.	С130804-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315X28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	36,00	5658,00 --	-- --	203688 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 315 мм	м	0,04	439,99 159,30	0,69 0,27	16 6	-- --	0,91 0,00	0 0
		Итого по разделу: Футляры под газопровод								3633850
		Раздел: Полиэтиленовые фасонные детали								
38.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	189,00	300,57 69,53	225,64 58,98	56807 13141	42646 11147	0,41 0,23	78 43
39.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод седловой ПЭ 100 SDR 11 DN 63x32	шт.	285,00	2692,54 --	-- --	767374 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	11,00	440,21 102,38	332,43 86,87	4842 1126	3657 956	0,61 0,33	7 4
41.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 225х225х225	шт.	2,00	6881,67 --	-- --	13763 --	-- --	-- --	-- --
42.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 180х63х180	шт.	3,00	2851,07 --	-- --	8553 --	-- --	-- --	-- --
43.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 110х63х110	шт.	3,00	1065,70 --	-- --	3197 --	-- --	-- --	-- --
44.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 63х63х63	шт.	3,00	327,53 --	-- --	983 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	5,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1503 348	1128 295	0,41 0,23	2 1
46.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 90х63	шт.	2,00	467,90 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 110х90	шт.	1,00	768,55 --	-- --	769 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 180х160	шт.	1,00	3886,39 --	-- --	3886 --	-- --	-- --	-- --
49.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 225х180	шт.	1,00	7760,21 --	-- --	7760 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	356,00	300,57 69,53	225,64 58,98	107002 24753	80327 20997	0,41 0,23	147 80
51.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 32 мм	шт.	200,00	323,34 --	-- --	64668 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 63 мм	шт.	55,00	545,07 --	-- --	29979 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 90 мм	шт.	7,00	1040,21 --	-- --	7281 --	-- --	-- --	-- --
54.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 110 мм	шт.	15,00	1250,77 --	-- --	18762 --	-- --	-- --	-- --
55.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 180 мм	шт.	50,00	4502,35 --	-- --	225118 --	-- --	-- --	-- --
56.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 225 мм	шт.	9,00	4815,56 --	-- --	43340 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Полиэтиленовые фасонные детали								1366523
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-63 мм-14 шт.								
57.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,75	4962,79 195,75	66,01 24,93	8685 343	116 44	1,35 0,12	2 0
58.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	14,00	382,00 171,90	24,15 8,83	5348 2407	338 124	1,03 0,04	14 1
59.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,49	15100,00 --	-- --	7399 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,15	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	26740 1233	278 105	42,70 3,37	6 1
61.	Ц0112-816-2	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	14,00	597,40 576,00	15,50 4,50	8364 8064	217 63	4,00 0,03	56 0
62.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 63 мм	шт.	14,00	13094,31 --	-- --	183320 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	28,00	300,57	225,64	8416	6318	0,41	12
					69,53	58,98	1947	1651	0,23	6
64.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфты с легко удаляемым упором, ПЭ DN 63 мм	шт.	28,00	545,07	--	15262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	14,00	1728,00	181,00	24192	2534	7,00	98
					1337,00	29,30	18718	410	0,17	2
66.	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор	шт.	14,00	7681,99	--	107548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-63 мм-14 шт.								395274
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-180 мм-2 шт. (смета 02-01-02)								
67.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	4962,79	66,01	1241	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
68.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,00	382,00	24,15	764	48	1,03	2
					171,90	8,83	344	18	0,04	0
69.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,07	15100,00	--	1057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3820	40	42,70	1
					8100,00	690,75	176	15	3,37	0
71.	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	шт	2,00	777,30	24,00	1555	48	5,00	10
					745,00	6,80	1490	14	0,04	0
72.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 180 мм	шт.	2,00	59273,56	--	118547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
74.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфты с легко удаляемым упором,ПЭ DN 160 мм	шт.	4,00	2381,42 --	-- --	9526 --	-- --	-- --	-- --
75.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	2,00	1728,00 1337,00	181,00 29,30	3456 2674	362 59	7,00 0,17	14 0
76.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Монтажный набор	шт.	2,00	7681,99 --	-- --	15364 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-180 мм-2 шт. 156531

Раздел: Узел выхода полиэтиленового газлпровода диам.32 мм из земли - 197 шт. смета 02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,20	87211,77 4792,50	3066,14 1158,75	17181 944	604 228	31,20 5,66	6 1
78.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,06	149300,00 --	-- --	8706 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	197,00	300,57 69,53	225,64 58,98	59212 13697	44451 11619	0,41 0,23	82 45
80.	ТПрайс-ли ст	Патрубок из трубы РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	197,00	888,94 --	-- --	175121 --	-- --	-- --	-- --
81.	ТС130804-122	Трубы полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11-32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	262,01	66,00 --	-- --	17293 --	-- --	-- --	-- --
82.	ТПрайс-ли ст	Отвод 90 гр РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	197,00	242,55 --	-- --	47782 --	-- --	-- --	-- --
83.	ТПрайс-ли ст	Переходник ПЭ/СТАЛЬ РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	197,00	526,29 --	-- --	103679 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	5,91	1158,70	152,52	6848	901	1,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы			153,68	57,15	908	338	0,28	2
85.	Е0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,20	332982,91 39600,00	34175,21 12910,50	65598 7801	6733 2543	228,00 63,05	45 12
86.	Е0122-25-4	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,20	195087,58 17662,50	16104,83 6084,00	38432 3480	3173 1199	100,10 29,71	20 6
										539852
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газлпровода диам.32 мм из земли - 197 шт.								
		Раздел: Установка кранов шаровых диам.32 мм из земли - 197 шт.								
87.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	197,00	300,57 69,53	225,64 58,98	59212 13697	44451 11619	0,41 0,23	82 45
88.	ТПрайс-ли ст	Переход ПЭ/Ст, Дн32х25	шт.	197,00	392,48 --	-- --	77319 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	шт	197,00	276,46 186,75	17,71 6,75	54463 36790	3489 1330	1,07 0,03	211 6
90.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	197,00	2390,00 --	-- --	470830 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	394,00	74,06 63,00	9,93 --	29180 24822	3913 --	0,32 --	126 --
92.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	394,00	157,00 --	-- --	61858 --	-- --	-- --	-- --
										752861
		Итого по разделу: Установка кранов шаровых диам.32 мм из земли - 97 шт.								
		ИТОГО:					19398125	1917798		12971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2008895	493552		4457
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						327201		
		На общестроительные работы						2550668		
		Всего накладных расходов:						2877869		
		Итого с накладными						22275994		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						1336560		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						23612554		
		Итого с временными					- 1,5 %	23966742		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	24247153		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	24343020		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	24582687		
		Пересчет в текущих ценах					K=2,493075	61274510		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	1225490		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						62500000		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	7500000		
		Итого с НДС						**70000000**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Нуржанов М.М.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ADI SAN»

_____ **Сембаев Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**

разнесено

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от **23 сентября 2016 года**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель
1	**"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**	**163 565 940,00**	**163 565 940,00**				**93 565 940,00**	**93 565 940,00**		
	в том числе НДС 12%	17 524 922,14	17 524 922,14				10 024 922,14			
	Погашение аванса	**49 000 000,00**	**49 000 000,00**				**28 000 000,00**			
	в том числе НДС 12%	5 249 999,99	5 250 000,00				3 000 000,00			
	ИТОГО к оплате без НДС	**102 291 017,86**	**102 291 017,86**				**58 541 017,86**			
	НДС 12%	12 274 922,14,	12 274 922,14				7 024 922,14			
	Всего к оплате	**114 565 940,00**	**114 565 940,00**				**65 565 940,00**			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

_____ **Нуржанов М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**
Наименование объекта: **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 23 сентября 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6321,83	23,36	22,08	147673	139581	0,01	56
					1,28	5,56	8092	35139	0,02	122
2.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3788,93	29,59	28,58	112131	108269	0,01	26
					0,99	9,56	3751	36232	0,04	133
3.	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	6216,00	108,20	108,20	672571	672571	--	--
					--	21,64	--	134514	0,45	2825
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1677,16	262,72	--	440617	--	1,85	3099
					262,72	--	440617	--	--	--
5.	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3788,93	23,67	22,86	89691	86615	0,01	21
					0,79	7,65	2993	28985	0,03	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1894,46	1158,70	152,52	2195115	288944	1,02	1932
					153,68	57,15	291141	108269	0,28	529
7.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1890,46	122,18	--	230977	--	0,89	1673
					122,18	--	230977	--	--	--
8.	С143008-92	Песок природный	м3	2841,70	775,00	--	2202314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7662,68	2,80	2,80	21492	21492	--	--
					--	0,97	--	7456	0,00	24
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7662,68	21,55	4,52	165100	34605	0,11	828
					17,03	--	130495	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								6277682
		Раздел: Трубопроводы ПЭ								
11.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,90	47611,09	17877,09	42850	16089	173,00	156
					29700,00	4698,68	26730	4229	18,10	16
12.	С130804-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	900,00	66,00	--	59400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	1,50	51202,26	20326,01	76803	30489	179,00	269
					30825,00	5353,43	46238	8030	20,64	31
14.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	5048,83	231,00	--	1166280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	6767,00	231,00	--	1563177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130804-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	400,00	466,00	--	186400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	95,97	692,00	--	66411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	803,96	692,00	--	556340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-1 228	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	383,80	903,00	--	346571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-1 228	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	196,95	903,00	--	177846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм 02-01-02	км	0,51	78245,00	36133,62	39592	18284	247,00	125
					41850,00	9612,90	21176	4864	37,30	19
22.	С130804-1 230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 02-01-01	м	439,35	1468,00	--	644966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-1 230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 02-01-02	м	1420,06	1468,00	--	2084648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,05	96708,90	47796,27	4835	2390	286,00	14
					48375,00	12572,33	2419	629	49,07	2
25.	С130804-1 233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	846,45	2899,00	--	2453859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	4000,00	61,90	3,30	247600	13200	0,14	560
					23,00	0,40	92000	1600	0,00	9
27.	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	4000,00	5,94	--	23760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	4000,00	26,40	3,10	105600	12400	0,11	440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг			19,10	0,50	76400	2000	0,00	12
29.	С151601-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	4,00	76339,00	--	305356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы ПЭ								10152295
		Раздел: Футляры под газопровод								
30.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,48	51202,26	20326,01	24577	9756	179,00	86
					30825,00	5353,43	14796	2570	20,64	10
31.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	480,00	231,00	--	110880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	516,00	244,98	0,28	126407	144	0,84	436
					146,93	0,11	75816	57	0,00	0
33.	С130804-1231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 02-01-02	м	521,16	1866,00	--	972485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,08	104944,76	54237,13	7871	4068	296,00	22
					49950,00	14426,10	3746	1082	56,71	4
35.	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	0,32	391,72	0,60	127	--	0,91	0
					159,30	0,23	52	--	0,00	0
36.	С130804-1234	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 02-01-02	м	80,80	3546,00	--	286517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм 02-01-01	км	0,02	112791,01	60473,38	1692	907	306,00	5
					51300,00	16165,35	770	242	63,72	1
38.	С130804-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315Х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	18,54	5658,00	--	104899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ	м	75,75	5658,00	--	428594	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SDR 11 - 315X28,6 СТ РК ИСО 4437-2004			--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 315 мм	м	0,02	439,99	0,69	7	--	0,91	0
					159,30	0,27	2	--	0,00	0
		Итого по разделу: Футляры под газопровод								2064055
		Раздел: Полиэтиленовые фасонные детали								
41.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
42.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90гр. 100 SDR 11 DN 63	шт.	6,00	274,46	--	1647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	113,00	300,57	225,64	33964	25497	0,41	47
					69,53	58,98	7857	6665	0,23	26
44.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод седловой ПЭ 100 SDR 11 DN 63x32	шт.	94,00	2692,54	--	253099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод седловой ПЭ 100 SDR 11 DN 160x32	шт.	8,00	4823,94	--	38592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод седловой ПЭ 100 1SDR 11 DN 180x32	шт.	15,00	7158,22	--	107373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	7,00	440,21	332,43	3081	2327	0,61	4
					102,38	86,87	717	608	0,33	2
48.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 160x63x160	шт.	3,00	2590,93	--	7773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 125x63x125	шт.	2,00	8469,36	--	16939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 63x63x63	шт.	2,00	327,53	--	655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых переходов	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				69,53	58,98	417	354	0,23	1
52.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 160x125	шт.	1,00	3428,61	--	3429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 125x63	шт.	1,00	1793,75	--	1794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 110x90	шт.	1,00	768,55	--	769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 90x63 02-01-02	шт.	2,00	467,90	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 63x32	шт.	1,00	158,63	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	524,00	300,57	225,64	157498	118234	0,41	217
					69,53	58,98	36434	30906	0,23	118
58.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 32 мм	шт.	124,00	323,34	--	40094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 63 мм	шт.	342,00	545,07	--	186414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 160 мм 02-01-02	шт.	50,00	2381,42	--	119071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 225 мм	шт.	71,00	4815,56	--	341905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-34-1	Установка заглушек	шт	46,00	300,57	225,64	13826	10379	0,41	19
					69,53	58,98	3198	2713	0,23	10
63.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Заглушка ГАЗ PE 100 SDR 11 DN 63 мм	шт.	46,00	143,07	--	6581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Полиэтиленовые фасонные детали 1339204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-63 мм-7 шт.								
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,88	4962,79	66,01	4342	58	1,35	1
					195,75	24,93	171	22	0,12	0
65.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	7,00	382,00	24,15	2674	169	1,03	7
					171,90	8,83	1203	62	0,04	0
66.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,25	15100,00	--	3700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	175710,10	1826,10	13370	139	42,70	3
					8100,00	690,75	616	53	3,37	0
68.	Ц0112-816-2	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	7,00	597,40	15,50	4182	108	4,00	28
					576,00	4,50	4032	31	0,03	0
69.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 63 мм	шт.	7,00	13094,31	--	91660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	14,00	300,57	225,64	4208	3159	0,41	6
					69,53	58,98	973	826	0,23	3
71.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфты с легко удаляемым упором,ПЭ DN 63 мм	шт.	14,00	545,07	--	7631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	7,00	1728,00	181,00	12096	1267	7,00	49
					1337,00	29,30	9359	205	0,17	1
73.	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор	шт.	7,00	7681,99	--	53774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-63 мм-7 шт.								197637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-180 мм-2 шт.								
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	4962,79	66,01	1241	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
75.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,00	382,00	24,15	764	48	1,03	2
					171,90	8,83	344	18	0,04	0
76.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,07	15100,00	--	1057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3820	40	42,70	1
					8100,00	690,75	176	15	3,37	0
78.	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	шт	2,00	777,30	24,00	1555	48	5,00	10
					745,00	6,80	1490	14	0,04	0
79.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 180 мм	шт.	2,00	59273,56	--	118547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
81.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфты с легко удаляемым упором, ПЭ DN 160 мм	шт.	4,00	2381,42	--	9526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	2,00	1728,00	181,00	3456	362	7,00	14
					1337,00	29,30	2674	59	0,17	0
83.	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор	шт.	2,00	7681,99	--	15364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-180 мм-2 шт.								156531

1 шт - 02-01-01
1 шт - 02-01-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка кранов шаровых диам.32 мм из земли								
84.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	295,00	2390,00 --	-- --	705050 --	-- --	-- --	-- --
85.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	231,00	2390,00 --	-- --	552090 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Установка кранов шаровых диам.32 мм из земли								1257140
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.32 мм из земли - 90 шт.								
86.	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,09	87211,77 4792,50	3066,14 1158,75	7849 431	276 104	31,20 5,66	3 1
87.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,03	149300,00 --	-- --	3977 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	90,00	300,57 69,53	225,64 58,98	27051 6258	20307 5308	0,41 0,23	37 20
89.	ТПрайс-лист	Патрубок из трубы РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	90,00	888,94 --	-- --	80005 --	-- --	-- --	-- --
90.	ТС130804-122	Трубы полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11-32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	119,70	66,00 --	-- --	7900 --	-- --	-- --	-- --
91.	ТПрайс-лист	Отвод 90 гр РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	90,00	242,55 --	-- --	21830 --	-- --	-- --	-- --
92.	ТПрайс-лист	Переходник ПЭ/СТАЛЬ РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	90,00	526,29 --	-- --	47366 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,70	1158,70 153,68	152,52 57,15	3128 415	412 154	1,02 0,28	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,09	332982,91 39600,00	34175,21 12910,50	29968 3564	3076 1162	228,00 63,05	21 6
95.	Е0122-25-4	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,09	195087,58 17662,50	16104,83 6084,00	17558 1590	1449 548	100,10 29,71	9 3
96.	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 125 мм	км	8,50	247582,57 21375,00	204102,44 27546,68	2104452 181688	1734871 234147	113,00 108,15	961 919
97.	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	865,00	2275,29 357,75	1420,29 535,50	1968126 309454	1228551 463208	1,71 3,43	1479 2967
98.	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	865,00	217,50 160,00	28,40 2,25	188138 138400	24566 1946	0,80 0,01	692 11
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.32 мм из земли - 90 шт.								4507348
		ИТОГО:					25951893 2180416	4638778 1125622		13367 7937
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						305789		
		На общестроительные работы						3511848		
		Всего накладных расходов:						3817637		
		Итого с накладными						29769530		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						1786172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		31555702
Итого с временными	- 1,5 %	32029038
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	32403778
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	32531894
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	32852184
Пересчет в текущих ценах		81902959
	К=2,493075	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	1638059
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		83541018
Налог на добавленную стоимость	12 %	10024922
Итого с НДС		**93565940**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ Нуржанов М.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ADI SAN»

_____ Сембаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от **25 октября 2016 года**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель
1	**"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**	**196 449 240,00**	**196 449 240,00**				**32 883 300,00**	**32 883 300,00**		
	в том числе НДС 12%	21 048 132,86	21 048 132,86				3 523 210,71			
	Погашение аванса	**58 864 990,00**	**58 864 990,00**				**9 864 990,00**			
	в том числе НДС 12%	6 306 963,20	6 306 963,21				1 056 963,21			
	ИТОГО к оплате без НДС	**122 843 080,36**	**122 843 080,36**				**20 552 062,50**			
	НДС 12%	14 741 169,64	14 741 169,64				2 466 247,50			
	Всего к оплате	**137 584 250,00**	**137 584 250,00**				**23 018 310,00**			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

_____ **Нуржанов М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**
Наименование объекта: **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».**

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 октября 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4346,26	23,36	22,08	101525	95962	0,01	39
					1,28	5,56	5563	24158	0,02	84
2.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2604,89	29,59	28,58	77090	74435	0,01	18
					0,99	9,56	2579	24909	0,04	91
3.	E010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	4273,50	108,20	108,20	462393	462393	--	--
					--	21,64	--	92479	0,45	1942
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1153,05	262,72	--	302924	--	1,85	2131
					262,72	--	302924	--	--	--
5.	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2604,89	23,67	22,86	61663	59548	0,01	14
					0,79	7,65	2058	19927	0,03	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1302,44	1158,70	152,52	1509142	198649	1,02	1328
					153,68	57,15	200160	74435	0,28	363
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1299,69	122,18	--	158797	--	0,89	1150
					122,18	--	158797	--	--	--
8.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2580,25	775,00	--	1999694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5268,09	2,80	2,80	14776	14776	--	--
					--	0,97	--	5126	0,00	17
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5268,09	21,55	4,52	113507	23791	0,11	569
					17,03	--	89716	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4801509
		Раздел: Трубопроводы ПЭ								
11.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,36	47611,09	17877,09	17140	6436	173,00	62
					29700,00	4698,68	10692	1692	18,10	7
12.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	3,00	51202,26	20326,01	153607	60978	179,00	537
					30825,00	5353,43	92475	16060	20,64	62
13.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	0,32	58881,69	25695,31	18901	8248	194,00	62
					33075,00	6813,45	10617	2187	26,38	8
14.	С130804-1 226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	330,00	466,00	--	153780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,09	58881,69	25695,31	5535	2415	194,00	18
					33075,00	6813,45	3109	640	26,38	2
16.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,25	96708,90	47796,27	24661	12188	286,00	73
					48375,00	12572,33	12336	3206	49,07	13
17.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	4500,00	61,90	3,30	278550	14850	0,14	630
					23,00	0,40	103500	1800	0,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Лента сигнальная	м	4500,00	5,94 --	-- --	26730 --	-- --	-- --	-- --
19.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	4500,00	26,40 19,10	3,10 0,50	118800 85950	13950 2250	0,11 0,00	495 13
20.	С151601-5 87	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	4,50	76339,00 --	-- --	343526 --	-- --	-- --	-- --
										1141229

Итого по разделу: Трубопроводы ПЭ

Раздел: Футляры под газопровод

21.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,70	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	35842 21578	14228 3747	179,00 20,64	125 14
22.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	700,00	231,00 --	-- --	161700 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	-516,00	244,98 146,93	0,28 0,11	-126407 -75816	-144 -57	0,84 0,00	-436 -0
24.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	0,10	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	9671 4838	4780 1257	286,00 49,07	29 5
										80805

Итого по разделу: Футляры под газопровод

Раздел: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ

25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	11,00	300,57 69,53	225,64 58,98	3306 765	2482 649	0,41 0,23	5 2
26.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Отвод полиэтиленовый 90гр. 100 SDR 11 DN 63	шт.	7,00	274,46 --	-- --	1921 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Отвод полиэтиленовый 45гр. 100 SDR 11 DN 63	шт.	3,00	992,37 --	-- --	2977 --	-- --	-- --	-- --
28.	СПРАЙС-ЛИ	Отвод полиэтиленовый 30гр. 100 SDR	шт.	5,00	992,37	--	4962	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	11 DN 63			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Отвод полиэтиленовый 90гр. 100 SDR 11 DN 225	шт.	1,00	5517,42	--	5517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Отвод седловой полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11 DN 90x32	шт.	75,00	3337,13	--	250285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Отвод седловой полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11 DN 125x32	шт.	6,00	4270,49	--	25623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Отвод седловой полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11 DN 225x32	шт.	9,00	6420,05	--	57780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	10,00	440,21	332,43	4402	3324	0,61	6
					102,38	86,87	1024	869	0,33	3
34.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 63x63x63	шт.	19,00	327,53	--	6223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 90x63x90	шт.	2,00	3172,31	--	6345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 90x90x90	шт.	3,00	959,90	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 110x90x110	шт.	1,00	4653,93	--	4654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 125x125x125	шт.	1,00	4398,64	--	4399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN 125x63x125	шт.	1,00	8469,36	--	8469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 125x110	шт.	1,00	1793,75	--	1794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Переход ПЭ 100 SDR 11 DN 225x63	шт.	2,00	2218,70	--	4437	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	527,00	300,57	225,64	158399	118911	0,41	218
					69,53	58,98	36642	31082	0,23	119
43.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 63 мм	шт.	833,00	545,07	--	454043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 90 мм	шт.	229,00	1040,21	--	238208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 110 мм	шт.	2,00	1250,77	--	2502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 125 мм	шт.	32,00	1822,03	--	58305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 160 мм	шт.	37,00	2381,42	--	88113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ								1395544
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-63 мм-8 шт.								
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,00	4962,79	66,01	4963	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
49.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	8,00	382,00	24,15	3056	193	1,03	8
					171,90	8,83	1375	71	0,04	0
50.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,28	15100,00	--	4228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	175710,10	1826,10	15280	159	42,70	4
					8100,00	690,75	704	60	3,37	0
52.	Ц0112-816	Вентили запорные пластмассовые и	шт	8,00	597,40	15,50	4779	124	4,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм			576,00	4,50	4608	36	0,03	0
53.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 63 мм	шт.	8,00	13094,31	--	104754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	300,57	225,64	4809	3610	0,41	7
					69,53	58,98	1112	944	0,23	4
55.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфты с легко удаляемым упором, ПЭ DN 63 мм	шт.	16,00	545,07	--	8721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	8,00	1728,00	181,00	13824	1448	7,00	56
					1337,00	29,30	10696	234	0,17	1
57.	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор	шт.	8,00	7681,99	--	61456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-63 мм-8 шт.								225871
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-90 мм-1 шт.								
58.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	4962,79	66,01	620	8	1,35	0
					195,75	24,93	24	3	0,12	0
59.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	382,00	24,15	382	24	1,03	1
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
60.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	15100,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1910	20	42,70	0
					8100,00	690,75	88	8	3,37	0
62.	Ц0112-816	Вентили запорные пластмассовые и	шт	1,00	597,40	15,50	597	15	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм			576,00	4,50	576	4	0,03	0
63.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 90 мм	шт.	1,00	17633,67	--	17634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
65.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфты с легко удаляемым упором,ПЭ DN 90 мм	шт.	2,00	1040,21	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	1,00	1728,00	181,00	1728	181	7,00	7
					1337,00	29,30	1337	29	0,17	0
67.	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор	шт.	1,00	7681,99	--	7682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 250 мм	шт.	1,00	137053,75	--	137054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-90 мм-1 шт.								170817
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.32 мм из земли - 90 шт.								
69.	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,09	87211,77	3066,14	7849	276	31,20	3
					4792,50	1158,75	431	104	5,66	1
70.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,03	149300,00	--	3977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	90,00	300,57	225,64	27051	20307	0,41	37
					69,53	58,98	6258	5308	0,23	20
72.	ТПрайс-лист	Патрубок из трубы РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	90,00	888,94	--	80005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С130804-1 221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11-32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	119,70	66,00	--	7900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	ТПрайс-ли ст	Отвод 90 гр РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	90,00	242,55	--	21830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	ТПрайс-ли ст	Переходник ПЭ/СТАЛЬ РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	90,00	526,29	--	47366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,70	1158,70	152,52	3128	412	1,02	3
					153,68	57,15	415	154	0,28	1
77.	Е0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,09	332982,91	34175,21	29968	3076	228,00	21
					39600,00	12910,50	3564	1162	63,05	6
78.	Е0122-25-4	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,09	195087,58	16104,83	17558	1449	100,10	9
					17662,50	6084,00	1590	548	29,71	3

Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.32 мм из земли - 90 шт. 246633

Раздел: СМЕТА02-01-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С130804-1 221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	738,22	66,00	--	48723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130804-1 226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	250,00	466,00	--	116500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 63 мм	шт.	610,00	545,07	--	332493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 90 мм	шт.	33,00	1040,21	--	34327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 110 мм	шт.	74,00	1250,77	--	92557	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
84.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 160 мм	шт.	50,00	2381,42	--	119071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА02-01-02								743670
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-110 мм-1 шт.								
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	4962,79	66,01	620	8	1,35	0
					195,75	24,93	24	3	0,12	0
86.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	382,00	24,15	382	24	1,03	1
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
87.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	15100,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1910	20	42,70	0
					8100,00	690,75	88	8	3,37	0
89.	Ц0112-816-2	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	597,40	15,50	597	15	4,00	4
					576,00	4,50	576	4	0,03	0
90.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 110 мм	шт.	2,00	22696,80	--	45394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
92.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфты с легко удаляемым упором,ПЭ DN 110 мм	шт.	2,00	1250,77	--	2502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	1,00	1728,00	181,00	1728	181	7,00	7
					1337,00	29,30	1337	29	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Монтажный набор	шт.	1,00	7681,99	--	7682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-110 мм-1 шт.								61945

ИТОГО:		8868024	1224716	7282
		1105128	315404	2867
Накладные расходы :				
На монтажные работы			201346	
На общестроительные работы			1406374	
Всего накладных расходов:			1607720	
Итого с накладными			10475744	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			628545	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			11104289	
Итого с временными	- 1,5 %		11270853	
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %		11402722	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		11447805	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		11560514	
Пересчет в текущих ценах	К=2,493075		28784401	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %		575688	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			29360089,29	
Налог на добавленную стоимость	12 %		3523210,71	
Итого с НДС			**32883300,00**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

Нуржанов М.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ADI SAN»

Сембаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**

разнесено

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от **25 ноября 2016 года**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель
1	**"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**	**295 949 700,00**	**295 949 700,00**				**99 500 460,00**	**99 500 460,00**		
	в том числе НДС 12%	31 708 896,43	31 708 896,43				10 660 763,57			
	Погашение аванса	**88 784 910,00**	**88 784 910,00**				**29 919 920,00**			
	в том числе НДС 12%	9 512 668,92	9 512 668,93				3 205 705,71			
	ИТОГО к оплате без НДС	**184 968 562,50**	**184 968 562,50**				**62 125 482,14**			
	НДС 12%	22 196 227,50	22 196 227,50				7 455 057,86			
	Всего к оплате	**207 164 790,00**	**207 164 790,00**				**69 580 540,00**			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

_____**Нуржанов М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**

Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**

Наименование объекта: **«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».**

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 ноября 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы ПЭ								
1.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	0,50	47611,09	17877,09	23806	8939	173,00	87
					29700,00	4698,68	14850	2349	18,10	9
2.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	3,53	51202,26	20326,01	180949	71832	179,00	633
					30825,00	5353,43	108936	18919	20,64	73
3.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,10	70811,26	30144,88	6727	2864	236,00	22
					40500,00	8009,55	3848	761	31,06	3
4.	С130804-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1587,90	466,00	--	739961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	м	4129,00	61,90	3,30	255585	13626	0,14	578
					23,00	0,40	94967	1652	0,00	10
6.	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	7948,00	5,94	--	47211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	4129,00	26,40	3,10	109006	12800	0,11	454
					19,10	0,50	78864	2064	0,00	12
8.	С151601-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	7,95	76339,00	--	607200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы ПЭ								1970445
		Раздел: Футляры под газопровод								
9.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,36	51202,26	20326,01	18177	7216	179,00	64
					30825,00	5353,43	10943	1900	20,64	7
10.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	379,55	231,00	--	87676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Футляры под газопровод								105853
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR11 КНР Д-63 мм								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,75	4962,79	66,01	3697	49	1,35	1
					195,75	24,93	146	19	0,12	0
12.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	6,00	382,00	24,15	2292	145	1,03	6
					171,90	8,83	1031	53	0,04	0
13.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,20	15100,00	--	3096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	175710,10	1826,10	10543	110	42,70	3
					8100,00	690,75	486	41	3,37	0
15.	Ц0112-816 -2	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	6,00	597,40	15,50	3584	93	4,00	24
					576,00	4,50	3456	27	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кран полиэтиленовый диам.63 мм	шт.	6,00	13094,31	--	78566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
18.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфты с легкоудаляемым упором, PE 100 SDR 11 DN 63	шт.	12,00	545,07	--	6541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	6,00	1728,00	181,00	10368	1086	7,00	42
					1337,00	29,30	8022	176	0,17	1
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Монтажный набор	шт.	6,00	7681,99	--	46092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR11 КНР Д-63 мм								168385
		Раздел: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-90 мм-1 шт.								
21.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кран ПЭ DN 90 мм	шт.	2,00	17633,67	--	35267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кран шаровый из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, Ду-90 мм-1 шт.								35267
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.32 мм из земли - 90 шт.								
22.	ТПрайс-ли ст	Патрубок из трубы PE100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	115,00	888,94	--	102228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-1 221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR11-32X3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	152,96	66,00	--	10095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПрайс-ли ст	Отвод 90 гр PE100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	115,00	242,55	--	27893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс-ли ст	Переходник ПЭ/СТАЛЬ PE100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	115,00	526,29	--	60523	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.32 мм из земли - 90 шт.								200740
		Раздел: Установка кранов шаровых диам.32 мм из земли - 90 шт.								
26.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	90,00	300,57	225,64	27051	20307	0,41	37
					69,53	58,98	6258	5308	0,23	20
27.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ/Ст, Дн32х25	шт.	295,00	392,48	--	115782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	шт	90,00	276,46	17,71	24881	1594	1,07	96
					186,75	6,75	16808	608	0,03	3
29.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	180,00	74,06	9,93	13331	1788	0,32	58
					63,00	--	11340	--	--	--
30.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	590,00	157,00	--	92630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	шт.	200,00	2793,45	--	558690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка кранов шаровых диам.32 мм из земли - 90 шт.								832365
		Раздел: Установка ШРП								
32.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкафной газорегуляторный пункт на одного абонента РВ-1212	шт.	45,00	19204,98	--	864224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкафной газорегуляторный пункт на двух абонентов РВ-1212	шт.	442,00	47383,93	--	20943698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	492,00	446,00	--	219432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка ШРП								23392529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Предварительные испытания газопровода								
35.	Е0125-120 -2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	км	6,50	247582,57 21375,00	204102,44 27546,68	1609287 138938	1326666 179053	113,00 108,15	735 703
		Итого по разделу: Предварительные испытания газопровода								1609287
		Раздел: Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги								
36.	Е0125-120 -2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	км	1,30	247582,57 21375,00	204102,44 27546,68	321857 27788	265333 35811	113,00 108,15	147 141
		Итого по разделу: Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги								321857
		Раздел: Контроль качества								
37.	Е0125-122 -6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	405,00	2275,29 357,75	1420,29 535,50	921492 144889	575217 216878	1,71 3,43	693 1389
38.	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	405,00	217,50 160,00	28,40 2,25	88088 64800	11502 911	0,80 0,01	324 5
		Итого по разделу: Контроль качества								1009580
		Раздел: СМЕТА 02-01-02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С130804-1 226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	116,63	466,00	--	54350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм (футляр)	км	0,52	96708,90	47796,27	49902	24663	286,00	148
					48375,00	12572,33	24962	6487	49,07	25
41.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	0,52	313,94	0,42	162	--	0,90	0
					156,38	0,16	81	--	0,00	0
42.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	0,08	111941,01	60473,38	8396	4536	306,00	23
					51300,00	16165,35	3848	1212	63,72	5
43.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 315 мм	м	0,08	439,99	0,69	33	--	0,91	0
					159,30	0,27	12	--	0,00	0
44.	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	11082,00	5,94	--	65827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151601-5 87	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	11,08	76339,00	--	845989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90гр. 100 SDR 11 DN 63	шт.	1,00	274,46	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90гр. 100 SDR 11 DN 90	шт.	1,00	732,23	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод седловой полиэтиленовый ПЭ100 SDR 11 DN 63х32 мм	шт.	213,00	2692,54	--	573511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 32 мм	шт.	15,00	323,34	--	4850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 125 мм	шт.	18,00	1822,03	--	32797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11 DN 160 мм	шт.	30,00	2381,42	--	71443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПЭ DN 63 мм	шт.	19,00	13094,31	--	248792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок из трубы РЕ100 ГАЗ SDR11 32	шт.	231,00	633,76	--	146399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130804-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	307,23	66,00	--	20277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТПрайс-лист	Отвод 90 гр РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32	шт.	231,00	185,07	--	42751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТПрайс-лист	Переходник ПЭ/СТАЛЬ РЕ100 ГАЗ SDR11, Дн32х25	шт.	231,00	401,56	--	92760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	ТПрайс-лист	Переход ПЭ/сталь, Дн32х25	шт.	231,00	392,48	--	90663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	462,00	157,00	--	72534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dу 20 мм	шт	231,00	446,00	--	103026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкафной газорегуляторный пункт на двух абонентов РВ-1212	шт.	4,00	47383,93	--	189536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 02-01-02								2726867
ИТОГО:							32373177	2353070		4178
							766107	474937		2409

Накладные расходы :

На монтажные работы	238323
На общестроительные работы	1207717
Всего накладных расходов:	1446040
Итого с накладными	33819217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости	- 6 %	626683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		34445900
Итого с временными	- 1,5 %	34611971
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	34743449
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	34788399
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	34935869
Пересчет в текущих ценах	К=2,493075	8709741
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	1741955
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		88839696
Налог на добавленную стоимость	12 %	10660764
Итого с НДС		**99500460**

ЗАКАЗЧИК: **ТЕХНАДЗОР:** **ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель отдела **ТОО «ADI SAN»** **Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»**

КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ **Нуржанов М.М.** _____ **Сембаев Е.Н.** _____ **Джубунусов Е.У.**

Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**

Договор: **№ 23 от 15 июня 2016 года**

разнесено

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от **08 декабря 2016 года**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель
1	**"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения"**	**32 883 300,00**	**32 883 300,00**				**32 883 300,00**	**32 883 300,00**		
	в том числе НДС 12%	3 523 210,71	3 523 210,71				3 523 210,71			
	Погашение аванса	**9 864 990,00**	**9 864 990,00**				**9 864 990,00**			
	в том числе НДС 12%	1 056 963,20	1 056 963,21				1 056 963,21			
	ИТОГО к оплате без НДС	**20 552 062,50**	**20 552 062,50**				**20 552 062,50**			
	НДС 12%	2 466 247,50	2 466 247,50				2 466 247,50			
	Всего к оплате	**23 018 310,00**	**23 018 310,00**				**23 018 310,00**			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

_____ **Нуржанов М.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО « AKBARS STROY Ltd.»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».

Договор: № 23 от 15 июня 2016 года

Наименование объекта: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения».

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 08 декабря 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1002,69	108,20	108,20	108491	108491	--	--
					--	21,64	--	21698	0,45	456
2.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	271,81	262,72	--	71409	--	1,85	502
					262,72	--	71409	--	--	--
3.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	614,05	23,67	22,86	14536	14037	0,01	3
					0,79	7,65	485	4697	0,03	17
4.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	307,03	1158,70	152,52	355757	46828	1,02	313
					153,68	57,15	47185	17547	0,28	86
5.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	315,12	122,18	--	38501	--	0,89	279
					122,18	--	38501	--	--	--
6.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1241,88	2,80	2,80	3483	3483	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,97	--	1208	0,00	4
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1241,88	21,55	4,52	26758	5608	0,11	134
					17,03	--	21149	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								618935
		Раздел: Трубопроводы ПЭ								
8.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	3,25	51202,26	20326,01	166561	66121	179,00	582
					30825,00	5353,43	100274	17415	20,64	67
9.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,43	78245,00	36133,62	34037	15718	247,00	107
					41850,00	9612,90	18205	4182	37,30	16
10.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,59	96708,90	47796,27	56575	27961	286,00	167
					48375,00	12572,33	28299	7355	49,07	29
11.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	3819,00	61,90	3,30	236396	12603	0,14	535
					23,00	0,40	87837	1528	0,00	9
12.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3819,00	26,40	3,10	100822	11839	0,11	420
					19,10	0,50	72943	1909	0,00	11
		Итого по разделу: Трубопроводы ПЭ								594390
		Раздел: Укладка футляров								
13.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,10	104944,76	54237,13	10494	5424	296,00	30
					49950,00	14426,10	4995	1443	56,71	6
		Итого по разделу: Укладка футляров								10494
		Раздел: Полиэтиленовые фасонные детали								
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	190,00	300,57	225,64	57108	42871	0,41	79
					69,53	58,98	13211	11206	0,23	43
15.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	17,00	440,21	332,43	7484	5651	0,61	10
					102,38	86,87	1740	1477	0,33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	599,00	300,57	225,64	180040	135157	0,41	248
					69,53	58,98	41648	35329	0,23	135
		Итого по разделу: Полиэтиленовые фасонные детали								244632
		Раздел: Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
17.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	100,00	1639,08	290,34	163908	29034	2,74	274
					486,00	110,25	48600	11025	0,53	53
		Итого по разделу: Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								163908
		Раздел: Предварительные испытания газопровода								
18.	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	км	8,76	247582,57	204102,44	2169814	1788754	113,00	990
					21375,00	27546,68	187330	241419	108,15	948
		Итого по разделу: Предварительные испытания газопровода								2169814
		Раздел: Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги								
19.	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	км	2,26	247582,57	204102,44	559289	461067	113,00	255
					21375,00	27546,68	48286	62228	108,15	244
		Итого по разделу: Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги								559289
		Раздел: Контроль качества								
20.	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром	шт	736,00	2275,29	1420,29	1674613	1045333	1,71	1259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/			357,75	535,50	263304	394128	3,43	2524
21.	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	736,00	217,50 160,00	28,40 2,25	160080 117760	20902 1656	0,80 0,01	589 10
		Итого по разделу: Контроль качества								1834693
		Раздел: СМЕТА 02-01-02								
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкафной газорегуляторный пункт на двух абонентов РВ-1212	шт.	39,00	47383,93 --	-- --	1847973 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 02-01-02								1847973
		ИТОГО:					8044129 1213161	3846884 837450		6777 4663

Накладные расходы :

На монтажные работы		263481
На общестроительные работы		2143121
Всего накладных расходов:		2406601
Итого с накладными		10450731

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		627044
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		11077775
Итого с временными	- 1,5 %	11243942
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	11375496
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	11420472
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	11545742
Пересчет в текущих ценах		28784401

		К=2,493075
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	575688
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		29360089,29
Налог на добавленную стоимость	12 %	3523210,71
Итого с НДС		32883300,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела

КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ Нуржанов М.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ADI SAN»

_____ Сембаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка"**

Договор: **Дополнительное соглашение № 1 от 31 июля 2017 года к договору № 23 от 15 июня 2016 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от **31 июля 2017 года**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель
1	**"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка"**	**468 833 000,00**	**140 000 000,00**				**140 000 000,00**	**140 000 000,00**		
	в том числе НДС 12%	50 232 107,14	15 000 000,00				15 000 000,00			
	Всего к оплате	**468 833 000,00**	**140 000 000,00**				**140 000 000,00**			

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о.руководителя отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Бабакулов Е.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Соколов Ю.В.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО « AKBARS STROY Ltd.»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка».
Договор: Дополнительное соглашение № 1 от 31 июля 2017 года к договору № 23 от 15 июня 2016 года
Наименование объекта: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка».

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 31 июля 2017 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-8 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15615,89	23,36	22,08	364775	344786	0,01	139
				1,28	5,56	19988	86799	0,02	301
2.	E0101-17-2 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7536,35	29,59	28,58	223033	215351	0,01	52
				0,99	9,56	7461	72066	0,04	264
3.	E010333-A15-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	12359,64	108,20	108,20	1337313	1337313	--	--
				--	21,64	--	267463	0,45	5617
4.	E0101-17-1 Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7536,35	23,67	22,86	178400	172281	0,01	42
				0,79	7,65	5954	57653	0,03	211
5.	E0123-1-1 Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3768,19	1158,70	152,52	4366205	574725	1,02	3844
				153,68	57,15	579096	215352	0,28	1051
6.	E0101-166 Засыпка вручную траншей, пазух	м3	3038,94	122,18	--	371297	--	0,89	2689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	котлованов и ям в грунтах 1 группы								
					122,18	--	371297	--	--	--
7.	С143008-92	Песок природный	м3	3476,50	775,00	--	2694284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	15615,89	2,80	2,80	43799	43799	--	--
					--	0,97	--	15196	0,00	50
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	15615,89	21,55	4,52	336461	70522	0,11	1687
					17,03	--	265939	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								9915567
		Раздел: Разборка и восстановление гравийного покрытия								
10.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	242,00	66,75	51,25	16154	12403	0,12	28
					15,50	9,62	3751	2328	0,04	9
11.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, 15 см	м2	550,00	151,98	17,83	83589	9804	0,04	23
					6,41	5,07	3526	2787	0,02	10
		Итого по разделу: Разборка и восстановление гравийного покрытия								99744
		Раздел: Опознавательные знаки								
12.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	195,00	747,86	146,19	145833	28507	3,20	624
					506,25	28,22	98719	5502	0,11	21
13.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,31	1347,25	--	420	--	2,99	1
					477,00	--	149	--	--	--
14.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	21,84	6775,13	260,48	147969	5689	3,94	86
					614,25	89,46	13415	1954	0,35	8
15.	С11011-8518	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	195,00	2626,00	--	512070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТС11041-9	Стойки металлические	шт	195,00	1081,41	--	210875	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опознавательные знаки								1017167
		Раздел: Опоры под газопровод из труб 89х3 Н=2,2м - 2 шт								
17.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,20	402,75	--	483	--	2,80	3
					402,75	--	483	--	--	--
18.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,76	134,10	--	102	--	0,97	1
					134,10	--	102	--	--	--
19.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	0,44	112,50	--	50	--	0,83	0
					112,50	--	50	--	--	--
20.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,77	45,00	45,00	35	35	--	--
					--	9,00	--	7	0,19	0
21.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	6881,88	95,97	3441	48	4,90	2
					771,75	36,25	386	18	0,18	0
22.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,50	183,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,50	253,00	--	126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0109-17- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,03	4646,85	2285,57	150	74	9,35	0
					1579,50	617,13	51	20	2,34	0
25.	С12021-15 9	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	0,03	117700,00	--	3942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	0,97	21,80	0,05	21	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	6	--	0,00	0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,93	20,36	0,02	39	--	0,02	0
					4,16	--	8	--	--	--
		Итого по разделу: Опоры под газопровод из труб 89х3 Н=2,2м - 2 шт								8480
		Раздел: Опоры под газопровод из труб 108х3 Н=2,0м - 2 шт								
28.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,32	402,75	--	532	--	2,80	4
					402,75	--	532	--	--	--
29.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,82	134,10	--	110	--	0,97	1
					134,10	--	110	--	--	--
30.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	0,50	112,50	--	56	--	0,83	0
					112,50	--	56	--	--	--
31.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,88	45,00	45,00	39	39	--	--
					--	9,00	--	8	0,19	0
32.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,60	6881,88	95,97	4129	58	4,90	3
					771,75	36,25	463	22	0,18	0
33.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,60	183,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,60	253,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-17-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,05	4646,85	2285,57	238	117	9,35	0
					1579,50	617,13	81	32	2,34	0
36.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны,	т	0,05	117700,00	--	6267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		седла/								
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,54	21,80 5,81	0,05 0,02	33 9	-- --	0,03 0,00	0 0
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,07	20,36 4,16	0,02 --	63 13	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Опоры под газопровод из труб 108х3 Н=2,0м - 2 шт								11729
		Раздел: Трубопроводы сталь								
39.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием	км	1,10	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	133504 67568	54845 20718	336,00 91,99	370 101
40.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п1 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	29,00	1390,00 --	-- --	40310 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы сталь								173814
		Раздел: Трубопроводы ПЭ								
41.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	3,90	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	199689 120218	79271 20878	179,00 20,64	698 80
42.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	5851,70	231,00 --	-- --	1351743 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	0,46	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	27086 15214	11820 3134	194,00 26,38	89 12
44.	С130804-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	432,37	466,00 --	-- --	201484 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,20	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	11776 6615	5139 1363	194,00 26,38	39 5
46.	С130804-1	Труба полиэтиленовая для подачи	м	437,04	692,00	--	302432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	227	газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004			--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,21	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	14870 8505	6330 1682	236,00 31,06	50 7
48.	С130804-1-228	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	193,05	903,00 --	-- --	174324 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	0,09	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	8704 4354	4302 1132	286,00 49,07	26 4
50.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,09	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	8704 4354	4302 1132	286,00 49,07	26 4
51.	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	м	3649,16	61,90 23,00	3,30 0,40	225883 83931	12042 1460	0,14 0,00	511 8
52.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3831,75	26,40 19,10	3,10 0,50	101158 73186	11878 1916	0,11 0,00	421 11
		Итого по разделу: Трубопроводы ПЭ								2627853
		Раздел: Футляры под газопровод								
53.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,15	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	7680 4624	3049 803	179,00 20,64	27 3
54.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,03	58791,69 33075,00	25695,31 6813,45	1764 992	771 204	194,00 26,38	6 1
55.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	187,80	244,98 146,93	0,28 0,11	46006 27593	53 21	0,84 0,00	159 0
56.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	16,00	770,63 301,50	-- --	12330 4824	-- --	1,80 --	29 --
57.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,01	78005,00 41850,00	36133,62 9612,90	780 418	361 96	247,00 37,30	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	0,01	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	967 484	478 126	286,00 49,07	3 0
59.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 200 мм	м	36,50	313,94 156,38	0,42 0,16	11459 5708	15 6	0,90 0,00	33 0
60.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	24,00	2017,57 393,75	1,57 --	48422 9450	38 --	2,36 --	57 --
61.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,01	96338,90 48375,00	47796,27 12572,33	963 484	478 126	286,00 49,07	3 0
62.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,02	104354,76 49950,00	54237,13 14426,10	2087 999	1085 289	296,00 56,71	6 1
63.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	км	0,02	111941,01 51300,00	60473,38 16165,35	2239 1026	1209 323	306,00 63,72	6 1
64.	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	34,30	391,72 159,30	0,60 0,23	13436 5464	21 8	0,91 0,00	31 0
		Итого по разделу: Футляры под газопровод								148133
		Раздел: Полиэтиленовые фасонные детали								
65.	Е0122-34-1	Установка заглушек	шт	30,00	300,57 69,53	225,64 58,98	9017 2086	6769 1769	0,41 0,23	12 7
66.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	20,00	300,57 69,53	225,64 58,98	6011 1391	4513 1180	0,41 0,23	8 5
67.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	651,00	300,57 69,53	225,64 58,98	195670 45264	146890 38396	0,41 0,23	270 147
68.	С130804-5370	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	139,00	208,00 --	-- --	28912 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Полиэтиленовые фасонные детали								239610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
69.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	13,87	1067,70	97,07	14811	1347	0,78	11
					112,50	36,00	1561	499	0,18	2
70.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	232,12	4911,65	100,65	1140091	23363	0,97	225
					146,25	38,03	33948	8828	0,19	43
71.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	232,12	89,00	--	20659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	228,03	245,44	3,82	55967	871	0,21	48
					37,35	1,44	8517	328	0,01	2
		Итого по разделу: Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								1231528
		Раздел: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-63мм - 51 шт(ОСТАТОК 16 ШТ.)								
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	2,00	4962,79	66,01	9926	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
74.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	16,00	382,00	24,15	6112	386	1,03	16
					171,90	8,83	2750	141	0,04	1
75.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,56	15100,00	--	8456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,17	175710,10	1826,10	30560	318	42,70	7
					8100,00	690,75	1409	120	3,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Ц0112-816 -2	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	16,00	597,40 576,00	15,50 4,50	9558 9216	248 72	4,00 0,03	64 0
78.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм	шт	16,00	17627,16 --	-- --	282035 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	32,00	300,57 69,53	225,64 58,98	9618 2225	7220 1887	0,41 0,23	13 7
80.	С130804-5372	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	335,00 --	-- --	10720 --	-- --	-- --	-- --
81.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	16,00	1728,00 1337,00	181,00 29,30	27648 21392	2896 469	7,00 0,17	112 3
82.	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор	шт	16,00	7043,03 --	-- --	112689 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,16	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	39679 10044	7902 2985	312,70 91,12	50 15
84.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,02	10146,67 1282,50	241,10 91,08	162 21	4 1	8,06 0,44	0 0
85.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	80,00	1158,70 153,68	152,52 57,15	92696 12294	12202 4572	1,02 0,28	82 22
		Итого по разделу: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-63мм - 51 шт(ОСТАТОК 16 ШТ.)								639859
		Раздел: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-110мм - 3 шт(ОСТАТОК 1 ШТ)								
86.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм	шт	1,00	28369,17 --	-- --	28369 --	-- --	-- --	-- --
87.	С130804-5	Муфта полиэтиленовая	шт.	2,00	807,00	--	1614	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	376	электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
88.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Монтажный набор	шт	1,00	7043,03 --	-- --	7043 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-110мм - 3 шт(ОСТАТОК 1 ШТ)								37026
		Раздел: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-180мм - 3 шт(ОСТАТОК 1 ШТ)								
89.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,13	4962,79 195,75	66,01 24,93	620 24	8 3	1,35 0,12	0 0
90.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	382,00 171,90	24,15 8,83	382 172	24 9	1,03 0,04	1 0
91.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	15100,00 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1910 88	20 8	42,70 3,37	0 0
93.	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	шт	1,00	777,30 745,00	24,00 6,80	777 745	24 7	5,00 0,04	5 0
94.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кран полиэтиленовый диаметром 180 мм	шт	1,00	131640,48 --	-- --	131640 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	0,41 0,23	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	С130804-5 380	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	2165,00 --	-- --	4330 --	-- --	-- --	-- --
97.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	1,00	1728,00 1337,00	181,00 29,30	1728 1337	181 29	7,00 0,17	7 0
98.	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор	шт	1,00	7043,03 --	-- --	7043 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	2480 628	494 187	312,70 91,12	3 1
100.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	10146,67 1282,50	241,10 91,08	10 1	-- --	8,06 0,44	0 0
101.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,00	1158,70 153,68	152,52 57,15	4635 615	610 229	1,02 0,28	4 1
		Итого по разделу: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-180мм - 3 шт(ОСТАТОК 1 ШТ)								156686
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 225 мм из земли - 2шт								
102.	Е0122-33-2	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 150-200 мм	т	0,19	95357,36 4950,00	3488,98 1318,50	17667 917	646 244	32,70 6,44	6 1
103.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	884 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	0,41 0,23	2 1
105.	С130804-1 233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,70	2899,00 --	-- --	7827 --	-- --	-- --	-- --
106.	С130804-1 235	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ	м	0,60	4494,00	--	2696	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SDR 11 - 280X25,4 СТ РК ИСО 4437-2004			--	--	--	--	--	--
107.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	2,60	3560,00 --	-- --	9256 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130804-2792	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	5065,00 --	-- --	10130 --	-- --	-- --	-- --
109.	СПРАЙС-ЛИСТ	Переходник ПЭ-ВП/сталь Ду 225	шт	2,00	6833,93 --	-- --	13668 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	1158,70 153,68	152,52 57,15	70 9	9 3	1,02 0,28	0 0
111.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,001	794022,84 62100,00	104398,81 39438,00	1588 124	209 79	357,00 192,61	1 0
112.	Е0122-25-7	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 225 мм	км	0,001	415223,98 8775,00	77597,48 29313,00	830 18	155 59	47,40 143,17	0 0
113.	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	м	2,00	152,29 25,65	38,87 14,69	305 51	78 29	0,15 0,07	0 0
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 225 мм из земли - 2шт								66724
		Раздел: Пункты учета для абонентов								
114.	ТПрайс	Шкафной газорегуляторный пункт на двух абонентов РВ-1212	шт	32,00	46746,70 --	-- --	1495894 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пункты учета для абонентов								1495894
		Раздел: Газорегуляторные пункты								
115.	ТПрайс	ГРПШ-07-1У1	шт	5,00	152343,55 --	-- --	761718 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Газорегуляторные пункты								761718
		Раздел: Узел установки пунктов учета для абонентов								
116.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	128,00	402,75 402,75	-- --	51550 51550	-- --	2,80 --	358 --
117.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,70	134,10 134,10	-- --	2239 2239	-- --	0,97 --	16 --
118.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	111,30	6881,88 771,75	95,97 36,25	765953 85896	10681 4035	4,90 0,18	545 20
119.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	13,99	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	242842 175670	30660 1417	73,60 0,49	1030 7
120.	С12021-22 5	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	т	13,99	134700,00 --	-- --	1884722 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0115-172 -3	Масляная окраска площадки,ограждения,опор,лестниц количество окрасок 2	м2	795,00	100,70 60,30	0,07 0,02	80053 47938	56 16	0,37 0,00	293 0
		Итого по разделу: Узел установки пунктов учета для абонентов								3027360
		Раздел: Предварительное пневматическое испытание газопровода								
122.	Е0125-120 -2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	км	7,10	247582,57 21375,00	204102,44 27546,68	1757836 151762	1449127 195581	113,00 108,15	802 768
123.	Е0125-122 -6	Контроль качества сварных соединенийтрубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	284,00	2275,29 357,75	1420,29 535,50	646182 101601	403362 152082	1,71 3,43	486 974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного классас двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 300 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	284,00	217,50 160,00	28,40 2,25	61770 45440	8066 639	0,80 0,01	227 4
		Итого по разделу: Предварительное пневматическое испытание газопровода								2465789
		Раздел: Пневматическое испытание газопровода								
125.	Е0125-120 -2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	км	17,50	247582,57 21375,00	204102,44 27546,68	4332695 374062	3571793 482067	113,00 108,15	1978 1893
		Итого по разделу: Пневматическое испытание газопровода								4332695
	ИТОГО:						28457372 3011609	8706108 1681116		18509 11710

Накладные расходы :

На монтажные работы	223879
На общестроительные работы	9060210
На металломонтажные работы	159543
На сантехнические работы	18271
Всего накладных расходов:	9461903
Итого с накладными	37919275

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		2275156
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		40194431
Итого с временными	- 1,5 %	40797348
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	41274677
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	41439776
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	41854173
Пересчет в текущих ценах	К=2,928	122549020
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	2450980
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**125000000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость					12 %	15000000		
		Итого с НДС						140000000		

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о.руководителя отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

_____ Бабакулов Е.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ADI SAN»

_____ Сембаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Соколов Ю.В.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка"**

Договор: **Дополнительное соглашение № 1 от 31 июля 2017 года к договору № 23 от 15 июня 2016 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от **29 августа 2017 года**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель
1	**"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка"**	**499 132 733,00**	**170 299 733,00**				**30 299 733,00**	**30 299 733,00**		
	в том числе НДС 12%	53 478 507,1	18 246 400,0				3 246 400,0			
	Всего к оплате	**499 132 733,00**	**170 299 733,00**				**30 299 733,00**			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Нуржанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Соколов Ю.В.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО « AKBARS STROY Ltd.»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка».
Договор: Дополнительное соглашение № 1 от 31 июля 2017 года к договору № 23 от 15 июня 2016 года
Наименование объекта: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка».

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 29 августа 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление гравийного покрытия								
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, 15 см	м2	550,00	151,98	17,83	83589	9804	0,04	23
					6,41	5,07	3526	2787	0,02	10
		Итого по разделу: Разборка и восстановление гравийного покрытия								83589
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
2.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	30,00	408,11	169,61	12243	5088	1,55	47
					238,50	4,07	7155	122	0,01	0
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	60,00	942,26	68,13	56536	4088	0,14	9
					21,38	12,76	1283	766	0,04	3
4.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	600,00	156,33	34,29	93796	20574	0,04	24
					6,01	8,79	3606	5277	0,03	18
5.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции70-120 мм, на	м2	600,00	109,56	13,67	65734	8205	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2			1,00	4,01	600	2406	0,01	8
6.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	54,00	27,10	--	1463	--	0,11	6
					5,42	--	293	--	--	--
7.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	54,00	45,00	--	2430	--	0,19	10
					9,00	--	486	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								232203
		Раздел: Опознавательные знаки								
8.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	200,00	747,86	146,19	149572	29238	3,20	640
					506,25	28,22	101250	5643	0,11	22
9.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,32	1347,25	--	431	--	2,99	1
					477,00	--	153	--	--	--
10.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	22,40	6775,13	260,48	151763	5835	3,94	88
					614,25	89,46	13759	2004	0,35	8
11.	С11011-85 18	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	200,00	2626,00	--	525200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТС11041-9 1	Стойки металлические	шт	200,00	1081,41	--	216282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опознавательные знаки								1043248
		Раздел: Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
13.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	350,00	1639,08	290,34	573678	101619	2,74	959
					486,00	110,25	170100	38587	0,53	186
14.	ТС131201-1	Ковер	шт	250,00	2755,88	--	688971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								1262649
		Раздел: Пункты учета для абонентов								
15.	Е0119-4-1	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	200,00	5655,02	286,52	1131004	57304	11,20	2240
					1917,00	108,00	383400	21600	0,52	104
16.	Е0124-110 -1	Установка продувочной газовой свечи диаметром 25х2,5 мм	свеча	500,00	1082,06	28,48	541030	14240	0,63	315
					112,50	11,25	56250	5625	0,05	25
		Итого по разделу: Пункты учета для абонентов								1672034
		Раздел: Пневматическое испытание газопровода								
17.	Е0125-120 -2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	км	9,30	247582,57	204102,44	2302518	1898153	113,00	1051
					21375,00	27546,68	198788	256184	108,15	1006
		Итого по разделу: Пневматическое испытание газопровода								2302518
ИТОГО:							6596240	2154148		5416
							940649	341001		1389
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1093736		
		На сантехнические работы						518400		
		Всего накладных расходов:						1612136		
		Итого с накладными						8208376		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						492503		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8700879		
		Итого с временными					- 1,5 %	8831392		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	8934719		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	8970045		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	9058359		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах	К=2,928	26522875
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	530458
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		27053333
Налог на добавленную стоимость	12 %	3246400
Итого с НДС		**30299733**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

Нуржанов М.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ADI SAN»

Сембаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Соколов Ю.В.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка"**

Договор: **Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017 года к договору № 23 от 15 июня 2016 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от **08 декабря 2017 года**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель
1	**"Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка"**	**504 141 085,00**	**175 308 085,00**				**5 008 352,00**	**5 008 352,00**		
	в том числе НДС 12%	54 015 116,3	18 783 009,1				536 609,1			
	Удержание 5% гарантийного взноса	**250 418,00**	**250 418,00**				**250 418**			
	Всего к оплате	**503 890 667,40**	**175 057 667,40**				**4 757 934**			
	в том числе НДС 12%	53 988 285,79	18 756 178,65				509 778,69			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Амантаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубунусов Е.У.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО « AKBARS STROY Ltd.»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка».
Договор: Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017 года к договору № 23 от 15 июня 2016 года
Наименование объекта: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка».

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 08 декабря 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пункты учета для абонентов								
1.	E0119-4-1	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	134,00	5655,02	286,52	757773	38394	11,20	1501
					1917,00	108,00	256878	14472	0,52	70
2.	E0124-110 -1	Установка продувочной газовой свечи диаметром 25х2,5 мм	свеча	160,00	1082,06	28,48	173130	4557	0,63	101
					112,50	11,25	18000	1800	0,05	8
		Итого по разделу: Пункты учета для абонентов								930902
		Раздел: Газорегуляторные пункты								
3.	E0119-4-1	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	5,00	5655,02	286,52	28275	1433	11,20	56
					1917,00	108,00	9585	540	0,52	3
4.	E0124-110 -1	Установка продувочной газовой свечи диаметром 25х2,5 мм	свеча	5,00	1082,06	28,48	5410	142	0,63	3
					112,50	11,25	562	56	0,05	0
5.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	446,00 --	-- --	2230 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Газорегуляторные пункты								38283

ИТОГО:			969185 286296	44722 16947	1668 81
Накладные расходы :				
На общестроительные работы				26544
На сантехнические работы				362016
Всего накладных расходов:				388560
Итого с накладными				1357745
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %				81465
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1439210
Итого с временными		- 1,5 %		1460798
Итого с зимними удорожаниями		- 1,17 %		1477889
Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 0,4 %		1483732
Итого с затратами на выслугу лет		- 1 %		1497288
Пересчет в текущих ценах		К=2,928	4384061	
Налоги, сборы, обязательные платежи		2 %	87681	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			4474883	
Налог на добавленную стоимость		12 %	536609	
Итого с НДС			**5008352**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

Амайтаев Е.Е.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ADI SAN»

Сембаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубунусов Е.У.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО « AKBARS STROY Ltd.»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка».
Договор: Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017 года к договору № 23 от 15 июня 2016 года
Наименование объекта: «Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в жилом массиве в конце улицы Сулейманова в городе Тараз. Наружные сети газоснабжения.Корректировка».

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 08 декабря 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-1419,63	23,36	22,08	-33161	-31344	0,01	-13
					1,28	5,56	-1817	-7891	0,02	-27
2.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	-685,12	29,59	28,58	-20276	-19577	0,01	-5
					0,99	9,56	-678	-6551	0,04	-24
3.	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	-1123,60	108,20	108,20	-121574	-121574	--	--
					--	21,64	--	-24315	0,45	-511
4.	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	-685,12	23,67	22,86	-16218	-15662	0,01	-4
					0,79	7,65	-541	-5241	0,03	-19
5.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	-342,56	1158,70	152,52	-396924	-52247	1,02	-349
					153,68	57,15	-52645	-19577	0,28	-96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	-276,27	122,18	--	-33755	--	0,89	-244
					122,18	--	-33755	--	--	--
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	-316,05	775,00	--	-244939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	-1419,63	2,80	2,80	-3982	-3982	--	--
					--	0,97	--	-1381	0,00	-5
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	-1419,63	21,55	4,52	-30587	-6411	0,11	-153
					17,03	--	-24176	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								-901416
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
10.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	30,00	408,11	169,61	12243	5088	1,55	47
					238,50	4,07	7155	122	0,01	0
11.	Е0127-14- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	60,00	942,26	68,13	56536	4088	0,14	9
					21,38	12,76	1283	766	0,04	3
12.	Е0127-26- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	600,00	156,33	34,29	93796	20574	0,04	24
					6,01	8,79	3606	5277	0,03	18
13.	Е0127-26- 3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	600,00	109,56	13,67	65734	8205	0,01	4
					1,00	4,01	600	2406	0,01	8
14.	Е0127-53- 3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1200,00	481,49	15,35	577785	18422	0,03	40
					5,94	5,06	7128	6072	0,02	21
15.	Е0127-54- 1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1200,00	115,47	--	138569	--	0,00	0
					0,02	--	24	--	--	--
16.	С01031-А2	Погрузка мусора строительного при	т	54,00	27,10	--	1463	--	0,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1	автомобильных перевозках			5,42	--	293	--	--	--
17.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	54,00	45,00 9,00	-- --	2430 486	-- --	0,19 --	10 --
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								948557
		Раздел: Трубопроводы сталь								
18.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием	км	0,53	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	64325 32555	26425 9982	336,00 91,99	178 49
19.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	160329,25 82575,00	60626,12 22902,75	2405 1239	909 344	442,00 111,85	7 2
20.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	199804,17 86400,00	95036,29 35901,00	2997 1296	1426 539	458,00 175,34	7 3
21.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	3,00	405,40 227,25	16,15 6,75	1216 682	48 20	1,36 0,03	4 0
22.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	6,00	118,85 96,75	16,47 --	713 580	99 --	0,46 --	3 --
23.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	1,40 0,03	3 0
24.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43 126,00	21,43 --	626 504	86 --	0,60 --	2 --
25.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	шт	29,00	242,08 144,00	6,95 2,25	7020 4176	202 65	0,88 0,01	26 0
26.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,30	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	17665 9922	7709 2044	194,00 26,38	58 8
27.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	2,12	96708,90	47796,27	204733	101185	286,00	605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					48375,00	12572,33	102410	26616	49,07	104
28.	Ц0108-472 -2	Укладка сигнальной ленты	м	912,29	61,90	3,30	56471	3011	0,14	128
					23,00	0,40	20983	365	0,00	2
29.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	957,94	26,40	3,10	25290	2970	0,11	105
					19,10	0,50	18297	479	0,00	3
		Итого по разделу: Трубопроводы сталь								384282
		Раздел: Футляры под газопровод								
30.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	0,02	111941,01	60473,38	1679	907	306,00	5
					51300,00	16165,35	770	242	63,72	1
31.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 315 мм	м	13,50	439,99	0,69	5940	9	0,91	12
					159,30	0,27	2151	4	0,00	0
		Итого по разделу: Футляры под газопровод								7619
		Раздел: Полиэтиленовые фасонные детали								
32.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
33.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
		Итого по разделу: Полиэтиленовые фасонные детали								5110
		Раздел: Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
34.	ТС131201-1	Ковер	шт	100,00	2755,88	--	275588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	3,47	1067,70	97,07	3705	337	0,78	3
					112,50	36,00	390	125	0,18	1
36.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	58,03	4911,65	100,65	285023	5841	0,97	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					146,25	38,03	8487	2207	0,19	11
37.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	58,03	89,00 --	-- --	5165 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	57,01	245,44 37,35	3,82 1,44	13993 2129	218 82	0,21 0,01	12 0

Итого по разделу: Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота 583473

Раздел: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-110мм

39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,13	4962,79 195,75	66,01 24,93	620 24	8 3	1,35 0,12	0 0
40.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	382,00 171,90	24,15 8,83	382 172	24 9	1,03 0,04	1 0
41.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,04	15100,00 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1910 88	20 8	42,70 3,37	0 0
43.	Ц0112-816-2	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	597,40 576,00	15,50 4,50	597 576	15 4	4,00 0,03	4 0
44.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	0,41 0,23	1 0
45.	Ц0112-110	Привод одинарный ручной с чугунной	компл	1,00	1728,00	181,00	1728	181	7,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1			1337,00	29,30	1337	29	0,17	0
46.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	312,70	3
					62775,00	18657,00	628	187	91,12	1
47.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	210146,67	241,10	10	--	8,06	0
					1282,50	91,08	1	--	0,44	0
48.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,00	1158,70	152,52	4635	610	1,02	4
					153,68	57,15	615	229	0,28	1
		Итого по разделу: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-110мм								13492
		Раздел: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-225мм								
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,38	4962,79	66,01	1861	25	1,35	1
					195,75	24,93	73	9	0,12	0
50.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	3,00	382,00	24,15	1146	72	1,03	3
					171,90	8,83	516	26	0,04	0
51.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,11	15100,00	--	1586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	5730	60	42,70	1
					8100,00	690,75	264	23	3,37	0
53.	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	шт	3,00	777,30	24,00	2332	72	5,00	15
					745,00	6,80	2235	20	0,04	0
54.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых отводов,	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	колен, патрубков, переходов			69,53	58,98	417	354	0,23	1
55.	Ц0112-110 5-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	3,00	1728,00 1337,00	181,00 29,30	5184 4011	543 88	7,00 0,17	21 1
56.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	7440 1883	1482 560	312,70 91,12	9 3
57.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	210146,67 1282,50	241,10 91,08	30 4	1 --	8,06 0,44	0 0
58.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	12,00	1158,70 153,68	152,52 57,15	13904 1844	1830 686	1,02 0,28	12 3
		Итого по разделу: Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-225мм								41017
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли								
59.	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,02	87211,77 4792,50	3066,14 1158,75	2006 110	71 27	31,20 5,66	1 0
60.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1030 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	29,00	300,57 69,53	225,64 58,98	8716 2016	6544 1710	0,41 0,23	12 7
62.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,87	1158,70 153,68	152,52 57,15	1008 134	133 50	1,02 0,28	1 0
63.	Е0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,02	332982,91 39600,00	34175,21 12910,50	6660 792	684 258	228,00 63,05	5 1
64.	Е0122-25-4	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,02	195087,58 17662,50	16104,83 6084,00	3902 353	322 122	100,10 29,71	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	м	15,90	152,29	38,87	2421	618	0,15	2
					25,65	14,69	408	234	0,07	1
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли								25743
		Раздел: Пункты учета для абонентов								
66.	Е0119-4-1	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	196,00	5655,02	286,52	1108384	56158	11,20	2195
					1917,00	108,00	375732	21168	0,52	102
67.	Е0124-110-1	Установка продувочной газовой свечи диаметром 25х2,5 мм	свеча	355,00	1082,06	28,48	384131	10110	0,63	224
					112,50	11,25	39938	3994	0,05	18
		Итого по разделу: Пункты учета для абонентов								1492515
		Раздел: Узел установки ГРПШ								
68.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,00	402,75	--	4833	--	2,80	34
					402,75	--	4833	--	--	--
69.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,60	134,10	--	1019	--	0,97	7
					134,10	--	1019	--	--	--
70.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,40	6881,88	95,97	16517	230	4,90	12
					771,75	36,25	1852	87	0,18	0
71.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,29	17355,77	2191,28	5005	632	73,60	21
					12555,00	101,25	3621	29	0,49	0
72.	С12021-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	т	0,29	134700,00	--	38847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0115-172-3	Масляная окраска площадки,ограждения,опор,лестниц количество окрасок 2	м2	7,50	100,70	0,07	755	1	0,37	3
					60,30	0,02	452	--	0,00	0
		Итого по разделу: Узел установки ГРПШ								66977
		Раздел: Ограждение ГРПШП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	У1-32-11	Ограда металлическая из сетки, натянутойна уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	м	60,00	1640,52	104,20	98431	6252	0,46	28
					76,23	34,12	4574	2047	0,17	10
75.	У1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутойна уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	м	60,00	1470,67	2,57	88240	154	1,00	60
					172,84	0,79	10370	47	0,00	0
76.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	5,00	4487,91	6,87	22440	34	3,20	16
					547,94	1,87	2740	9	0,01	0
77.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	5,00	583,00	--	2915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	У51-52-4	Врезка муфтой в действующие газопроводы давлением свыше 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 400 мм	врезка	1,00	23577,92	5604,60	23578	5605	27,88	28
					7332,52	1837,20	7333	1837	8,97	9
		Итого по разделу: Ограждение ГРПШП								235604

ИТОГО:

	2902972	55621	3328
	586284	27790	-284

Накладные расходы :

На монтажные работы	45588
На общестроительные работы	313901
На металломонтажные работы	15135
На сантехнические работы	598703
Всего накладных расходов:	973327
Итого с накладными	3876299

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		232578
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4108877
Итого с временными	- 1,5 %	4170511
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	4219306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	4236183		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	4278545		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,928	12527579		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	250551		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12778130		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1533376		
		Итого с НДС						**14311506**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ «Отдел строительства города Тараз»

Аманжаев Е.Е.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ADI SAN»

Сембаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубунусов Е.У.