Заказчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д №67 по ул.Тулебаева.Скорректирована по замечаниям.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
от август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2020/8/22	06.16.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д №67 по ул.Тулебаева.Скорректирована по замечаниям.	6 268 068	5 596 490							671 579	6 268 068

Заказчик: Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" Разимбеков Б.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель Директора ТОО ""Beibarys Building"" Отегенов К.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Beibarys Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д №67 по ул.Тулебаева.Скорректирована по замечаниям.**

(наименование, адрес)

Объект **Канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д №67**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2020/08/22** от **16.06.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 8. Земляные работы.				
1	**1**	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**142,600**	**426,72**	**60851**
			Накладные расходы			***74,92***	***10683***
			Сметная прибыль			***31,61***	***4507***
2	**2**	**1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**44,900**	**666,63**	**29932**
			Накладные расходы			***117,03***	***5255***
			Сметная прибыль			***49,38***	***2217***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,200**	**7884,56**	**33115**
			Накладные расходы			***3056,03***	***12835***
			Сметная прибыль			***584,04***	***2453***
4	**4**	**1101-0205-0702 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	**м3 грунта**	**6,300**	**8749,85**	**55124**
			Накладные расходы			***3268,38***	***20591***
			Сметная прибыль			***648,14***	***4083***
5	**5**	**1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**233,500**	**7556,03**	**1764334**
			Накладные расходы			***2928,70***	***683850***
			Сметная прибыль			***559,71***	***130691***
6	**6**	**1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**45,100**	**10904,73**	**491803**
			Накладные расходы			***4226,64***	***190621***
			Сметная прибыль			***807,76***	***36430***
7	**7**	**1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**63,500**	**7884,56**	**500669**
			Накладные расходы			***3056,03***	***194058***
			Сметная прибыль			***584,04***	***37087***
8	**8**	**1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,900**	**11378,85**	**146787**
			Накладные расходы			***4410,41***	***56894***
			Сметная прибыль			***842,88***	***10873***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Уширения под колодцы	м3 грунта	4,600	8749,85	40249
			Накладные расходы			*3268,38*	*15035*
			Сметная прибыль			*648,14*	*2981*
10	10	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	312,100	416,88	130110
			Накладные расходы			*73,21*	*22848*
			Сметная прибыль			*30,88*	*9638*
11	11	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	58,000	533,33	30933
			Накладные расходы			*93,63*	*5430*
			Сметная прибыль			*39,51*	*2291*
12	12	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	996,380	560,52	558491
			Сметная прибыль			*41,52*	*41370*
13	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 1-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	383,400	32,86	12599
			Накладные расходы			*8,21*	*3147*
			Сметная прибыль			*2,43*	*933*
14	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	121,300	2000,05	242606
			Накладные расходы			*775,21*	*94033*
			Сметная прибыль			*148,15*	*17971*
15	15	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ	м3	121,300	1975,32	239606
			Сметная прибыль			*146,32*	*17749*
16	16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	172,100	56,00	9638
			Накладные расходы			*11,50*	*1979*
			Сметная прибыль			*4,15*	*714*
17	17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	172,100	1351,08	232521
			Сметная прибыль			*100,08*	*17224*
18	18	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	174,200	416,88	72621
			Накладные расходы			*73,21*	*12752*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*30,88*	*5379*
19	**19**	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**304,850**	**560,52**	**170875**
			Сметная прибыль			*41,52*	*12657*
20	**20**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Грунт 2 группы**	**м3 грунта**	**174,200**	**56,00**	**9756**
			Накладные расходы			*11,50*	*2003*
			Сметная прибыль			*4,15*	*723*
21	**21**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**174,200**	**323,60**	**56370**
			Накладные расходы			*106,86*	*18615*
			Сметная прибыль			*23,97*	*4176*
22	**22**	**1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**1053,300**	**914,86**	**963622**
			Накладные расходы			*211,98*	*223275*
			Сметная прибыль			*67,77*	*71379*
			Раздел: 9. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).				
23	**23**	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных подпорных стен**	**м3**	**0,520**	**24913,79**	**12955**
			Накладные расходы			*4370,56*	*2273*
			Сметная прибыль			*1845,47*	*960*
24	**24**	**1107-0105-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит перекрытий марки П10д-5**	**шт. сборных конструкций**	**3,000**	**21436,76**	**64310**
			Накладные расходы			*8131,09*	*24393*
			Сметная прибыль			*1587,91*	*4764*
25	**25**	**2104-0302-0245 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий**	**м3**	**0,240**	**82618,92**	**19829**
			Сметная прибыль			*6119,92*	*1469*
26	**26**	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5**	**м3**	**4,250**	**23256,82**	**98841**
			Накладные расходы			*3973,74*	*16888*
			Сметная прибыль			*1722,73*	*7322*
			Раздел: 10. Монтаж труб				
			Раздел: 11. Колодцы				
			Раздел: 12. Разные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 13. Переход №1 через ул.Айтеке би методом "прокола"-16,3м				
			ИТОГО:				**6048548**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**1617459,00**	
			Сметная прибыль			**448041,00**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6169519**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991				**6995612**
			Скидка подрядчика 20%				***5596489,6***
			НДС		**12 %**		**671578,752**
			Итого с НДС				**6268068,352**

Заказчик

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации)

Директор по строительству

Разимбеков Б.К

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО " "Beibarys Building"

(наименование организации)

Заместитель директора

Отегенов К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)