Заказчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.Скорректирована по замечаниям

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
от август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2020/8/16	06.16.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.Скорректирована по замечаниям	7 576 822	6 765 019							811 802	7 576 822

Заказчик: Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" Разимбеков Б.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель Директора ТОО ""Beibarys Building"" Отегенов К.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.Скорректирована по замечаниям**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/8/16** от **06.16.2020**
(наименование)

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая** работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 37. Земляные работы.										
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	107,35593	390,97	375,08	41973	40267	11	9824	55941	
						15,78	111,31	1694	11950		4144		
2	2	Е11-010102-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	77,02563	500,21	479,93	38529	36967	10	9015	51347	
						20,15	142,39	1552	10968		3804		
3	3	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,23301	4244,49	0	13722	0	0	9880	25491	
						4244,49	0	13722	0		1888		
4	4	Е11-010205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений-доработка	м3 грунта	1,29987	4833,33	1404,48	6283	1826	0	4248	11374	
						3428,85	1110,56	4457	1444		842		
5	5	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	14,93184	5870,33	0	87655	0	0	63112	162828	
						5870,33	0	87655	0		12061		
6	6	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	17,69823	4067,63	0	71990	0	0	51833	133728	
						4067,63	0	71990	0		9906		
7	7	Е11-010205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений-при пересечении с коммуникациями	м3 грунта	4,3329	4833,33	1404,48	20942	6085	0	14162	37912	
						3428,85	1110,56	14857	4812		2808		
8	8	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы и приямки, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,46612	6125,57	0	33483	0	0	24108	62198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		6125,57	0	33483	0		4607		
9	9	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы и приямки, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,63257	4244,49	0	32396	0	0	23325	60179	
				м3 грунта		4244,49	0	32396	0		4458		
10	10	Е11-010205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Уширения под колодцы и приямки	м3 грунта	5,682765	4833,33	1404,48	27467	7981	0	18573	49723	
						3428,85	1110,56	19485	6311		3683		
11	11	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,39796	400,2	383,94	8163	7832	3	1910	10879	
						16,12	113,92	329	2324		806		
12	12	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39,879345	312,8	300,07	12474	11966	4	2919	16625	
						12,63	89,05	504	3551		1231		
13	13	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	447,6377318	519		232324				250910	
14	14	Е11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале-вытесненный грунт	м3 грунта	160,500615	18,2	15,27	2921	2452	8	18586	4322	
						2,87	6,48	461	1040		1081		
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	52,29477	1076,68	0	56305	0	0	320	104592	
						1076,68	0	56305	0		40540		
16	16	С121-010401-0103	Песок для строительных работ	м3	52,29477	1829		95647		95647	7748	103299	
17	17	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	74,375895	40,36	40,36	3002	3002	0	7652	4165	
						0	15,97	0	1188		855		
18	18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	74,375895	1251		93044		93044	309	100488	
19	19	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	79,59204	312,8	300,07	24896	23883	8	7444	33181	
						12,63	89,05	1005	7088		5827		
20	20	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	139,28607	519		72289			2458	78073	
21	21	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Грунт 2 группы	м3 грунта	79,59204	40,36	40,36	3212	3212	0	5783	4457	
						0	15,97	0	1271		915		
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,59204	192,77	87,87	15343	6993	0	330	25756	
						104,9	43,51	8349	3463		8505		
23	23	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	441,815814	635,12	30,28	280604	13380	143331	1908	404199	
						280,42	14	123892	6184		93655		
			Итого по разделу: 37. Земляные работы.								29941	1791667	
			Раздел: 38. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).										
24	24	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных подпорных стен	м3	0,173316	18697,76	1458,56	3241	253	2223	757	4318	
						4412,83	389,99	765	68		320		
25	25	Е11-070105-0301 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит перекрытий марки П10д-5	шт. сборных конструкций	1	11717,76	1914,62	11718	1915	3366	8131	21437	
						6437,38	453,38	6437	453		1588		
26	26	С121-040302-0245	Плиты перекрытий	м3	0,079992	76499		6119		6119	490	6609	
27	27	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5	м3	1,073226	17560,35	1511,04	18846	1622	12943	4265	24960	
						3989,17	377,58	4281	405		1849		
			Итого по разделу: 38. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).									57324	
			Раздел: 39. Монтаж труб										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,36593	3299,18	180,53	24302	1330	13410	9890	36926	
						1298,15	58,02	9562	427		2735		
29	29	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0411626	811557,79	147418,59	33406	6068	1928	27097	65343	
						617298	47640,19	25410	1961		4840		
30	30	С123-011201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	74,1477845	7580		562040		562040		607003	
31	31	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км	0,0323968	3055705,9	1416263,93	98995	45882	2629	44963		
						1558283,1	479244,74	50483	15526		65349	177492	
32	32	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,526347	33490		1089307		1089307	13148		
												1176452	
33	33	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0323968	7681151,48	1294945,76	248845	41952	187397	87145		
						601788	356794,64	19496	11559		30744	301956	
34	34	Е11-290172-0102	Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение бетоном	м3 заполнения	4,83285	1893,46	268,92	9151	1300	0	22367		
						1624,55	0	7851	0		8636	19210	
35	35	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,83285	9578		46289		46289	1423		
												49992	
36	36	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	27091,31	0	27091	0	1436	3703		
			Итого по разделу: 39. Монтаж труб			25655,74	0	25656	0		25399	56690	
											4199		
			Раздел: 40. Колодцы									2491064	
37	37	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,002533	25736,85	8244,99	205960	65981	22267	145268	379326	
38	38	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010-лоток	м3	3,406326	14709,39	3626,74	117712	29023		28098		
						12427		42330		42330		45717	
39	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,0000001	15918		95508		95508	3386		
												103149	
40	40	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10971		21942		21942	7641		
												23697	
41	41	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	19370		38740		38740	1755		
												41839	
42	42	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18300		36600		36600	3099		
												39528	
43	43	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1773		5319		5319	2928		
												5745	
44	44	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22719		68157		68157	426		
												73610	
45	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,001221	731005,07	7155,75	893	9	791	5453		
						76279,28	1707,43	93	2		112	1085	
46	46	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0680599	544549		37062		37062	80		
												40027	
47	47	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,9996	187,25	2,92	749	12	567	2965		
						42,44	0,5	170	2		119	937	
48	48	Е11-130301-1409 #К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 4 раза	м2	3,9996	958,47	7,44	3833	30	3463	69		
						85,32	1,33	341	5		239	4398	
											326		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Обмазка битумом в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	37,849548	938,84 346,07	21,87 3,32	35535 13099	828 125	21608	12298 3827	51660	
			Итого по разделу: 40. Колодцы									810718	
			Раздел: 41. Разные работы										
50	50	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6,2343765	3474,19 2042,59	1431,6 653,85	21659 12734	8925 4076	0	18155 3185	43000	
51	51	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство	м2	62,343765	3188,39 147,35	275,63 81,76	198776 9186	17184 5097	172406	15426 17136	231338	
52	52	Е11-270701-0103 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см.	м2 покрытия	62,343765	1552,24 148,53	33,5 14,87	96773 9260	2088 927	85424	11002 8622	116397	
53	53	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	62,343765	1259,34 227,3	3,33 1,3	78512 14171	208 81	64133	15392 7512	101416	
54	54	Е11-270201-0701 Изм. и доп. вып.	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Демонтаж	м3 водосброса	0,0213312	33706,06 20711,59	12994,47 5373,16	719 442	277 115	0	601 106	1426	
55	55	Е11-270201-0701 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	0,0213312	80229,7 25889,49	16243,08 6716,45	1711 552	346 143	813	751 197	2660	
56	56	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,0213312	63506		1355		1355	108	1463	
57	57	Е11-230501-0104 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	м трубопровода	0,0073493	914,52 909,94	4,58 2,39	7 7	0 0	0	7 1	14	
58	58	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж	м3 конструкций колодца	8,002533	18292,7 11767,51	6525,19 2880,17	146388 94170	52218 23049	0	116046 20995	283429	
59	59	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	31,4345229	99		3112			249	3361	
60	60	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,4345229	519		16315			1305	17620	
			Итого по разделу: 41. Разные работы									802124	
			Раздел: 42. Переход через ул.Курмангазы методом "прокола"-14м										
61	61	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	19,83135	363,83 14,66	349,04 103,56	7215 291	6922 2054	3	1688 712	9615	
62	62	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	45,76209	284,37 11,48	272,79 80,95	13013 525	12483 3705	5	3046 1285	17344	
63	63	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	4,9995	3605,28 3605,28	0 0	18025 18025	0 0	0	12978 2480	33482	
64	64	Е11-050101-1211	Забивка двутавров №45 на глубину 8,5м для крепления рабочего котлована	т свай	4,26624	15274,04 6915,44	7749,11 2429,23	65163 29503	33060 10364	2600	39468 8370	113001	
65	65	Е11-050101-1312	Извлечение двутавра.	т извлеченных свай	4,26624	13813,21 4756,34	7953,5 2556,37	58930 20292	33932 10906	4707	30886 7185	97002	
66	66	Е11-290201-0601 Изм. и доп. вып. 16	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство	м2 забирки	9,59904	4884,52 2057,19	36,65 8,93	46887 19747	352 86	26788	21816 5496	74199	
67	67	Е11-290201-0601 Изм. и доп. вып. 16	Разборка забирки из досок	м2 забирки	9,59904	1675,07 1645,75	29,32 7,15	16079 15798	281 69	0	17453 2683	36214	
68	68	Е11-010205-1102 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	13,332	594,01 308,51	25,44 13,26	7919 4113	339 177	3467	3089 881	11889	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	6,666	284,37	272,79	1896	1818	1	444	2526	
						11,48	80,95	77	540		187		
70	70	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/доработка/	м3 грунта	1,6665	4326,34	0	7210	0	0	5191	13393	
						4326,34	0	7210	0		992		
71	71	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	3,16635	606,87	27,53	1922	87	1027	610	2734	
						254,92	12,72	807	40		203		
72	72	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	6,666	284,37	272,79	1896	1818	1	444	2526	
						11,48	80,95	77	540		187		
73	73	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	138,11952	519		71684				77419	
											5735		
74	74	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство	м2 покрытия	11,3322	2962,73	70,38	33574	798	28119	4510	41131	
						411	31,19	4658	353		3047		
75	75	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Разборка	м2 покрытия	11,3322	385,1	56,3	4364	638	0	3608	8610	
						328,8	24,95	3726	283		638		
76	76	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	78,92544	312,8	300,07	24688	23683	8	5778	32903	
						12,63	89,05	997	7028		2437		
77	77	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	138,11952	519		71684				77419	
											5735		
78	78	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	78,92544	40,36	40,36	3185	3185	0	907	4420	
						0	15,97	0	1260		327		
79	79	Е11-010201-0501	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими [illegible]	м3 уплотненного грунта	78,92544	192,77	87,87	15214	6935	0	8434	25540	
						104,9	43,51	8279	3434		1892		
80	80	Е11-221401-0214 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м	4,6662	17293,1	11915,44	80693	55600	495	56132	147771	
						5271,55	6879,37	24598	32101		10946		
81	81	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6848648	33490		156896		156896		169448	
											12552		
82	82	Е11-221401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м	4,6662	2017,68	13,61	9415	63	2336	6969	17694	
						1503,53	4,97	7016	23		1311		
83	83	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для PE 80 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001-техническая	м	4,712862	13304		62700		62700		67716	
											5016		
84	84	Е11-290172-0102	Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение бетоном	м3 заполнения	0,693264	1893,46	268,92	1313	186	0	1239	2756	
						1624,55	0	1126	0		204		
85	85	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,693264	9578		6640		6640		7171	
											531		
86	86	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	36410,51	33178	36411	33178	0	9952	50072	
						3232,52	7704,08	3233	7704		3709		
87	87	Е11-130301-0412	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20	м2	7,76589	655,87	3,23	5093	25	4493	400	5933	
						74,04	0,66	575	5		439		
88	88	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	7,76589	4702,85	112,08	36522	870	24692	7889	47963	
						1411,26	60,92	10960	473		3553		
89	89	Е11-130301-0412	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 /второй слой/	м2	7,76589	655,87	3,23	5093	25	4493	400	5933	
						74,04	0,66	575	5		439		
90	90	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,76639	105972,59	1207,04	293162	3339	206428	76541	399278	
						30145,5	596,77	83394	1651		29576		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Е11-290150-0702 Изм. и доп. вып. 16	Укладка лебедками опорных металлических пакетов	т тюбингов	0,196647	41595,02	755,41	8180	149	3035	5496	14770	
						25408,35	0	4996	0		1094		
92	92	Е11-290150-0702 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж лебедками опорных металлических пакетов	т тюбингов	0,196647	20931,01	604,33	4116	119	0	4397	9194	
						20326,68	0	3997	0		681		
93	93	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Разборка	м3 древесины в конструкции	2,76639	25082,03	965,63	69387	2671	0	61232	141069	
						24116,4	477,42	66715	1321		10450		
			Итого по разделу: 42. Переход через ул.Курмангазы методом "прокола"-14м									1768135	
			ИТОГО:					5858138	636831	3518572	1290968	7721032	
								1235324	238760		571929		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		154421					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7875453	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8268446	
			Скидка подрядчика 20%									6614756,8	
			НДС			12 %		793770,816					
			Итого с НДС									7408527,616	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Директора ТОО "Beibarys Building""

Отегенов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Разимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.Скорректирована по замечаниям**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Снос деревьев.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/8/16** от **06.16.2020**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Снос деревьев** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 68. Снос деревьев										
1	1	Е11-010207-0101	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с**	дерево	1	78,85	2,84	79	3	0	55	144	
						76,01	0	76	0		11		
2	2	Е11-010207-0106	**Деревья мягких пород, диаметр стволов свыше 32 см. Валка с корня**	дерево	1	310,23	11,13	310	11	0	215	568	
						299,1	0	299	0		42		
3	3	Е11-010207-0301	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см**	дерево	1	81,38	3,42	81	3	0	56	149	
						77,95	0	78	0		11		
4	4	Е11-010207-0307	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов свыше 32 см**	дерево	1	1059,64	43,73	1060	44	0	731	1934	
						1015,91	0	1016	0		143		
5	5	Е11-010207-0701	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка вгрунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	1	103,07	103,07	103	103	0	29	142	
						0	39,98	0	40		11		
6	6	Е11-010207-0703	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	1	283,22	283,22	283	283	0	79	391	
						0	109,86	0	110		29		
7	7	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	3,0053747	629		1890			151	2042	
8	8	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3,0053747	519		1560			125	1685	
			Итого по разделу: 68. Снос деревьев									7055	
			ИТОГО:					5366	447		1165	7055	
			В том числе:					1469	150		523		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**141**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7196**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**7555**	
			Скидка подрядчика 20%									**6044**	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**725,28**				**6769,28**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Директора ТОО ""Beibarys Building""

Отегенов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Разимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.Скорректирована по замечаниям.**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение (компенсационные посадки).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/8/16** от **06.16.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Озеленение (компенсационные посадки).** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 72. Посадка деревьев и кустарников										
1	1	Е11-470102-0306	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	5	1022,21	0	5111	0	0	4498	10377	
						1022,21	0	5111	0		769		
2	2	Е11-470103-0102 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	5	1191,47	152	5957	760	556	4257	11031	
						928,31	39,18	4642	196		817		
3	3	С125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	5	9693		48465		48465		52342	
											3877		
4	4	Е11-470102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	5	3321,12	0	16606	0	0	14613	33716	
						3321,12	0	16606	0		2497		
5	5	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	5	3887,18	1054,34	19436	5272	594	13616	35696	
						2714,11	380,43	13571	1902		2644		
6	6	С125-010203-0102	Карагач, с комом 0,8х0,6м, высотой до 2 м-прим	шт.	2,5	3234		8085		8085		8732	
											647		
7	7	С125-010203-1103	Дуб черешчатый, с комом, высотой от 1,5 до 2 м	шт.	2,5	6090		15225		15225		16443	
			Итого по разделу: 72. Посадка деревьев и кустарников								1218		
												168337	
			ИТОГО:								36984	168337	
								118885	6032	72925			
			В том числе :					39930	2098		12469		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3367					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									171705	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									180273	
			Скидка подрядчика 20%									144218,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		17306,208					
			Итого с НДС									161524,608	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Директора ТОО ""Beibarys Building""
Отегенов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)