Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Бурводстрой"
Наименование объекта: Реконструкция наружных эвакуационных лестничных клеток (5ед.) (аварийных выходов)детского сада №50 «Жулдуз» в г.Кызылорда

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		59	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**18 403 877,52**									
В т. ч за отчетный месяц	**9 493 393,48**	**8 476 244,18**							**1 017 149,30**	**9 493 393,48**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Кишкенеев А.

Исполнитель:
ТОО «Бурводстрой»

Куланбаев Г.

Техэксперт:
ТОО «Раян и К»

Турмаханов А.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Бурводстрой"
Наименование объекта: Реконструкция наружных эвакуационных лестничных клеток (5ед.) (аварийных выходов) детского сада №50 «Жулдуз» в г.Кызылорда

Договор: № 59 от 20.05.2020 года

Акт выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	22,95	22401,53	4580,33	514115,09	105118,57	--	327173,04	908591,18
		НР - 72%; СП - 8%			17821,20	1978,67	408996,52	45410,48		67303,05	
2	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т	шт. сборных конструкций	10	5032,59	2737,38	50325,93	27373,78	--	33890,91	90954,19
		НР - 118%; СП - 8%			2295,22	576,89	22952,16	5768,95		6737,35	
3	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т	шт. сборных конструкций	10	5318,15	2758,36	53181,52	27583,63	--	37023,07	97420,96
		НР - 118%; СП - 8%			2559,79	577,76	25597,90	5777,59		7216,37	
4	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие	м ступеней	30	1177,95	51,21	35338,52	1536,25	--	40639,11	82055,84
		НР - 118%; СП - 8%			1126,74	21,25	33802,27	637,65		6078,21	
5	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т	шт. сборных конструкций	10	2741,01	1780,70	27410,10	17806,97	--	19065,87	50194,04
		НР - 118%; СП - 8%			960,31	655,44	9603,13	6554,39		3718,08	
6	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические	м ограждения	144	531,02	74,76	76466,17	10766,03	--	82827,13	172036,77
		НР - 118%; СП - 8%			456,25	31,20	65700,14	4492,34		12743,46	
		ТРАНСПОРТИРОВКА ДЕМОНТИРОВАННЫХ КОН-ЦИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	91,815	92,00	--	8446,98	--		--	9122,74
		СП - 8%			--	--	--	--		675,76	
8	С341-010105-1012 4101-0105-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	91,815	444,00	--	40765,86	--		--	44027,13
		СП - 8%			--	--	--	--		3261,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806050,19	190185,23	--	540619,12	1454402,85
		Накладные расходы	Тенге				540619,12				
		Сметная прибыль	Тенге				107733,54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1454402,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676,17
		Сметная заработная плата	Тенге					635293,51			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ									
		ФУНДАМЕНТЫ Фл-1									
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	25,2	1765,69	--	44495,31	--	--	32036,62	82654,49
		НР - 72%; СП - 8%			1765,69	--	44495,31	--		6122,56	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,45	921,07	--	8704,08	--	--	6266,94	16168,71
		НР - 72%; СП - 8%			921,07	--	8704,08	--		1197,68	
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	28	1980,11	176,36	55443,20	4937,97	42341,50	9225,59	69842,30
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	58,95	8163,73	1650,73		5173,50	
12	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения Фл-1 бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	14	30650,44	2118,63	429106,20	29660,81	326101,36	72482,93	541716,26
		НР - 91%; СП - 8%			5238,86	450,54	73344,03	6307,54		40127,13	
13	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные ЗД-5 весом до 20 кг. Установка**	т	0,73	501059,41	1582,61	365773,37	1155,31	309402,47	50680,84	449770,55
		НР - 91%; СП - 8%			75637,80	654,30	55215,59	477,64		33316,34	
14	ССЦ РК 8.04-08-2018-2.4,табл.7,п.10	**Доплата за горячее цинкование**	т	0,73	94412,00	--	68920,76	--	68920,76	--	74434,42
		СП - 8%			--	--	--	--		5513,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,5	1030,64 453,80	13,04 6,17	18036,21 7941,45	228,29 107,97	9866,48	7485,96 2041,77	27563,95
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	76	892,00 296,22	23,80 3,08	67791,89 22512,49	1809,13 234,46	43470,26	21154,67 7115,72	96062,28
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные, массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,153	111128,70 95981,76	7176,35 489,07	461517,47 398612,25	29803,38 2031,13	33101,84	276443,93 59036,91	796998,31
18	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	4,318	463120,00 --	-- --	1999752,16 --	-- --	1999752,16	-- 159980,17	2159732,33
20	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	4,6139161	544343,00 --	-- --	2511552,93 --	-- --	2511552,93	-- 200924,23	2712477,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6031093,59	67594,89	5344509,76	475777,48	7027420,76
		Накладные расходы	Тенге				475777,48				
		Сметная прибыль	Тенге				520549,69				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7027420,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567,68
		Сметная заработная плата	Тенге					629798,41			8481823,61
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				1185641,06				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						257780,12			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					79450,86			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5344509,76		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				49212,84				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1016396,60	
		- Перевозка грузов	Тенге							628283,23	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

Временные здания и сооружения 1,2% — **101781,88**

Итого — **8583605,49**

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 1,35% — **115878,67**

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска — **544575,58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**9244059,74**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**173989,68**
		Итого									**9418049,42**
		Понижающий коэффициент 0,8999999679									**8476244,18**
		Налог на добавленную стоимость 12%									**1017149,30**
		ВСЕГО ПО АКТУ									**9493393,48**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда

_____ **Кыдыкенеев А.**

Исполнитель:
ТОО "Бурводстрой"

_____ **Куланбаев Г.**

Технический эксперт:
ТОО "Рапис-К"

_____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

_____ **Алибаев А.**