Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкомпания"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Газтехмонтаж"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 100 квартирного жилого дома №2 по ул. Жукова в г.Петропавловске СКО**

СПРАВКА № 2
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		19	02.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 496 114	2 496 114	1 716 072	371 325	255 285					208 929
с НДС 12%:	2 795 648	2 795 648	1 922 001							299 534

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

ГЕНПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройкомпания»

СУБПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью «Газтехмонтаж»

ДОГОВОР - № 19 от 02 июня 2017 г. ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Строительство 100 квартирного жилого дома №2 по ул. Жукова в г.Петропавловске СКО

АКТ № 2

выполненных работ за август 2017г.

Составлен(а) в ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-5 ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД										
1	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб д.до 40мм	592	120,7	100,35	14,12 / 5,29	71454	59407	8359 / 3132	80050 / 128	0,55 / 0,03	327 / 15
2	С130801-46 т.ч.п.5 Кст=1,02 прим.	-Трубы стальные электросварные д.22х2,0мм гр."В" м	415	129,54	-	-	53759	-	-	-	-	-
3	С130801-46 т.ч.п.5 Кст=1,02 прим.	-Трубы стальные электросварные д.25х2,5мм гр."В" м	177	129,54	-	-	22929	-	-	-	-	-
7	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	57,67	200	-	-	11534	-	-	-	-	-
9	С130804-116-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004 высокого давления м	23,1	48	-	-	1109	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге				160785		8359			327
			Тенге				59407		3132			15

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	160785	-	-	-
Материалы -	Тенге	3688	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62539	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	89330	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	80050	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12007	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14450	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	255285	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	383
Сметная заработная плата -	Тенге	-	74546	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	**Тенге**	**255285**	**-**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	383
Сметная заработная плата -	Тенге	-	74546	-	-

ИТОГО ПО АКТУ №2 в ценах 2001 года	Тенге	255285
Коэффициент перехода в текущие цены	6,72218148577	
ИТОГО в текущих ценах	Тенге	1716072
НДС 12%	Тенге	205929
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	Тенге	1922001

ГЕНПОДРЯДЧИК _____

СУБПОДРЯДЧИК _____