Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«22» декабря 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройкомпания» 150009 СКО г.Петропавловск ул.Жамбыла,227
наименование организации, юридический адрес
в лице директора АтажановаХайдараВадутовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:«Строительство 100-квартирного жилого дома №2 по ул.Жукова в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого являетсяКГУ «Отдел строительства акиматагорода Петропавловска», руководитель – Сабралин С.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядныеорганизации:ТОО «СеверМонтажАвтоматика», ТОО «КазПромЭлектро», ТОО «Газтехмонтаж»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «Севгражданпроект», № проекта 7923
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)приказом ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» №3/3 от 05.01.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	8384,36	8384,36
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	25262,1	25262,1
В том числе подземной части	$м^3$	3430,2	3430,2
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	100	5527,94	3020,54	100	5527,94	3020,54
в том числе:						
однокомнатных	30	1320,5	588,7	30	1320,5	588,7
двухкомнатных	42	2296,32	1273,18	42	2296,32	1273,18
трехкомнатных	28	1911,12	1158,66	28	1911,12	1158,66
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:фундаменты – из забивных железобетонных свай сечением 300х300мм длиной 8 метров по ГОСТ 19804-91 из бетона В15, F75, W4. Ростверки – монолитные железобетонные сечением 550х500 (h) и 450х500 (h) из бетона класса В15, F75, W4. Стены техподполья – сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78* на цементно-песчаном растворе марки М50.Наружные стены толщиной 640мм – колодцевая кладка из керамического кирпича марки КР-р-пу250х120х88/1,4НФ/125/2.0/25 ГОСТ 530-2012 с облицовкой лицевым керамическим кирпичом марки КР-л-пу250х120х88/1,4НФ/125/2.0/35 ГОСТ 530-2012и частично силикатным кирпичом марки СУЛ 125/35 ГОСТ 379-95. Утепление кладки – пенополистирольные плиты ПСБ-С-25Ф толщиной 130мм. Внутренние стены – сплошная кладка из керамического кирпича марки КР-р-пу250х120х88/1,4НФ/125/2.0/25 ГОСТ 530-2012с армированием кладочными сетками. Перегородки межквартирные

толщиной 200мм – газобетонные мелкоштучные плотностью не менее 500 кг/м3, марки М75. Перегородки внутриквартирные – кладка из легкобетонных блоков плотностью не менее 500 кг/м3 толщиной 100мм; в санузлах – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1,0НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М25 толщиной 120мм. Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1; из металлических уголков 125х8мм по ГОСТ 8509-93. Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1.6-1, площадки по серии 1.152.1-8.1. Утеплитель чердачного перекрытия – пенополистирольные плиты ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 толщиной 180мм. Крыша – чердачная стропильной системы с наружным организованным водостоком. Кровля – из оцинкованных профилированных листов ГОСТ 24045-2010 с полимерным покрытием.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ январь 2017г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:8 мес.;
фактически, месяц:11,0 мес.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов.
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство 100-квартирного жилого дома №2 в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области» готовым к приемкев эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Атажанов Хайдар Вадутович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.