Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газификации Вечного огня (для отопления) в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		17	20.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 373 591,27**	**1 226 420,77**			**0,00**				**147 170,49**	**1 373 591,27**
Акт приемки выполненных работ №1		1 226 420,77			0				147 170,49	1 373 591,27

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор Бегембетов Е.С.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-

Наименование стройки: Строительство газификации Вечного огня (для отопления) в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство газификации Вечного огня

Заказ 189

Договор № 17 от 20.06.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-01-01						
на Земляные работы						
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.1. Рабочий котлован 6*3 м Н=2,0 м, ИТОГО	тенге			
1	6101-0101-0102	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	32,4	483	15649
2	6101-0201-0202 т.ч.п.	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,6	7922	28519
3	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	27	58	1566
4	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	9	3445	31005
5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	27	550	14850

		Подраздел 1.2. Приемный котлован 3*3 м Н=2 м, ИТОГО	тенге			
6	6101-0101-0102	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	16,2	483	7825
7	6101-0201-0202 т.ч.п.	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,8	7922	14260
8	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	14	58	812
9	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	4	3445	13780
10	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	14	550	7700
Локальная смета № 2-01-01-02						
на Прокладка трубопровода газификации методом ГНБ						
		Раздел 1. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.1. Метод ГНБ, ИТОГО	тенге			
1	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	29946	29946
2	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	70	13589	951230
Локальная смета № 2-01-01-03						
на Газопровод надземный стальной высокого давления						
		Раздел 1. Газопровод высокого давления, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.1. Трубопровод, ИТОГО	тенге			
1	6123-0203-0103	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм	шт.	2	24287	48 574
3	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	7667	15 334

5	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	108	2026	218 808
9	6117-0101-0301	Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м3/ч	шт.	1	33258	33 258
11	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	59786	59 786
14	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	28,1	1447	40 661
15	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	28,1	314	8 823
16	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	28,1	248	6 969
17	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	28,1	194	5 451
18	1339-0201-0403	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	2	1958	3 916
19	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	108	2146	231 768
Локальная смета № 2-01-01-04						
на Газопровод подземный из полиэтиленовых труб низкого давления						
		Раздел 1. Газопровод подземный низкого довления, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.1. Трубопровод, ИТОГО	тенге			
1	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 63 мм	м	80	5005	400 400
3	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3996	11 988
6	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	80	2146	171 680
		Подраздел 1.2. Контрольная трубка, ИТОГО	тенге			
7	6123-0207-0201	Устройство контрольной трубки	шт.	1	20620	20 620
9	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3879	11 637

10	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3996	3 996
14	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	7588	7 588
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1117142**
		В том числе оборудование				**0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%				78199.94
		Итого				1195341.94
		Сметная прибыль 5%				59767.10
		Непредвиденные работы и затраты-3.0%				35860.26
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:				1290969.30
		Тендерная скидка 5%				1 226 420.77
		Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%				147 170.49
		Всего по сводному сметному расчету				**1 373 591,27**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С.**