Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«30» 04 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
**Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
**«Строительство газоснабжения села Акшукыр - 2, кварталов I,II,III,IV, 2 – очередь»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»**
в лице **руководителя Шалабаева Б.А.**
( наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:_____
(наименование_организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «АктауСәулетҚұрылыс», проект № ГЗ-Д-47/14.12.2015-ГСН**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Тупкараганским районным отделом строительства»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование объекта | Наименование работ |
|---|---|
| «Строительство газоснабжения села Акшукыр - 2, кварталов I,II,III,IV, 2 – очередь» | Устройство траншеи |
| | Монтаж полиэтиленовых труб Ду 110х10мм SDR11 – 541 м. |
| | Монтаж полиэтиленовых труб Ду 280х25.4мм SDR11 – 7370 м. |
| | Монтаж стальных труб Ду 219х8 – 40 м. |
| | Монтаж Кожухов (футляров) Ду 500 – 29 шт. |
| | Монтаж Кожухов (футляров) Ду 280 – 3 шт. |
| | Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 225 – 4 шт. |
| | Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 280 – 44 шт. |
| | Монтаж шарового крана на газопроводе Ду 200 – 14 шт. |
| | Монтаж шарового крана на газопроводе Ду 80 – 4 шт. |
| | Устройство ограждений крановых узлов – 6 шт. |
| | Монтаж и обвязка ПГБ-1/2 |

| | |
|---|---|
| | Монтаж шарового крана на ПГБ -1/2 Ду 150 – 2 шт. |
| | Монтаж шарового крана на ПГБ -1/2 Ду 200 – 4 шт. |
| | Монтаж и обвязка ПГБ-3/4/5/6 |
| | Монтаж шарового крана на ПГБ -3/4/5/6 Ду 80 – 4 шт. |
| | Монтаж шарового крана на ПГБ -3/4/5/6 Ду 200 – 4 шт. |
| | Устройство ограждений ПГБ – 6 шт. |
| | Укладка сигнальной ленты над газопроводом – 7560 м. |
| | Обратная засыпка траншеи |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления I,II,III,IV кв. проложен в подземном исполнении и выполнен с закольцовкой. Глубина заложения газопровода Ду 280 и Ду 110 до верха трубы-1,5м. Классификация газопровода по проекту - III категории. Протяженность газопровода - 7370 м. Протяженность газопровода до ПГБ-3/4/5/6 – 541 м. Рабочее давление в газопроводе – не более 0,3 МПа.

Строительные решения:

1) Установлены ПГБ-1 и ПГБ-2 и его обвязка.

2) Монтаж газопровода среднего давления в подземном исполнении в закольцованной схеме газоснабжения.

3) На линии газопровода установлены ПГБ-3/4/5/6 для обеспечения потребителей газом.

4) Обвязка ПГБ-3/4/5/6 стальным трубопроводом Ду 219, Ду 89, Ду 57, Ду 32, Ду 25.

5) До ПГБ-3/4/5/6 произведен монтаж газопровода среднего давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ø110х 10мм SDR11 ПЭ100 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

6) На линии газопровода произведен монтаж отключающих запорных арматур, которые используется при ремонтных работах.

7) Концы провода – спутника выведены с установкой клеммой коробке крепленого входа и выхода из земли газопровода.

8) При прокладке газопровода низкого давления проложена детекционная сигнальную лента ЛСГ-200 с медной проволкой.

9) В местах пересечения газопровода с автодорогой, газопровод проложен в кожух из полиэтиленовых труб Ду 500х45,4 и Ду 280х25,4 SDR11 ПЭ80

10) На трассе газопровода на углах поворота установлены опознавательные знаки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
По проекту: **6** единиц.
Фактически: **6** единиц.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **апрель 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18**;
фактически, месяц: **11**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО "ГазТрансГаз Ойыл" Ибраев Е.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

**«Строительство газоснабжения села Акшукыр - 2, кварталов I,II,III,IV, 2 – очередь»**

( наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО АБТМ»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Директор ТРГХ

Дюшов ОК 05.05.2020г.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____М.П.

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

дата М.П.