Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 04 2020.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Строительстве газоснабжения II, IV кварталов села Акшукур-2,Тупкараганского района»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»**
в лице **руководителя Шалабаева Б.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:_____
(наименование_организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АктауСәулетҚұрылыс», проект № ГЗ-Д-14/04.05.14-ГСН**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Тупкараганским районным отделом строительства»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Наименование работ
«Строительстве газоснабжения II квартала, с.Акшукур-2, Тупкараганского района»	Устройство траншеи
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 110х10мм SDR11 – 7291 м.
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 225х20.5мм SDR11 – 4037 м.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 280х25.4мм – 28 шт.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 450х40.9мм – 29 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 225 – 16 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 110 – 96 шт.
	Монтаж шаровых кранов Ду 200 – 9 шт.
	Монтаж шаровых кранов Ду 80 – 56 шт.
	Устройство ограждений крановых узлов – 65шт.
	Устройство ответвления газопровода на дом Ду 110 – 101 шт.
	Устройство ответвления газопровода на дом Ду 225 – 106 шт.
	Обвязка и подключение газопровода к ГРП

	Укладка сигнальной ленты над газопроводом – 11238 м.
	Обратная засыпка траншеи
«Строительстве газоснабжения IV квартала, с.Ақшукур-2, Тупкараганского района»	Устройство траншеи
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 110х10мм SDR11 – 6290 м.
	Монтаж полиэтиленовых труб Ду 225х20.5мм SDR11 – 4188 м.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 280х25.4мм – 24 шт.
	Монтаж Кожухов (футляров) Ду 450х40.9мм – 22 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 225 – 18 шт.
	Устройство входа и выхода полиэтиленового газопровода из земли Ду 110 – 112 шт.
	Монтаж шаровых кранов Ду 200 – 8 шт.
	Монтаж шаровых кранов Ду 80 – 48 шт.
	Устройство ограждений крановых узлов – 56шт.
	Устройство ответвления газопровода на дом Ду 110 – 130 шт.
	Устройство ответвления газопровода на дом Ду 225 – 105 шт.
	Обвязка и подключение газопровода к ГРП
	Укладка сигнальной ленты над газопроводом – 10478 м.
	Обратная засыпка траншеи

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод низкого давления II и IV кв. проложен в подземном исполнении и выполнен с закольцовкой. Глубина заложения газопровода Ду 225 и Ду 110 до верха трубы-1,5м. Классификация газопровода по проекту - IV категории. Общая протяженность газопровода -21716м. Рабочее давление в газопроводе – не более 0,005 МПа.

Строительные решения:

1) Монтаж газопровода низкого давления в подземном исполнении в закольцованной схеме газоснабжения.

2) На линии газопровода произведен монтаж отключающих запорных арматур, которые используется при ремонтных работах.

3) На линии участка газопровода установлены ответвления на каждый дом Ду20 с запорной арматуры Ду20.

4) В местах пересечения газопровода с автодорогой, газопровод проложили в кожух из полиэтиленовых труб Ду450х40,9 и Ду280х25,4 SDR11 ПЭ100 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

5) Концы футляра вывели на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых от обочин. Концы футляра заделаны гидроизоляционным материалом.

6) В одном конце футляра в верхней точке предусмотрели контрольную трубку, выходящий под защитное устройство.

7) Концы провода – спутника выведены с установкой клеммой коробке крепленого входа и выхода из земли газопровода.

8) При прокладке газопровода низкого давления проложена детекционная сигнальную лента ЛСГ-200 с медной проволокой.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. **Оборудование отсутствует**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 года;**
месяц, год

окончание работ **апрель 2020года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;
фактически, месяц: 11;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор МПФ АО „КазТрансГаз Аймак" Ибраев Е.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительстве газоснабжения II, IV кварталов села Акшукур-2,Тупкараганского района»
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО АБТМ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Директор ТРГХ
Дилов ОК. 05.05.2020г.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____М.П.

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

дата М.П.