Заказчик ГУ"Отдел строительства г.Актобе
Подрядчик ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство инженерных сетей к жилому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе"г.Актобе

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2015 года

на 2121-2-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная канализация								
1	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1577,7	35,29	33,19	55677	52364	17185	0,01	23
		м3		2,1	9,13	3313	14404	97	0,03	50
2	E0101-164-3 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	60,3	467,1	0	28166	0	31828	2,98	179
		м3		467,1	0	28166	0	113	0	0
3	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	27	389,25	0	10510	0	11876	2,48	67
		м3		389,25	0	10510	0	113	0	0
4	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м временный резерв**	1665	9,24	9,24	15393	15393	4848	0	0
		м3		0	3	0	4997	97	0,01	19
5	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м резерв для обратной засыпки**	1553,4	9,24	9,24	14361	14361	4523	0	0
		м3		0	3	0	4663	97	0,01	18
6	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1165,05	6,48	6,48	7549	7549	2377	0	0
		м3		0	2,1	0	2451	97	0,01	9
7	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	388,35	167,18	0	64924	0	73365	1,21	470
		м3		167,18	0	64924	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1165,05	25,65	5,38	29879	6264	22907	0,13	150
		м3		20,27	0	23616	0	97	0	0
9	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	363,69	87,66	57,94	31881	21071	12467	0,11	41
		м2		15,64	19,7	5688	7165	97	0,07	26
10	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	111,6	50,82	48,38	5671	5399	1782	0,02	2
		м3		2,39	14,07	267	1570	97	0,05	5
11	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	195,3	76,6	76,6	14960	14960	2992	0	0
		т		0	15,32	0	2992	100	0,32	63
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	111,6	3,76	3,24	420	362	173	0	0
		м3		0,48	1,12	54	125	97	0	0
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,05	936,5	152,52	12221	1990	3577	1,02	13
		м3		153,68	57,15	2006	746	130	0,28	4
14	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1,8	3680,17	83,18	6624	150	6708	16,84	30
		врезка		2835	31,5	5103	57	130	0,15	0
15	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0054	139706,75	90794,12	754	490	477	286	2
		км		48375	19582,83	261	106	130	84,07	0
16	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,454	1229		6703				
		м								
17	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	1,8	1290		2322				
		шт								
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,2065	78245	36133,62	16154	7460	13813	247	51
		км		41850	9612,9	8640	1985	130	37,3	8
19	С130804-232	Труба полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом	208,525	456		95087				
		м								
20	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,036	139706,75	90794,12	5029	3269	3180	286	10
		км		48375	19582,83	1742	705	130	84,07	3
21	С130804-232	Труба полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализаций с раструбом	36,36	1041		37851				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,09	8781,34	2308,84	27134	7134	12656	13,87	43
		м3		2286	864,68	7064	2672	130	4,22	13
23	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	16,62	7793,17	1538,85	129522	25576	47364	9,66	160
		м3		1615,95	576,23	26857	9577	130	2,81	47
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С 250/ ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
25	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	15	8060		120900				
		комплект								
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	103,92	245,44	3,82	25506	397	4757	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3881	150	118	0,01	1
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	5,52	24600		135792				
		м3								
28	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,714	2660		1899				
		м								
29	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	4,398	2980		13106				
		м								
30	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	3,54	3920		13877				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	9,564	6250		59775				
			м							
		Итого по разделу: Наружная канализация				1016450				
		ИТОГО:				1016447	184190			1265
		Накладные расходы :				192092	54365			267
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				278854				
		Итого с накладными				278854				
		- заработная плата				1295301				
		- трудоемкость				41828				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				139				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				77718				
		Итого с временными, 1,5 %				1373019				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %				1393614				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1422601				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1428175				
		ИТОГО:				1442111				
		Сметная заработная плата				1442111				
		Нормативная трудоемкость				288285				
						1671				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3688083				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				73762				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3761845				
		Итого с НДС				451421				
		Всего:				4213266				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Актобе
Алимбаев А.С.

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Кулмаганбетов Н.Ж.

(подпись)

Технадзор:
ТОО ДСП "Стройинтеграция"

(подпись)