Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » марта 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Суесинова М.С. – директора ТОО «АБТМ**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского район, пос. Кызылобе
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
в лице **руководителя Калжанова М.И.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации: **нет**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Проектный центр», проект № 29-04/2017**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" №01-16-688 от 29.09.2017г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Наименование работ	
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района	Устройство траншеи для ПЭ трубопроводов с обратной засыпкой	9,402 км
	Газопровод (ГП)среднего давления подземный Ду 225мм ПЭ	1,468 км
	ГП среднего давления подземный Ду 160мм ПЭ	7,326 км
	ГП низкого давления подземный из труб Ду 110 ПЭ	0,475 км
	ГП низкого давления подземный из труб Ду 90 ПЭ	0,095 км
	ГП низкого давления подземный из труб Ду 63 ПЭ	0,038 км
	ГП низкого давления надземный из труб Д 150 Ст	8,077 км
	ГП низкого давления надземный из труб Д 100 Ст	3,887 км

	ГП низкого давления надземный из труб Д 57 Ст	8,313 км
	ГП низкого давления надземный из труб Д 38	0,152 км
	ГП низкого давления надземный из труб Д 89 Ст	8,279 км
	ГП высокого давления надземный из труб Д 219 Ст	0,008 км
	Выход к потребителям	760 шт
	Устройство компенсаторов	682 шт
	Устройство футляров из труб Д 400 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	82 м
	Устройство футляров из труб Д 315 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	1176м
	Устройство футляров из труб Д 250 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	420м
	Устройство футляров из труб Д 200 ПЭ при пересечении ГП с автодорогой	28 м
	Пункт газорегуляторный блочный типа ПГБ-100-СГ-ЭК-1	1 шт
	ПГБ-13-2Н-У1	5 шт
	Фундаменты под стойки опор размером 600х600х700мм .	1725 шт
	Фундаменты под стойки опор размером 400х400х700мм	2870 шт

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Ограждение площадки ПГБ-100 в плане 10000х8000мм-1шт., ПГБ-13-2Н-У1 в плане 9000х6000мм -5шт. точки подключений 1,2,5,8,9 в плане 6000х3000мм-5шт. Ограждение площадок и точек подключений выполнено из металлических сетчатых панелей, стойки из труб Д 89х5мм.

Опоры для наземного газопровода выполнены из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В7,5. Под бетонными фундаментами выполнена подготовка из щебня, пропитанного битумом.

Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны битумом за 2 раза.

Антикоррозийная защита металлических конструкций- краска ПФ 115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 за два раза.

Заземление выполнено вертикальными электродами длиной 3 м из стальных круглых стержней Д16мм, соединенные между собой стальной полосой 4х40мм в траншее на глубине 0,8м.

Молниезащита площадок ПГБ выполнена молниеотводом высотой 8м, который присоединен к заземляющим контурам.

Для понижения давления с высокого на среднее в точке подключения 1 построен блочный газорегуляторный пункт ПГБ -100-СГ-ЭК в полной заводской готовности в количестве 1 шт., проложен газопровод высокого давления в надземном исполнении из труб Д 219х5,0-8метров (ГОСТ 10704-91).

Газопровод среднего давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 D 160х14,6мм. D 225х20,5мм на глубине 1,5метра до низа трубы. Общая протяженность подземного ГП СД составляет 8,794 км.

Для понижения давления со среднего на низкое построены ПГБ-13-2Н-У1 в полной заводской готовности – 5шт.

Подводящие распределительные газопроводы низкого давления подземный выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 D 110х10мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 -90х8,2х2, -63х5,8мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Общая протяженность подземного ГП НД составляет 0,608км.

Подводящие распределительные надземные газопроводы выполнены из труб Д 108х5мм, Д 159х,5мм, Д89х5мм, Д 57х3,5мм (ГОСТ 10704-91). Общая протяженность надземного ГП НД составляет- 28,556км.

Для подключения газопроводов выведены отпайки к ИЖС из труб Д38х3мм (ГОСТ 10704-91)152метра с устройством заглушек .

Запорная арматура – задвижки фланцевые Ру 1,6МПа 30с41нж: Ду 200 - 4шт.; Ду150 - 49 шт.; Ду100 - 14шт.; Ду 80 - 54шт., Ду 50 - 34шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. **Оборудование пункт ПГБ -100-СГ-ЭК -1шт., ПГБ-13-2Н-У1-5шт.**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **08.09.2020 г.;**
месяц, год
окончание работ **31.03.2022 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;
фактически, месяц: **19**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района . пос. Кызылобе
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Суесинов Махмуд Саттыгулович, директор ТОО АБТМ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)