Экз- для ОТ

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » июня 2017 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.
130000, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, промплощадка ГРС,
а/я 312, тел 8(7292) 605358; 605354.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 26 июня 2017 года.
ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович
130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.3, дом 29 кв.1
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 26 июня 2017г. ТОО «Gas Technology» г.Астана, р-н «Есиль», Д.Кунаева 14/3. б/ц Нурсая
Нестеренко Виктора Максимовича. Аттестат эксперта KZ75VJE00019896
от 06.09.2016года.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 26 июня 2017 г. ТОО «KJS Project & Consulting» эксперт Плахушкин В.В.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе
пос. Кызыл-Тобе»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
Мангистауская область, Мунайлинский район, пос.Кызыл-Тобе.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Постановление Акимата с.о. Кызылтобе № 30 от 10.04.2015г.; №45 от17.06.2015г.
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля

Мангистауской области» от 23 ноября 2016 года.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект № 1394-05-14R ТОО « KJS Project & Consulting»

утвержденного(й)

Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

приказ № 104 от 19.08.2016 года

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2017 года**

месяц, год

окончание работ **июнь 2017года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**

фактически, месяц: **8 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	протяженность газопровода (м) по проекту		протяженность газопровода (м) фактическая	
	подземный	надземный	подземный	надземный
«Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос.Кызыл-Тобе.» ГСД	ПЭ 160х14,6 1230м		ПЭ 160х14,6 1230м	
«Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос.Кызыл-Тобе.» ГНД	ПЭ 160х14,6 1011,8м	Ст.159×5 2208,8м	ПЭ 160х14,6 1011,8м	Ст.159×5 2208,8м
	ПЭ 110х10 4592,9м	Ст.108×4 120,48м	ПЭ 110х10 4592,9м	Ст.108×4 120,48м
	ПЭ 63х5,8 634,8м		ПЭ 63х5,8 634,8м	
Пункт газорегуляторный блочный		ПГБ100-2шт		ГРПБ-(РДБК100/70)-2Н 2шт

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Дн160х14,6мм согласно ГОСТ Р 50838-95*,

низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Дн160х14,6мм и ПЭ100 ГАЗ SDR11 Дн110х10,0мм согласно ГОСТ Р 50838-95* и из стальных электросварных труб Дн159х4,5мм и Дн108х4,0мм, согласно ГОСТ 10704-91.

Прокладка газопроводов выполнена надземным и подземным способом.

Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

На площадках ПГБ размещены следующие технологические сооружения: Газорегуляторный пункт блочный без узла учета с газовым обогревом, Молниеотвод МО1.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту *2* единиц;

фактически *2* единиц.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего *146 513* тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ *84 628,43* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *35 857,46* тысяч тенге, прочие затраты *26 027,11* тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *136 600,89* тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *84 628,432* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *33 528,503* тысяч тенге;

стоимость прочих затрат *18 443,947* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

«Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос.Кызыл-Тобе.»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «KJS Project & Consulting»** **Плахушкин В.В.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)