Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение №1462-2/830-16R от 03.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	23.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос.Кызыл-Тобе (Мангистауская область) вкл. поставка и монтаж двух ПГБ в поселке Кызыл-Тобе			работа	1	28 473 410,00	28 473 410,00
				Итого	1	x	28 473 410,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мурзегасанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кислютов А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2016

М.П.

Форма 2-В

Заказчик: **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: **Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Кызыл-Тобе**

Объект: **Газопровод НД и СД**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1462-2/830-16R от 03.11.2016г.**

А К Т приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #ГАЗОПРОВОД НД								
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**938,5**	**28,03**	**26,5**	**26307**	**24866**	**7470**	**0,01**	**10**
		м3		**1,54**	**6,67**	**1442**	**6260**	**97**	**0,02**	**22**
2	**Е0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**29**	**644,76**	**0**	**18698**	**0**	**21129**	**4,26**	**124**
		м3		**644,76**	**0**	**18698**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е0123-1-1**	**Устройство основания из грунта под трубопроводы**	**67,66**	**367,44**	**183,02**	**24861**	**12383**	**22253**	**1,22**	**83**
		м3		**184,42**	**68,58**	**12478**	**4640**	**130**	**0,33**	**23**
4	**Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	**0,1121**	**115573,16**	**57355,53**	**12956**	**6430**	**10658**	**343,2**	**38**
		км		**58050**	**15086,8**	**6507**	**1691**	**130**	**58,88**	**7**
5	**С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	**1132,21**	**1468**		**1662084**				
		м								
6	**С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	**5701,45**	**692**		**3945403**				
		м								
7	**С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм**	**2208,8**	**1027**		**2268438**				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-1011 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 225X20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22	2862		62964				
		м								
9	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 160X14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	168	1440		241920				
		м								
		Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД ИД				8263631				
		ИТОГО:				8263631	43678			255
						39125	12591			51
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				61510				
		Всего накладных расходов:				61510				
		Итого с накладными				8325141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				499509				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8824650				
		Итого с временными, 1,2 %				8930546				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				8982120				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9017842				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9107147				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				24924203,4				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				498484,1				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25422687,5				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3050722,5				
		Итого с НДС				28473410				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Киеметов А.Ж.

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" _____ Тегисбаева М.А.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Пакиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»
Директор _____ Мирзегасанов М.М.

Технический надзор _____