Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №70 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №70 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	30 048,47	26 829,00							3 219,48	30 048,47
Всего по стройке	30 048,47	26 829,00							3 219,48	30 048,47

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кызыдоджаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №70 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21226**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13166
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6522*
		машины и механизмы	тенге			5568
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2492
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**5539**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1589
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*870*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2197
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,025**	**2 144**	**54**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,025**	**1 050**	**26**

1	2	3
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1).0,001
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1).1,02
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**
		из них:
		затраты на труд рабочих
		в том числе оплата труда рабочих
		машины и механизмы
		в том числе оплата труда машинистов
		материалы, изделия и конструкции
		нормативная трудоемкость
		Кабельно-проводниковая продукция
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (0,15).0,001
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,15.1,02
		Узел электроэнергии
7	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка

4	5	6	7
км	0,001	3 432 778	3433
м	1,02	1 986	2026
			15687
тенге			11577
тенге			*5652*
тенге			3815
тенге			*1103*
тенге			295
чел.-ч	2		
км	0,00015	3 432 778	515
м	0,153	246	38
шт.	1	15 134	15134

1	2	3	4	5	6	7
		2. Заземление				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21226**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13166
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6522*
		машины и механизмы	тенге			5568
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2492
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**21 226,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 464,59**
		Итого				**22 690,59**
		Сметная прибыль - 5%				**1 134,53**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 588,34**
		Итого				**25 413,47**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**26 829,00**
		НДС- 12%				**3 219,48**
		Стоимость строительства				**30 048,47**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кзылходжаева Г. К.