Счет-фактура № 10 от 10.08.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж"

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740004475, г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0000369 от 07.08.12 **(2)**

ИИК поставщика: KZ896390222030000563 в АО "Delta Bank", , БИК NFBAKZ23 (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/42 от 12.06.2015г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж" БИН: 010740004475, г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3, (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 **(10)**

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на строительство инженерных сетей к жилому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе" г. Актобе	услуга	1	4 955 414,29	4 955 414,29	12%	594 649,71	5 550 064,00		
Всего по счету:					**4 955 414,29**		**594 649,71**	**5 550 064,00**		

Руководитель организации: Кулмаганбетов Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации: Урисбаева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Урисбаева Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

004032 – 5272560 – 80

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
форма кс-3
Наименование объекта:СМР на строительство инженерных сетей к жилому дому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе"г.Актобе
Договор №03-3/42 от 12.06.2015г.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименовани е	код
		03-3/42	12.06.2015г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2015 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2015г.		
Всего по стройке	**9763330**		**3341780**	**8546333**		**170 927**	**1 046 071**	**9763330**
в том числе (за сентябрь)		**5550064**	**1 899 669**	**4858250**		**97 165**	**594 650**	**5550064**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
_____ Кулмаганбетов Н.

Заказчик ГУ"Отдел строительства г.Актобе

Подрядчик ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство инженерных сетей к жилому дому комплексу АО ИО "КИК" микрорайона "Нур-Актобе"г.Актобе

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на 2121-2-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплосеть								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	337,2	35,29	33,19	11900	11192	3673	0,01	3
		м3		2,1	9,13	708	3079	97	0,03	10
2	Е0101-164-3 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	20,8	467,1	0	9716	0	10979	2,98	62
		м3		467,1	0	9716	0	113	0	0
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв**	358	9,24	9,24	3308	3308	1042	0	0
		м3		0	3	0	1074	97	0,01	4
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	189,1	9,24	9,24	1747	1747	550	0	0
		м3		0	3	0	567	97	0,01	2
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	141,825	6,48	6,48	919	919	289	0	0
		м3		0	2,1	0	298	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	47,275	167,18	0	7903	0	8931	1,21	57
		м3		167,18	0	7903	0	113	0	0
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	141,725	25,65	5,38	3635	762	2787	0,13	18
		м3		20,27	0	2873	0	97	0	0
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	168,9	50,82	48,38	8583	8171	2697	0,02	3
		м3		2,39	14,07	404	2376	97	0,05	8
9	Е010333-Х10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	295,375	76,6	76,6	22626	22626	4525	0	0
		т		0	15,32	0	4525	100	0,32	95
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	168,9	3,76	3,24	635	547	262	0	0
		м3		0,48	1,12	81	189	97	0	0
		Итого по разделу: Теплосеть				70973				
		Раздел: Канал КЛ90х45-/Ш62,48м)								
11	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	5,977	1143,41	0	6834	0	3507	2,99	18
		м3		477	0	2851	0	123	0	0
12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,292	1986,57	564,43	24419	6938	13122	3,33	41
		м3		567	195,49	6970	2403	140	0,75	9
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,292	106		1303				
		м3								
14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	6,811	19900		135539				
		м3								
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	5,369	18800		100937				
		м3								
16	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,112	24000		2688				
		м3								
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72,602	194,65	9,95	14132	722	4995	0,36	26
		м2		52,2	3,74	3790	272	123	0,02	1
18	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	145,204	29,66	0,67	4306	97	157	0	1
		м2		0,63	0,25	91	36	123	0	0
19	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	72,602	340,45	18,42	24717	1337	8292	0,42	30
		м2		85,95	6,91	6240	502	123	0,03	2
20	Е0111-11-3	Устройство защитного слоя из бетона	72,602	197,85	13,43	14364	975	5152	0,37	27
		м2		52,65	5,04	3822	366	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	145,204	29,47	0,67	4279	97	157	0	1
		м2		0,63	0,25	91	36	123	0	0
22	Е0107-57-7	Заполнение шва битумной_мастикой	28	188,7	63,44	5284	1776	2086	0,18	5
		м		29,25	23,96	819	671	140	0,12	3
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	7	696,16	11,21	4873	78	295	0,2	1
		м2		31,5	4,21	221	29	118	0,02	0
24	Е0108-6-9	Устройство защтной стенки из кирпича	0,28	8918,85	296,6	2497	83	339	5,95	2
		м3		915,75	110,25	256	31	118	0,54	0
25	Е0106-22-13	Устройство защитного слоя из бетона	0,14	10163,02	229,39	1423	32	201	8,14	1
		м3		1280,25	86,65	179	12	105	0,42	0
		Итого по разделу: Канал КЛ90х45-/Ш62,48м)				347595				
		Раздел: Неподвижная опора90х45(1шт)								
26	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструций	0,28	2353,69	497,19	659	139	244	2,75	1
		м3		454,5	167,07	127	47	140	0,58	0
27	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,09	18800		1692				
		м3								
28	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,18	19700		3546				
		м3								
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,06	6134,77	66,01	368	4	14	1,35	0
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	0
30	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	0,25	17727,72	334,73	4432	84	1067	24,8	6
		м3		3937,5	126,45	984	32	105	0,62	0
		Итого по разделу: Неподвижная опора90х45(1шт)				10697				
		Раздел: Угол_поворота УПК90х45-8(2шт)								
31	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,78	1143,41	0	2035	0	1044	2,99	5
		м3		477	0	849	0	123	0	0
32	Е0107-61-1	Устройство угла_поворота	2,54	1986,57	564,43	5046	1434	2711	3,33	8
		м3		567	195,49	1440	497	140	0,75	2
33	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	1,74	19900		34626				
		м3								
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,8	18800		15040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	Е0107-11-1	Укладка балки Б1	2	391,83	250,96	784	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
36	С143015-31	Стоимость балки Б1	0,1	19700		1970				
		м3								
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,64	106		280				
		м3								
38	Е0108-6-9	Кладка кирпичных стенок угла поворота	0,26	8918,85	296,6	2319	77	315	5,95	2
		м3		915,75	110,25	238	29	118	0,54	0
39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0045	175710,1	1826,1	791	8	55	42,7	0
		т		8100	690,75	36	3	140	3,37	0
		Раздел: Тепловая камера тип 7				62891				
40	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,8	61,9	2,62	1164	49	266	0,07	1
		м2		10,51	0,99	198	19	123	0	0
41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,88	6550,81	0	12316	0	1311	3,66	7
		м3		567	0	1066	0	123	0	0
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,88	106		199				
		м3								
43	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	13,37	1607,81	372,83	21496	4985	11572	3,72	50
		м3		594	139,5	7942	1865	118	0,68	9
44	СЦЕНА	Стеновой полнотелый бетонный блок	961,871	71,23		68513				
		шт								
45	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	17	194,2	9,95	3301	169	906	0,27	5
		м2		39,6	3,74	673	64	123	0,02	0
46	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	1898,51	310,26	15188	2482	3929	1,53	12
		шт		256,5	94,27	2052	754	140	0,39	3
47	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,08	18800		39104				
		м3								
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,08	106		220				
		м3								
49	Е0107-11-4	Укладка балки	1	569,62	350,04	570	350	447	1,19	1
		шт		196,2	122,83	196	123	140	0,52	1
50	С143015-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	1,15	18600		21390				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,15	106		122				
		м3								
52	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
53	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,155	24000		3720				
		м3								
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,155	106		16				
		м3								
55	С11011-774	Скобы ходовые	60	129		7740				
		кг								
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	17	145,23	15,94	2469	271	822	0,24	4
		м2		34,65	5,96	589	101	119	0,03	0
57	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	17	103,08	0,99	1752	17	242	0,07	1
		м2		11,59	0,38	197	6	119	0	0
58	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	0,1	17116,74	334,73	1712	33	427	24,8	2
		м3		3937,5	126,45	394	13	105	0,62	0
59	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,025	1865,8	0	47	0	16	3,24	0
		м3		531	0	13	0	123	0	0
60	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2811,56	1856,11	787	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,28	106		30				
		м3								
62	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	1,16	2980		3457				
		м								
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,86	245,44	3,82	12238	190	2282	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1862	72	118	0,01	0
64	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1071	187436,49	61465,99	20074	6583	17715	583	62
		км		107100	20133	11470	2156	130	104,89	11
65	С130806-478ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	107,1	2994		320657				
		м								
66	С130806-548ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 133Х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	12699		50796				
		шт.								
67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,24	1495,27	100,89	359	24	46	0,85	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	30	9	118	0,18	0
68	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,16	6926,29	66,01	1108	11	37	1,35	0
		м3		195,75	24,93	31	4	105	0,12	0
69	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,16	106		17				
		м3								
70	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	302		48				
		м3								
71	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,16	352		56				
		м3								
72	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2	9151,55	95,97	18303	192	1697	4,9	10
		м3		771,75	36,25	1544	72	105	0,18	0
73	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2	106		212				
		м3								
74	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2	151		302				
		м3								
75	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
		м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
76	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0088	52102		457				
		т								
77	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0789	50900		4016				
		т								
78	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,184	61200		11261				
		т								
79	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	478,47	243,37	2871	1460	1612	0,67	4,02
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2,04
80	C143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,836	9268		17016				
		м3								
		Итого по разделу: Угол_поворота УПК90х45-8(2шт)				668462				
		Раздел: Наружный водопровод								
81	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	523,53	35,29	33,19	18475	17376	5703	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,1	9,13	1099	4780	97	0,03	16
82	Е0101-164-3 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,34	467,1	0	8099	0	9152	2,98	52
		м3		467,1	0	8099	0	113	0	0
83	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,01	389,25	0	3896	0	4403	2,48	25
		м3		389,25	0	3896	0	113	0	0
84	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м временный резерв	531,44	9,24	9,24	4911	4911	1546	0	0
		м3		0	3	0	1594	97	0,01	5
85	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м резерв для обратной засыпки	518,7	9,24	9,24	4793	4793	1509	0	0
		м3		0	3	0	1556	97	0,01	5
86	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	389,025	6,48	6,48	2521	2521	792	0	0
		м3		0	2,1	0	817	97	0,01	4
87	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	129,675	167,18	0	21679	0	24497	1,21	157
		м3		167,18	0	21679	0	113	0	0
88	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	389,025	25,65	5,38	9978	2093	7649	0,13	51
		м3		20,27	0	7886	0	97	0	0
89	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	97,0515	87,66	57,94	8508	5623	3327	0,11	11
		м2		15,64	19,7	1518	1912	97	0,07	7
90	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,74	50,82	48,38	647	616	203	0,02	0
		м3		2,39	14,07	30	179	97	0,05	1
91	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	22,295	76,6	76,6	1708	1708	342	0	0
		т		0	15,32	0	342	100	0,32	7
92	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12,74	3,76	3,24	48	41	20	0	0
		м3		0,48	1,12	6	14	97	0	0
93	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,317	936,5	152,52	2170	353	635	1,02	2
		м3		153,68	57,15	356	132	130	0,28	1
94	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0498	58881,69	25695,31	2931	1279	2581	194	10
		км		33075	6813,45	1646	339	130	26,38	1
95	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,268	468		23525				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
97	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11628		11628				
		шт.								
98	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,1638	126700		20753				
		т								
99	СЦЕНА	Втулка под фланец П.П. д-355мм	2	13654,74		27309				
		шт								
100	СЦЕНА	Втулка под_фланец П.П. д-100мм	1	561,13		561				
		шт								
101	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
102	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552		1104				
		шт.								
103	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,5	1049	9	130	0,02	0
104	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	2137		4274				
		шт.								
105	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,14	8114,65	1879,87	25480	5903	8058	8,86	28
		м3		1435,5	538,43	4507	1691	130	2,06	6
106	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,3	24600		31980				
		м3								
107	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	1,16	2980		3457				
		м								
108	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	3,56	6250		22250				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,2	245,44	3,82	3240	50	604	0,21	3
		м2		37,35	1,44	493	19	118	0,01	0
110	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	1	5539,98	753,98	5540	754	2182	6,94	7
		врезка		1392,75	285,75	1393	286	130	1,39	1
		Итого по разделу: Наружный водопровод			**267162**	**273607,5116**				
		Раздел: Дренажный колодец (2шт)								
111	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,5	11484,17	1686,97	51679	7591	14618	11,16	50
		м3		1867,05	631,8	8402	2843	130	3,09	14
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,5	106		477				
		м3								
113	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	1,16	2980		3457				
		м								
114	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	0,29	6250		1807				
		м								
		Итого по разделу: Дренажный колодец				57419				
		ИТОГО:				1491644	143813			883
						139481	41177			272
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				214632				
		Всего накладных расходов:				214632				
		Итого с накладными				1706277				
		- заработная плата				29769				
		- трудоемкость				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				102377				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1808653				
		Итого с временными, 1,5 %				1835783				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %				1873968				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1881311				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1899669				
		ИТОГО:				1899669				
		Сметная заработная плата				199950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				1190				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4858250				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				97165				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4955415				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				594650				
		Итого с НДС				5550064				
		Всего:				5550064				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Алимбаев А.С.

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Кулмаганбетова Н.Ж.

(подпись)

Технадзор:
ТОО ДСП "Стройинтеграция"

(подпись)

Расценки по смете проверил