Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»**
Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка (газоснабжение)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно- наименование	Организационно- код
		118.	17.05.2023				
		118/3.	12.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка (газоснабжение)»	**159 938 260,21**	**142 802 018,04**							**17 136 242,17**	**159 938 260,21**
5% удержание качества										**7 996 913,01**
Итого к оплате										**151 941 347,20**

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

_____ **Н. Исабеков**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Б. Миркамалов**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №118 от 17.05.2023г., доп соглашение №118/3 от 12.10.2023г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка (газоснабжение)»

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость,тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге		Выполнение с начала строительства, тыс.тенге				Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	**Газоснабжение наружные сети среднего давления 0,3 МПа (надземный)**															
	Установка ГРШП		758,484	8 344,896		9 103,380	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Обвязка ГРШП		1 947,836			1 947,836	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Опора под задвижку		719,915			719,915	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Газоснабжение наружные сети среднего давления Р=0,3МПа (подземный)															
	земляные работы		14 350,908			14 350,908	35	5000,000			5000,000	35	5000,000			5000,000
	подземный газопровод		301 445,544			301 445,544	40	119100,000	0,000		119100,000	40	119100,000			119100,000
	Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d500/DN478 (5шт) /Пр.лист.8353.05СБ/		4 578,472			4 578,472	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Переход газопровода ПЭ100 SDR11 D500х45,4 в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 D710х42,1 под проезжей частью автомобильных дорог I-III кат. -30шт/338п.м.открытым способом /Пр.лист 8353.10СБ/		55 525,550			55 525,550	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Переход газопровода ПЭ100 SDR11 D500х45,4 в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 D710х42,1 под проезжей частью автомобильных дорог I-III кат. -3шт/113п.м.методом ГНБ /Пр.лист 8353.10СБ/		33 862,801			33 862,801	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Испытание и контроль		22 621,009			22 621,009	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
		ВСЕГО	**435 810,519**	**8 344,896**	**0,000**	**444 155,415**		**124100,00000**	**0,000**	**0,000**	**124100,000**		**124100,000**	**0,000**	**0,000**	**124100,000**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
	Временные здания и сооружения	**1,30%**	5 665,54			5 665,54		1613,30000			1613,30000		1613,30000			1613,30000
	Итого по гл.1-8		**441 476,056**	**8 344,896**	**0,000**	**449 820,952**		**125713,30000**	**0,00000**	**0,00000**	**125713,30000**		**125713,30000**	**0,00000**	**0,00000**	**125713,30000**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Дополнительные затраты при производстве работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**0,31%**	1 368,576			1 368,576		389,71123			389,71123		389,71123			389,71123
	Итого по гл.1-9		**442 844,632**	**8 344,896**	**0,000**	**451 189,528**		**126103,01123**	**0,00000**	**0,00000**	**126103,01123**		**126103,01123**	**0,00000**	**0,00000**	**126103,01123**
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**	8 856,893			8 856,893		2522,06022			2522,06022		2522,06022			2522,06022
	Итого		**451 701,524**	**8 344,896**	**0,000**	**460 046,420**		**128625,07145**	**0,00000**	**0,00000**	**128625,07145**		**128625,07145**	**0,00000**	**0,00000**	**128625,07145**
	в текущих ценах 2023 г -50% К=1	**0,5**	**248 435,838**	**4 589,693**		**253 025,531**		**70743,78930**	**0,00000**		**70743,78930**		**70743,78930**	**0,00000**		**70743,78930**

	в текущих ценах 2024г - 50% к=1,163	0,582	289 179,316	5 342,402		294 521,718		82345,77075	0,00000		82345,77075		82345,77075	0,00000		82345,77075
	итого		537 615.154	9 932,095		547 547,249		153089,56005	0,00000		153089,56005		153089,56005	0,00000		153089,56005
	итого с понижающим К=0,95	0,9328	501 487,684	9 264,663		510 752,3475		142802,01804	0,00000		142802,01804		142802,01804	0,00000		142802,01804
	НДС	12%			61 290,2817	61 290,2817			0,00000	17136,24217	17136,24217				17136,24217	17136,24217
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ *(572042,6292mm)*		501 487,6841	9 264,6634	61 290,2817	572 042,6292		142802,01804	0,00000	17136,24217	159938,26021		142802,01804	0,00000	17136,24217	159938,26021

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

Руководитель _____ **Н.Исабеков**

Технадзор:

ТОО "Шымкент-Курылыс Ж.К"

Инженер Эксперт _____ **Сентбеков Н.А.**

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Б. Миркамалов**