Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» Июнь 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Кызыл-Тобе»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметов А.Ж. – директора АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:
_____
(наименование_организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)_____
ТОО «KJS Project & Consulting», Проект № 1394-05-14R
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», приказ № 104 от 19.08.2016 года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	**Протяженность газопровода (м) по проекту**		**Протяженность газопровода (м) фактическая**	
	Подземный	**Надземный**	**Подземный**	**Надземный**
«Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в ПЭ 160х14,6 ПЭ 160х14,6 Мунайлинском районе 1230м 1230м пос.Кызыл-Тобе.» ГСД	ПЭ 160х14,6 1230м		ПЭ 160х14,6 1230м	
«Вынос подземного коллектора в надземном	ПЭ 160х14,6 1011,8м	Ст.159х5 2208,8м	ПЭ 160х14,6 1011,8м	Ст.159х5 2208,8м

исполнении в Мунайлинском районе пос.Кызыл-Тобе.» ГНД	ПЭ 110х10 4592,9м	Ст.108х4 120,48м	ПЭ 110х10 4592,9м	Ст.108х4 120,48м
	ПЭ 63х5,8 634,8м		ПЭ 63х5,8 634,8м	
Пункт газорегуляторный блочный		ПГБ100-2шт		ГРПБ-(РДБК100/70) -2Н - 2шт

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Дн160х14,6мм согласно ГОСТ Р 50838-95, низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Дн160х14,6мм и ПЭ100 ГАЗ SDR11 Дн110х10,0мм согласно ГОСТ Р 50838-95 и из стальных электросварных труб Дн159х4,5мм и Дн108х4,0мм, согласно ГОСТ 10704-91.

Прокладка газопроводов выполнена надземным и подземным способом.

Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

На площадках ПГБ размещены следующие технологические сооружения: Газорегуляторный пункт блочный без узла учета с газовым обогревом, Молниеотвод МО1.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2016 года;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **8** .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Кызыл-Тобе»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.