Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» декабря **2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой»**, Туркестанская область, Ордабасынский район, с. Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г. Тараз. Корректировка (газоснабжение)"**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Тараз», руководитель** Вр.И.О. **Садуакасов Д.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс»**
наименование организации
Субподрядные организации: __
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТаразТауЖоба»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Тараз»**
наименование проектной организации, номер проекта
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество газифицируемых объектов	шт	1	1
Тип и количество газифицируемых поселков	шт	1	1
Газорегуляторный пункт шкафного типа с основной и резервной линиями редуцирования ГРПШ-07-2У1 без учета расхода газа	шт	14	14
Максимальный расход газа часовой	м3/час	20 270,63	20 270,63
годовой	м3/год	68952699,13	68952699,13
Общая протяженность газопровода ПЭ100 SDR 11	м	3120	3120
Среднего давления 0,005-0,3 МПа	м	3120	3120

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

В административном отношении территория строительства располагается в северной части города Тараз Жамбылской области Республики Казахстан, в конце улицы Аскарова.

Прокладка подводящего газопровода среднего давления Р=0,3 Мпа предусмотрена в составе строительства инфраструктурных сетей в массиве в конце улицы Аскарова города Тараз, основной целью которой является обеспечение природным газом коммунально-бытовых нужд и улучшение качества жизни населения, основными потребителями газа которого являются

- Население (на приготовление пищи, горячей воды на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды, отопление).
- коммунально-бытовые учреждения (школы, детсады и мелкие коммунально-бытовые объекты)

Численность населения и коммунально-бытовые учреждения приняты согласно предоставленной справки.

Потребность в природном газе выполнена в 100% охвате населения газоснабжением (выделенные участки под ИЖС). Максимальный часовой и годовой расход газа для жилых домов определен по нормам расхода газа (СП РК 3.01-101-2013 табл. 12.4).

Общий часовой расход газа составляет 20 270,63 м3/час, общий годовой расход газа составляет 68 952 699,13 м3/год.

Точка врезки от существующего подземного газопровода среднего давления ПЭ Ду500мм. Подводящий подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа выполнен из полиэтиленовых труб Ø 500х45,4 = 3120 м по СК РК ГОСТ Р 50838-2011, протяженностью 3120 метров. Для понижения давления газа с среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,005 МПа предусмотрен газорегуляторный пункт шкафного типа с 2-мя регуляторами газа типа ГРПШ-07-2У1 в количестве 14шт.

Установленное оборудование, соответствует по качеству мировым стандартам и соответствует техническим и технологическим параметрам. Газопроводы, оборудование и установки представляют собой замкнутую герметичную систему.

Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений в соответствии с требованиями СЕ РК 4.03-01-2011.

Для обозначения трассы газопровода по верхней части трубы вдоль всей оси произведена укладка цельного кабеля с медными токопроводящими жилами сечением не менее 2,5 мм2. Все выходы кабеля на поверхность, а также места разветвлений трубопроводов оборудованы стойкой контрольно-измерительным пунктом либо ковером.

Также по всей длине трассы на 0,2 м от верха присыпанного газопровода уложена сигнальная лента.

Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода среднего давления выполнен 100% от длины газопровода согласно СП РК 4.03-101-2013, СН РК 4.0,.01-2011 и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РК от 09.10.2017г. №673.

После монтажа все металлоконструкции окрашены эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по 1 слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 по предварительно очищенной от ржавчины поверхности в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004г, СП РК 4.03-101-2013.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 19.12.2023 г.
окончание работ: 19.09.2024г г.
при продолжительности строительства, месяц: 10
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10
фактически, месяц: 10

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г. Тараз. Корректировка (газоснабжение)»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Ремстрой» _____ **Миркамалов Б.Б.**