Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« » **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой»**, Туркестанская область, Ордабасынский район, с. Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137 ,
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **"Строительство внутриквартальной газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области "**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области» руководитель Алтишев Еркен Оразович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»**
наименование организации
Субподрядные организации: **ТОО «ДамуСтройСервис»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бахыт таны»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области»**
наименование проектной организации, номер проекта
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность газопровода высокого и низкого давления, в том числе:	м	29900	33612
Протяженность газопровода высокого давления	м	1610	1754
Протяженность газопровода низкого давления	м	28290	31858
ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н	к-т	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

Ввод внутриквартальной газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области позволит успешному развитию района, имеющий огромный потенциал в инфраструктурном развитии, улучшению жизненных условий населения, коммунально-бытовых и других потребителей.

Газоснабжение предусматривается от надземного газопровода низкого давления после ШГРП и подземного газопровода, идущий к ШГРП в с. Акколь.

Общая протяженность газопровода высокого и низкого давления 29,900 км.

Протяженность газопровода высокого давления 1,610 км, из них:

- протяженность воздушной прокладки на опорах 0,01 км
- протяженность подземной прокладки прокладки 1,6 км
- расчетный расход газа составляет – 1261,2 м3/час.

Протяженность газопровода низкого давления до 0,005 Мпа – 28,29 км, из них:

- протяженность воздушной прокладки на опорах 0,2636 км
- протяженность подземной прокладки 28,028 км

Точка подключения 1 – подземный газопровод в точке «А». Давление в точке подключения Р=0,3 Мпа, диаметр газопровода в точке подключения – 250 мм.

Точка подключения 2 – подземный газопровод в точке «БА». Давление в точке подключения Р=0,003 Мпа, диаметр газопровода в точке подключения – 89 мм

Расчет газопроводов произведен на природный газ с теплотой сгорания Qн = 7600 ккал/м3 и удельным весом 0,73 кг/м3. Расчетный расход газа составляет по объекту 1261, м3/час.

Газопроводы проложены подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 т и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Уровень ответственности – II нормальный (технически сложный).

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих к газопроводу, устанавливается опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки концы которые выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью "Осторожно газ". Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство предусматривается в специальных контрольных точках.

По трассе газопроводов, после врезки в существующий газопровод и на надземном газопроводе перед ГРПШ, предусмотрена установка стальных задвижек диаметрами 80 мм. Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Контроль качества стыков подземных газопроводов среднего и низкого давления принят ультразвуковым методом – 100%.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 23.04.2023 г.
окончание работ: декабрь 2023 г.
при продолжительности строительства, месяц: 8,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,5
фактически, месяц: 8,5
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Внутриквартальные газопроводные сети в селе Акколь Таласского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Ремстрой» **Миркамалов Б.Б.**