Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	221140000209			237	4.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области»	104698881,00	104698881,00	93481144,00	104698881,00			11217737,00	104698881,00

Подрядчик:
ТОО "METAL-STROY.KZ", БИН 221140000209

Директор _____ **Исмагулов А.М.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Эксперт_____**Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243; №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», г.Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «METAL-STROY.KZ» , г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-11-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 237** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	5 654,567868	372,0	2 103 499,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	471,183989	457,0	215 331,0	
3	3	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	7 774,535815	56,0	435 374,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	189,456243	9 300,0	1 761 943,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	83,99	39 433,0	3 311 978,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСОК/**	м^3	302,364	3 683,0	1 113 607,0	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	302,364	31 042,29	9 386 071,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5 541,660111	66,0	365 750,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5 541,660111	640,0	3 546 662,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				22 240 215	
			Подраздел 2: Монтажные работы					
10	10	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 175,0	26 175,0	
11	11	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5809	1 384 073,0	804 008,0	
12	12	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	586,709	234,0	137 290,0	Казахстан
13	13	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0895	1 398 252,0	125 144,0	
14	14	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	90,395	855,0	77 288,0	Казахстан
15	15	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,236	1 462 148,0	345 067,0	
16	16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	238,36	1 828,0	435 722,0	Казахстан
17	17	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,080673	4 250 935,0	342 936,0	
18	18	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм */Гильза/*	м	7,6	5 685,0	43 206,0	
19	19	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм */Гильза/*	м	7,6	8 607,0	65 413,0	
20	20	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	3,79	363,0	1 376,0	
21	21	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724 +/ХС-710/	$м^2$	3,79	313,0	1 186,0	
22	22	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм */Футляр/*	км	0,027	4 299 801,0	116 095,0	
23	23	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм */Футляр/*	м	27	16 046,0	433 242,0	
24	25	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 219/*	шт.	2	19 733,0	39 466,0	
25	26	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм */диаметр 50/*	м	27	5 779,0	156 033,0	
26	27	6121-0103-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,01	6 122 331,0	61 223,0	
27	28	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	10	23 200,0	232 000,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	30	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 273/*	шт.	1	24 594,0	24 594,0	
29	31	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	10	5 779,0	57 790,0	
30	32	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	19	5 611,0	106 609,0	
31	33	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	19	2 627,0	49 913,0	
32	34	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	9 047,0	18 094,0	
33	35	242-101-2603 *СпрСЦ 06.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 65	шт.	2	152 725,0	305 450,0	
34	36	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	9 266,0	27 798,0	
35	37	242-101-2605 *СпрСЦ 06.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 100	шт.	3	191 969,0	575 907,0	
36	38	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	999,0	999,0	
37	39	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	3 380,0	33 800,0	
38	40	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4 864,0	77 824,0	
39	41	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	8	1 068,0	8 544,0	
40	42	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1 751,0	28 016,0	Казахстан
41	43	241-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	19	634,0	12 046,0	Казахстан
42	44	241-415-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм	шт.	8	7 331,0	58 648,0	
43	45	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	16	5 763,0	92 208,0	
44	46	241-415-0202 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 32 мм	шт.	19	3 628,0	68 932,0	
45	47	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	49	497,0	24 353,0	Казахстан
46	48	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 849,0	2 849,0	Казахстан
47	49	241-208-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 318,0	2 318,0	Казахстан
48	51	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	580,9	375,0	217 838,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	52	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	325,5	382,0	124 341,0	
50	53	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,5809	268 998,0	156 261,0	
51	54	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,0895	273 214,0	24 453,0	
52	55	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,236	279 084,0	65 864,0	
53	61	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,41	40 315,0	137 474,0	
54	62	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	20,71	88 699,0	1 836 956,0	
55	63	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	62 220,39	684 424,0	Казахстан
56	64	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	44	40 205,83	1 769 057,0	Казахстан
57	65	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	16 963,14	84 816,0	Казахстан
58	66	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	21 194,32	127 166,0	Казахстан
59	67	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2 *+/3ПП15-1/*	шт.	5	37 854,51	189 273,0	Казахстан
60	68	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	6	37 854,51	227 127,0	Казахстан
61	69	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	6 837,48	143 587,0	Казахстан
62	70	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	13	15 978,06	207 715,0	Казахстан
63	71	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	30	785,0	23 550,0	
64	72	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	11	44 521,0	489 731,0	
65	75	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	251,8	6 041,0	1 521 124,0	
66	76	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	692,25	1 571,0	1 087 525,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				14 137 844	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				36 378 059	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
67	80	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 135,679342	372,0	422 473,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	81	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	428,906772	457,0	196 010,0	
69	82	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	7 076,961738	56,0	396 310,0	
70	83	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	48,389261	9 300,0	450 020,0	
71	84	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	23,925	39 433,0	943 435,0	
72	85	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** */ПЕСОК/*	м^3	57,42	3 683,0	211 478,0	
73	86	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	57,42	31 042,29	1 782 448,0	Казахстан
74	87	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	1 126,648603	66,0	74 359,0	
75	88	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 126,648603	640,0	721 055,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				5 197 588	
			Подраздел 2: Монтажные работы					
76	89	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	159,5	501,0	79 910,0	
77	90	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011** */диаметр 150/*	м	162,69	3 888,0	632 539,0	Казахстан
78	91	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	шт.	27	432,0	11 664,0	
79	92	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	5,89	40 315,0	237 455,0	
80	93	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	м^3	32,68	108 073,0	3 531 826,0	
81	94	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	19	62 220,39	1 182 187,0	Казахстан
82	95	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	38	40 205,83	1 527 822,0	Казахстан
83	96	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	19	16 963,14	322 300,0	Казахстан
84	97	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2** */3ПП15-1/*	шт.	19	37 854,51	719 236,0	Казахстан
85	98	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	19	6 837,48	129 912,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	99	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	19	15 978,06	303 583,0	Казахстан
87	100	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	38	785,0	29 830,0	
88	104	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	304,5	6 041,0	1 839 484,0	
89	105	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	814,8	1 571,0	1 280 051,0	Казахстан
90	109	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	8,74	41 011,0	358 436,0	
91	110	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки */отмостка, заделка отверстий/*	$м^3$	21,85	56 430,0	1 232 996,0	
92	111	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	51,87	100 611,0	5 218 693,0	
93	112	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	6 837,48	129 912,0	Казахстан
94	113	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	19	12 935,83	245 781,0	Казахстан
95	114	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	19	20 219,19	384 165,0	Казахстан
96	115	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	19	72 972,73	1 386 482,0	Казахстан
97	116	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	19	87 873,21	1 669 591,0	Казахстан
98	117	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	38	61 563,24	2 339 403,0	Казахстан
99	118	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	19	107 909,8	2 050 286,0	Казахстан
100	119	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	209	785,0	164 065,0	
101	126	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01938	304 849,0	5 908,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01938	335 908,0	6 510,0	
103	128	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,6099	304 849,0	185 927,0	
104	129	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	56,05	1 852,0	103 805,0	Казахстан
105	130	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	6,65	3 888,0	25 855,0	Казахстан
106	131	241-209-1802 *РСНБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	19	3 874,0	73 606,0	Казахстан
107	132	241-216-0204 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	19	1 760,0	33 440,0	
108	133	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	988	6 041,0	5 968 508,0	
109	134	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	997,5	1 571,0	1 567 072,0	Казахстан
110	136	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,79344	265,0	210,0	
111	137	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 */за 2 раза/*	$м^2$	0,79344	407,0	323,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				34 978 773	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				40 176 361	
			ИТОГО по акту				76 554 420	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)			76554420*7,1/100	5 435 364	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			76554420+0+0+5435364	81 989 784	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			81989784*5/100	4 099 489	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			81989784*3/100	2 459 694	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				88 548 967	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			88548967*1,0557	93 481 144	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)			93481144*12/100	11 217 737	
			Итого с НДС			93481144+11217737	**104 698 881**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243; №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.