Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму", г.Астана,шоссе Коргалжын оф.здание 25/3** — **120840011464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд", г. Астана, район Алматы,ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5** — **050540001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 15-12-152 от 31.12.15г.(МЖК ул. Е 10)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000056	**30.06.2016**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тнг	1	111 519 640,00	111 519 640,00
				Итого	**1**	**x**	**111 519 640,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2016

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки его адрес:- Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮНЬ 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		15-12-152	31.12.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала строительства:	**693 221 680**									
в том числе в текущем месяце:		99 571 107							**11 948 533**	**111 519 640**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием

Наименование объекта - Блоки 1,2,3,4,5,6,7.Паркинг

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2016 ГОДА

Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1		Блок секция 1	4279,98	--	--	4279,98
2		Блок секция 2	3346,9	--	--	3346,9
3		Блок секция 3	4433,54	--	--	4433,54
4		Блок секция 4	4433,54	--	--	4433,54
5		Блок секция 5	3346,9	--	--	3346,9
6		Блок секция 6	4279,98	--	--	4279,98
7		Блок секция 7	9064,48	--	--	9064,48
8		Блок секция 7. Офисы.	121,12	--	--	121,12
9		Паркинг	939,91	--	--	939,91
		Всего по главе	**34246,32**	**--**	**--**	**34246,32**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**34246,32**	**--**	**--**	**34246,32**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,1%	376,71	--	--	376,71
11	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	56,51	--	--	56,51
		Всего по главе	**376,71**	**--**	**--**	**376,71**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**34623,03**	**--**	**--**	**34623,03**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	618,02	--	--	618,02
13	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	346,23	346,23
14	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	138,49	138,49
		Всего по главе	**618,02**	**--**	**484,72**	**1102,74**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**35241,05**	**--**	**484,72**	**35725,78**
15		В том числе возвратные суммы	56,51	--	--	56,51
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**35241,05**	**--**	**484,72**	**35725,78**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**96446,81**	**--**	**1326,58**	**97773,38**
16	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=2,7367742 (2121:775)	96446,81	--	1326,58	97773,38
17		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	154,65	--	--	154,65
18		ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	154,65	--	--	154,65
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	**--**	**--**	**1955,47**	**1955,47**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**96446,81**	**--**	**3282,04**	**99728,85**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**11967,46**	**11967,46**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**96446,81**	**--**	**15249,51**	**111696,31**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**96446,81**	**--**	**15249,51**	**111696,31**

Возврат от временных зданий и сооружений: **176,67**

ИТОГО ПО АКТУ: **111 519,64**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Елорда даму»

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казстройподряд"

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1
Наименование объекта -Блок секция 1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ месяц 2016 года
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
1	Е0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	441	55,63	0,07	24532	31	32796	0,30	131
		м		53,10	0,02	23417	9	140	--	--
2	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков**	202,402	281,51	3,94	56977	797	22017	0,55	112
		м2		102,11	1,49	20667	302	105	0,01	1
3	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	622,78	436,18	3,43	271644	2136	49070	0,46	283
		м2		73,73	1,31	45918	816	105	0,01	4
4	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	5,467	1028,30	4,62	5622	25	1468	1,52	8
		м2		254,97	3,14	1394	17	104	0,02	--
		2-5 этажи, тех.этаж								
5	Е0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	2232	55,63	0,07	124163	156	165989	0,30	665
		м		53,10	0,02	118519	45	140	--	--
6	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков**	1016,558	281,51	3,94	286166	4005	110581	0,55	563
		м2		102,11	1,49	103801	1515	105	0,01	7
7	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	3153,288	436,18	3,43	1375401	10816	248454	0,46	1435
		м2		73,73	1,31	232492	4131	105	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	27,335	1028,30	4,62	28109	126	7338	1,52	42
		м2		254,97	3,14	6970	86	104	0,02	--
		Общие помещения								
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	120,879	256,55	3,94	31012	476	13149	0,55	67
		м2		102,11	1,49	12343	180	105	0,01	1
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	430,98	149,06	3,43	64242	1478	33958	0,46	196
		м2		73,73	1,31	31776	565	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2267867	20048			3503
			Тенге			597296	7664			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2267867				
		Материалы -	Тенге			20665				
		Всего заработная плата -	Тенге				604960			
		Местные материалы -	Тенге			1629858				
		Накладные расходы -	Тенге			684820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3129849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3883
		Сметная заработная плата -	Тенге				707684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3129849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3883
		Сметная заработная плата -	Тенге				707684			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		1 этаж								
		ТИП 1								
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	26,529	1041,83	15,20	27639	403	5895	1,07	28
		м2		173,30	7,37	4597	196	123	0,04	1
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,626	1041,83	15,20	17321	253	3695	1,07	18
		м2		173,30	7,37	2881	123	123	0,04	1
		ТИП 4								
13	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,566	1041,83	15,20	14133	206	3015	1,07	15
		м2		173,30	7,37	2351	100	123	0,04	1
		ТИП 5								
14	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,716	1041,83	15,20	13248	193	2826	1,07	14
		м2		173,30	7,37	2204	94	123	0,04	--
		2-5 этажи								
		ТИП 6								
15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	106,114	1041,83	15,20	110553	1613	23581	1,07	114
		м2		173,30	7,37	18390	782	123	0,04	4
		ТИП 8								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	66,504	1041,83	15,20	69286	1011	14779	1,07	71
		м2		173,30	7,37	11525	490	123	0,04	2
		ТИП 9								
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	54,264	1041,83	15,20	56534	825	12059	1,07	58
		м2		173,30	7,37	9404	400	123	0,04	2
		ТИП 10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	50,864	1041,83	15,20	52992	773	11303	1,07	54
		м2		173,30	7,37	8815	375	123	0,04	2
		Технический этаж								
		ТИП 12								
19	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,087	1041,83	15,20	12593	184	2686	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2095	89	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			374298	5461			384
			Тенге			62261	2648			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374298				
	Материалы -		Тенге			228004				
	Всего заработная плата -		Тенге				64909			
	Местные материалы -		Тенге			78572				
		Накладные расходы -	Тенге			79838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				76885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			481385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				76885			
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА								
20	С11011-1019	Церезит	12,538	27200,00	--	341034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	614,62	452,97	1,65	278401	1014	11455	0,09	57
		м2		17,12	0,63	10522	387	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			619435	1014			57
			Тенге			10522	387			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619435				
	Материалы -		Тенге			266865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				10910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341034				
		Накладные расходы -	Тенге			11455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			668743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			668743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12628			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3261600	26523			3944
			Тенге			670080	10699			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3261600				
	Материалы -		Тенге			515533				
	Всего заработная плата -		Тенге				680779			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341034				
	Местные материалы -		Тенге			1708431				
		Накладные расходы -	Тенге			776114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4279977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4385
		Сметная заработная плата -	Тенге				797196			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4279977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4385
		Сметная заработная плата -	Тенге				797196			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1
Наименование объекта -Блок секция 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮНЬ месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
1	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	350,8	55,63	0,07	19514	25	26088	0,30	105
		м		53,10	0,02	18627	7	140	--	--
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	138,049	281,51	3,94	38861	544	15017	0,55	76
		м2		102,11	1,49	14096	206	105	0,01	1
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	379,704	436,18	3,43	165619	1302	29918	0,46	173
		м2		73,73	1,31	27996	497	105	0,01	2
4	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3,223	1028,30	4,62	3314	15	865	1,52	5
		м2		254,97	3,14	822	10	104	0,02	--
		2-5 этажи, тех.этаж								
5	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	2131,8	55,63	0,07	118589	149	158538	0,30	635
		м		53,10	0,02	113199	43	140	--	--
6	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	824,755	281,51	3,94	232173	3250	89717	0,55	457
		м2		102,11	1,49	84216	1229	105	0,01	6
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2253,35	436,18	3,43	982866	7729	177546	0,46	1026
		м2		73,73	1,31	166139	2952	105	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			16,115	1028,30	4,62	16571	74	4326	1,52	24
		м2		254,97	3,14	4109	51	104	0,02	--
		Общие помещения								
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков								
			157,9	256,55	3,94	40509	622	17176	0,55	87
		м2		102,11	1,49	16123	235	105	0,01	1
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен								
			537,92	149,06	3,43	80182	1845	42384	0,46	245
		м2		73,73	1,31	39661	705	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1698200	15555			2833
			Тенге			484988	5934			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698200				
	Материалы -		Тенге			12560				
	Всего заработная плата -		Тенге				490922			
	Местные материалы -		Тенге			1185097				
		Накладные расходы -	Тенге			561575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2395361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3142
		Сметная заработная плата -	Тенге				575158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2395361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3142
		Сметная заработная плата -	Тенге				575158			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		1 этаж								
		ТИП 1								
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	-			-				-
			37,043	1041,83	15,20	38593	563	8232	1,07	40
		м2		173,30	7,37	6420	273	123	0,04	1
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	11	1041,83	15,20	11460	167	2444	1,07	12
		м2		173,30	7,37	1906	81	123	0,04	--
		ТИП 4								
13	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	9,3	1041,83	15,20	9689	141	2067	1,07	10
		м2		173,30	7,37	1612	69	123	0,04	--
		ТИП 5								
14	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,716	1041,83	15,20	13248	193	2826	1,07	14
		м2		173,30	7,37	2204	94	123	0,04	--
		2-5 этажи								
		ТИП 6								
15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	148,17	1041,83	15,20	154368	2252	32927	1,07	159
		м2		173,30	7,37	25678	1092	123	0,04	5
		ТИП 8								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	43,996	1041,83	15,20	45836	669	9777	1,07	47
		м2		173,30	7,37	7625	324	123	0,04	2
		ТИП 9								
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	54,196	1041,83	15,20	56463	824	12044	1,07	58
		м2		173,30	7,37	9392	399	123	0,04	2
		ТИП 10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
			50,864	1041,83	15,20	52992	773	11303	1,07	54
		м2		173,30	7,37	8815	375	123	0,04	2
		Технический этаж								
					ТИП 12					
19	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
			12,716	1041,83	15,20	13248	193	2826	1,07	14
		м2		173,30	7,37	2204	94	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			395896	5776			407
			Тенге			65854	2801			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			395896				
	Материалы -		Тенге			241160				
	Всего заработная плата -		Тенге				68655			
	Местные материалы -		Тенге			83106				
		Накладные расходы -	Тенге			84445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				81322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			509162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				81322			
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА								
20	С11011-1019	**Церезит**								
			8,294	27200,00	--	225597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-158-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности**								
			406,57	452,97	1,65	184162	671	7577	0,09	38
		м2		17,12	0,63	6960	256	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			409759	671			38
			Тенге			6960	256			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409759				
	Материалы -		Тенге			176531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				7217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225597				
		Накладные расходы -	Тенге			7577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			442376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8353			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2503855	22002			3277
			Тенге			557802	8991			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2503855				
	Материалы -		Тенге			430251				
	Всего заработная плата -		Тенге				566793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225597				
	Местные материалы -		Тенге			1268203				
		Накладные расходы -	Тенге			653597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98040			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3346899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3648
		Сметная заработная плата -	Тенге				664833			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3346899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3648
		Сметная заработная плата -	Тенге				664833			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ЖШС «Елорда даму» Товарищество с ограниченной ответственностью

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

«КАЗСТРОЙПОДРЯД» Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1
Наименование объекта -Блок секция 3

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮНЬ месяц 2016 года
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
1	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	435,6	55,63	0,07	24232	30	32395	0,30	130
		м		53,10	0,02	23130	9	140	--	--
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	215,27	281,51	3,94	60600	848	23417	0,55	119
		м2		102,11	1,49	21981	321	105	0,01	2
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	614,75	436,18	3,43	268142	2109	48437	0,46	280
		м2		73,73	1,31	45326	805	105	0,01	4
		2-5 этажи, тех.этаж								
4	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	3419,2	55,63	0,07	190205	239	254279	0,30	1019
		м		53,10	0,02	181560	68	140	--	--
5	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	1134,54	281,51	3,94	319379	4470	123415	0,55	628
		м2		102,11	1,49	115848	1690	105	0,01	8
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3130,42	436,18	3,43	1365427	10737	246652	0,46	1425
		м2		73,73	1,31	230806	4101	105	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			80,548	1028,30	4,62	82828	372	21622	1,52	122
		м2		254,97	3,14	20537	253	104	0,02	1
		Общие помещения								
8	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков								
			120,88	256,55	3,94	31012	476	13149	0,55	67
		м2		102,11	1,49	12343	180	105	0,01	1
9	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен								
			430,98	149,06	3,43	64242	1478	33958	0,46	196
		м2		73,73	1,31	31776	565	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2406064	20761			3986
			Тенге			683307	7992			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2406064				
	Материалы -		Тенге			49001				
	Всего заработная плата -		Тенге				691299			
	Местные материалы -		Тенге			1652996				
		Накладные расходы -	Тенге			797324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3395592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4424
		Сметная заработная плата -	Тенге				810898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3395592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4424
		Сметная заработная плата -	Тенге				810898			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		1 этаж								
		ТИП 1								
10	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		-			-			
			26,53	1041,83	15,20	27640	403	5896	1,07	28
		м2		173,30	7,37	4598	196	123	0,04	1
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,52	1041,83	15,20	16169	236	3449	1,07	17
		м2		173,30	7,37	2690	114	123	0,04	1
		ТИП 4								
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,57	1041,83	15,20	14138	206	3016	1,07	15
		м2		173,30	7,37	2352	100	123	0,04	1
		ТИП 5								
13	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,44	1041,83	15,20	23379	341	4987	1,07	24
		м2		173,30	7,37	3889	165	123	0,04	1
		2-5 этажи								
		ТИП 6								
14	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	106,11	1041,83	15,20	110549	1613	23580	1,07	114
		м2		173,30	7,37	18389	782	123	0,04	4
		ТИП 8								
15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	62,08	1041,83	15,20	64677	944	13796	1,07	66
		м2		173,30	7,37	10758	458	123	0,04	2
		ТИП 9								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	54,196	1041,83	15,20	56463	824	12044	1,07	58
		м2		173,30	7,37	9392	399	123	0,04	2
		ТИП 10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	89,76	1041,83	15,20	93515	1364	19947	1,07	96
		м2		173,30	7,37	15555	662	123	0,04	3
		Технический этаж								
		ТИП 12								
18	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	12,087	1041,83	15,20	12593	184	2686	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2095	89	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			419121	6115			430
			Тенге			69717	2965			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419121				
	Материалы -		Тенге			255307				
	Всего заработная плата -		Тенге				72682			
	Местные материалы -		Тенге			87981				
		Накладные расходы -	Тенге			89399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				86092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			539031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				86092			
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА								
19	С11011-1019	**Церезит**	9,35	27200,00	--	254320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-158-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности**								
		-	458,76	452,97	1,65	207802	757	8550	0,09	42
		м2		17,12	0,63	7854	289	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			462122	757			42
			Тенге			7854	289			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462122				
	Материалы -		Тенге			199191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				8143			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			254320				
		Накладные расходы -	Тенге			8550				4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1283			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			28240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498913				48
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				9426			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			498913				48
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				9426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3287307	27632			4459
		Нормативная трудоемкость -	**Тенге**			760878	11246			55
		Сметная заработная плата -	**Тенге**							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3287307				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503499				
	Материалы -		Тенге				772124			
	Всего заработная плата -		Тенге			254320				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1740977				
	Местные материалы -		Тенге			895274				448
		Накладные расходы -	чел.-ч				134291			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			250955				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4433536				4962
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч				906415			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4433536				4962
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				906415			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1

Наименование объекта -Блок секция 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮНЬ месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
		1 этаж									
1	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	435,6	55,63	0,07	24232	30	32395	0,30	130	
		м		53,10	0,02	23130	9	140	--	--	
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	215,27	281,51	3,94	60600	848	23417	0,55	119	
		м2		102,11	1,49	21981	321	105	0,01	2	
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	614,75	436,18	3,43	268142	2109	48437	0,46	280	
		м2		73,73	1,31	45326	805	105	0,01	4	
		2-5 этажи, тех.этаж									
4	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	3419,2	55,63	0,07	190205	239	254279	0,30	1019	
		м		53,10	0,02	181560	68	140	--	--	
5	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	1134,54	281,51	3,94	319379	4470	123415	0,55	628	
		м2		102,11	1,49	115848	1690	105	0,01	8	
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3130,42	436,18	3,43	1365427	10737	246652	0,46	1425	
		м2		73,73	1,31	230806	4101	105	0,01	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	80,548	1028,30	4,62	82828	372	21622	1,52	122
			м2	254,97	3,14	20537	253	104	0,02	1
		Общие помещения								
8	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	120,88	256,55	3,94	31012	476	13149	0,55	67
			м2	102,11	1,49	12343	180	105	0,01	1
9	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	430,98	149,06	3,43	64242	1478	33958	0,46	196
			м2	73,73	1,31	31776	565	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2406064	20761			3986
			Тенге			683307	7992			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2406064				
		Материалы -	Тенге			49001				
		Всего заработная плата -	Тенге				691299			
		Местные материалы -	Тенге			1652996				
		Накладные расходы -	Тенге			797324				399
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				119599			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			192203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3395592				4424
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				810898			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3395592				4424
		Сметная заработная плата -	Тенге				810898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

1 этаж

ТИП 1

10	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	26,53	1041,83	15,20	27640	403	5896	1,07	28
			м2	173,30	7,37	4598	196	123	0,04	1

ТИП 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,52	1041,83	15,20	16169	236	3449	1,07	17
		м2		173,30	7,37	2690	114	123	0,04	1
		ТИП 4								
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,57	1041,83	15,20	14138	206	3016	1,07	15
		м2		173,30	7,37	2352	100	123	0,04	1
		ТИП 5								
13	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,44	1041,83	15,20	23379	341	4987	1,07	24
		м2		173,30	7,37	3889	165	123	0,04	1
		2-5 этажи								
		ТИП 6								
14	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	106,11	1041,83	15,20	110549	1613	23580	1,07	114
		м2		173,30	7,37	18389	782	123	0,04	4
		ТИП 8								
15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	62,08	1041,83	15,20	64677	944	13796	1,07	66
		м2		173,30	7,37	10758	458	123	0,04	2
		ТИП 9								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	54,196	1041,83	15,20	56463	824	12044	1,07	58
		м2		173,30	7,37	9392	399	123	0,04	2
		ТИП 10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	89,76	1041,83	15,20	93515	1364	19947	1,07	96
		м2		173,30	7,37	15555	662	123	0,04	3
		Технический этаж ТИП 12								
18	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,087	1041,83	15,20	12593	184	2686	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2095	89	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				419121	6115			430
			Тенге			69717	2965			15
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419121				
	Материалы -		Тенге			255307				
	Всего заработная плата -		Тенге				72682			
	Местные материалы -		Тенге			87981				
		Накладные расходы -	Тенге			89399				45
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13410			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			30511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			539031				490
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				86092			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			539031				490
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				86092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА

19	С11011-1019	Церезит	9,35	27200,00	--	254320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	458,76	452,97	1,65	207802	757	8550	0,09	42
		м2		17,12	0,63	7854	289	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				462122	757			42
			Тенге			7854	289			1
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462122				
	Материалы -		Тенге			199191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				8143			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254320				
		Накладные расходы -	Тенге			8550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			498913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			498913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9426			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3287307	27632			4459
			Тенге			760878	11246			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3287307				
		Материалы -	Тенге			503499				
		Всего заработная плата -	Тенге				772124			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254320				
		Местные материалы -	Тенге			1740977				
		Накладные расходы -	Тенге			895274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							448
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4433536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4962
		Сметная заработная плата -	Тенге				906415			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4433536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4962
		Сметная заработная плата -	Тенге				906415			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1

Наименование объекта -Блок секция 5

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮНЬ месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
1	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	350,8	55,63	0,07	19514	25	26088	0,30	105
		м		53,10	0,02	18627	7	140	--	--
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	138,049	281,51	3,94	38861	544	15017	0,55	76
		м2		102,11	1,49	14096	206	105	0,01	1
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	379,704	436,18	3,43	165619	1302	29918	0,46	173
		м2		73,73	1,31	27996	497	105	0,01	2
4	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3,223	1028,30	4,62	3314	15	865	1,52	5
		м2		254,97	3,14	822	10	104	0,02	--
		2-5 этажи, тех.этаж								
5	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	2131,8	55,63	0,07	118589	149	158538	0,30	635
		м		53,10	0,02	113199	43	140	--	--
6	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	824,755	281,51	3,94	232173	3250	89717	0,55	457
		м2		102,11	1,49	84216	1229	105	0,01	6
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2253,35	436,18	3,43	982866	7729	177546	0,46	1026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	166139	2952	105	0,01	14
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	16,115	1028,30	4,62	16571	74	4326	1,52	24
		м2		254,97	3,14	4109	51	104	0,02	--
		Общие помещения								
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	157,9	256,55	3,94	40509	622	17176	0,55	87
		м2		102,11	1,49	16123	235	105	0,01	1
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	537,92	149,06	3,43	80182	1845	42384	0,46	245
		м2		73,73	1,31	39661	705	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1698200	15555			2833
			Тенге			484988	5934			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698200				
	Материалы -		Тенге			12560				
	Всего заработная плата -		Тенге				490922			
	Местные материалы -		Тенге			1185097				
		Накладные расходы -	Тенге			561575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2395361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3142
		Сметная заработная плата -	Тенге				575158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2395361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3142
		Сметная заработная плата -	Тенге				575158			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		1 этаж								
		ТИП 1								
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	37,043	1041,83	15,20	38593	563	8232	1,07	40
		м2		173,30	7,37	6420	273	123	0,04	1
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	11	1041,83	15,20	11460	167	2444	1,07	12
		м2		173,30	7,37	1906	81	123	0,04	--
		ТИП 4								
13	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	9,3	1041,83	15,20	9689	141	2067	1,07	10
		м2		173,30	7,37	1612	69	123	0,04	--
		ТИП 5								
14	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,716	1041,83	15,20	13248	193	2826	1,07	14
		м2		173,30	7,37	2204	94	123	0,04	--
		2-5 этажи								
		ТИП 6								
15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	148,17	1041,83	15,20	154368	2252	32927	1,07	159
		м2		173,30	7,37	25678	1092	123	0,04	5
		ТИП 8								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	43,996	1041,83	15,20	45836	669	9777	1,07	47
		м2		173,30	7,37	7625	324	123	0,04	2
		ТИП 9								
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	54,196	1041,83	15,20	56463	824	12044	1,07	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,30	7,37	9392	399	123	0,04	2
		ТИП 10								
18	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
			50,864	1041,83	15,20	52992	773	11303	1,07	54
		м2		173,30	7,37	8815	375	123	0,04	2
		Технический этаж								
		ТИП 12								
19	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
			12,716	1041,83	15,20	13248	193	2826	1,07	14
		м2		173,30	7,37	2204	94	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			395896	5776			407
			Тенге			65854	2801			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			395896				
	Материалы -		Тенге			241160				
	Всего заработная плата -		Тенге				68655			
	Местные материалы -		Тенге			83106				
		Накладные расходы -	Тенге			84445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				81322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			509162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				81322			
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА								
20	C11011-1019	**Церезит**	8,294	27200,00	--	225597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	E0115-158-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности**								
			406,57	452,97	1,65	184162	671	7577	0,09	38
		м2		17,12	0,63	6960	256	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			409759	671			38
			Тенге			6960	256			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409759				
	Материалы -		Тенге			176531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				7217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225597				
		Накладные расходы -	Тенге			7577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			442376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8353			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2503855	22002			3277
			Тенге			557802	8991			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2503855				
	Материалы -		Тенге			430251				
	Всего заработная плата -		Тенге				566793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225597				
	Местные материалы -		Тенге			1268203				
		Накладные расходы -	Тенге			653597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98040			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3346899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3648
		Сметная заработная плата -	Тенге				664833			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3346899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3648
		Сметная заработная плата -	Тенге				664833			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ЖШС «Елорда дам»

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

«КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1
Наименование объекта -Блок секция 6

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ месяц 2016 года
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
1	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	441	55,63	0,07	24532	31	32796	0,30	131
		м		53,10	0,02	23417	9	140	--	--
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	202,402	281,51	3,94	56977	797	22017	0,55	112
		м2		102,11	1,49	20667	302	105	0,01	1
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	622,78	436,18	3,43	271644	2136	49070	0,46	283
		м2		73,73	1,31	45918	816	105	0,01	4
4	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	5,467	1028,30	4,62	5622	25	1468	1,52	8
		м2		254,97	3,14	1394	17	104	0,02	--
		2-5 этажи, тех.этаж								
5	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	2232	55,63	0,07	124163	156	165989	0,30	665
		м		53,10	0,02	118519	45	140	--	--
6	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	1016,558	281,51	3,94	286166	4005	110581	0,55	563
		м2		102,11	1,49	103801	1515	105	0,01	7
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3153,288	436,18	3,43	1375401	10816	248454	0,46	1435
		м2		73,73	1,31	232492	4131	105	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
			27,335	1028,30	4,62	28109	126	7338	1,52	42
		м2		254,97	3,14	6970	86	104	0,02	--
		Общие помещения								
9	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков**								
			120,879	256,55	3,94	31012	476	13149	0,55	67
		м2		102,11	1,49	12343	180	105	0,01	1
10	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен**								
			430,98	149,06	3,43	64242	1478	33958	0,46	196
		м2		73,73	1,31	31776	565	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2267867	20048			3503
			Тенге			597296	7664			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2267867				
	Материалы -		Тенге			20665				
	Всего заработная плата -		Тенге				604960			
	Местные материалы -		Тенге			1629858				
		Накладные расходы -	Тенге			684820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3129849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3883
		Сметная заработная плата -	Тенге				707684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3129849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3883
		Сметная заработная плата -	Тенге				707684			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		1 этаж								
		ТИП 1								
11	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
			26,529	1041,83	15,20	27639	403	5895	1,07	28
		м2		173,30	7,37	4597	196	123	0,04	1
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,626	1041,83	15,20	17321	253	3695	1,07	18
		м2		173,30	7,37	2881	123	123	0,04	1
		ТИП 4								
13	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,566	1041,83	15,20	14133	206	3015	1,07	15
		м2		173,30	7,37	2351	100	123	0,04	1
		ТИП 5								
14	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,716	1041,83	15,20	13248	193	2826	1,07	14
		м2		173,30	7,37	2204	94	123	0,04	--
		2-5 этажи								
		ТИП 6								
15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	106,114	1041,83	15,20	110553	1613	23581	1,07	114
		м2		173,30	7,37	18390	782	123	0,04	4
		ТИП 8								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	66,504	1041,83	15,20	69286	1011	14779	1,07	71
		м2		173,30	7,37	11525	490	123	0,04	2
		ТИП 9								
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	54,264	1041,83	15,20	56534	825	12059	1,07	58
		м2		173,30	7,37	9404	400	123	0,04	2
		ТИП 10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	50,864	1041,83	15,20	52992	773	11303	1,07	54
		м2		173,30	7,37	8815	375	123	0,04	2
		Технический этаж								
		ТИП 12								
19	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	12,087	1041,83	15,20	12593	184	2686	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2095	89	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			374298	5461			384
			Тенге			62261	2648			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374298				
	Материалы -		Тенге			228004				
	Всего заработная плата -		Тенге				64909			
	Местные материалы -		Тенге			78572				
		Накладные расходы -	Тенге			79838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				76885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			481385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				76885			
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА								
20	С11011-1019	**Церезит**	12,538	27200,00	--	341034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-158-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности**	614,62	452,97	1,65	278401	1014	11455	0,09	57
		м2		17,12	0,63	10522	387	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			619435	1014			57
			Тенге			10522	387			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619435				
	Материалы -		Тенге			266865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				10910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341034				
		Накладные расходы -	Тенге			11455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			668743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			668743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12628			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3261600	26523			3944
			Тенге			670080	10699			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3261600				
	Материалы -		Тенге			515533				
	Всего заработная плата -		Тенге				680779			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341034				
	Местные материалы -		Тенге			1708431				
		Накладные расходы -	Тенге			776114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4279977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4385
		Сметная заработная плата -	Тенге				797196			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4279977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4385
		Сметная заработная плата -	Тенге				797196			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ЖШС «Елорда даму»

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

«КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1

Наименование объекта -Блок секция 7

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮНЬ месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ								
		Витражи								
1	Е0109-44-4 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами /окрашенных в заводских условиях, поставляемых в пакетах /**	111,012	1008,54	202,91	111961	22526	83840	3,92	436
		м2		787,95	51,20	87472	5684	90	0,17	19
2	Е0107-57-8прим	**Устройство герметизации коробок витражей пеной монтажной**	80,96	133,42	38,87	10802	3147	4572	0,15	12
		м		25,65	14,69	2077	1189	140	0,07	6
3	С12031-952 Изм. и доп.вып.18	**Витражи В-5, В-6, В-7 из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	111,012	7724,00	--	857457	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			980219	25673			448
			Тенге			89549	6873			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10802				
		Материалы -	Тенге			5578				
		Всего заработная плата -	Тенге				3266			
		Накладные расходы -	Тенге			4572				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				686			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16296				20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				3952			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			969417				
		Сметная заработная плата -								
		Стоимость металломонтажных работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1963				
		Всего заработная плата -	Тенге				93156			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			857457				
		Накладные расходы -	Тенге			83840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63195				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1116453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497
		Сметная заработная плата -	Тенге				105732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1132749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				109684			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
4	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	403,2	55,63	0,07	22429	28	29985	0,30	120
		м		53,10	0,02	21410	8	140	--	--
5	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	42,61	281,51	3,94	11995	168	4635	0,55	24
		м2		102,11	1,49	4351	63	105	0,01	--
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	66,52	377,98	3,43	25143	228	5241	0,46	30
		м2		73,73	1,31	4905	87	105	0,01	--
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	34,12	377,98	3,43	12897	117	2688	0,46	16
		м2		73,73	1,31	2516	45	105	0,01	--
8	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,65	680,30	6,12	1122	10	249	0,81	1
		м2		141,39	2,32	233	4	105	0,01	--
		2-9 этажи, маш.отд и тех.этаж								
9	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	3375,6	55,63	0,07	187779	236	251037	0,30	1006
		м		53,10	0,02	179244	68	140	--	--
10	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	2090,46	281,51	3,94	588475	8236	227400	0,55	1157
		м2		102,11	1,49	213457	3115	105	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3774,95	377,98	3,43	1426856	12948	297436	0,46	1718
		м2		73,73	1,31	278327	4945	105	0,01	24
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1295,57	377,98	3,43	489700	4444	102081	0,46	590
		м2		73,73	1,31	95522	1697	105	0,01	8
13	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	9,45	680,30	6,12	6429	58	1426	0,81	8
		м2		141,39	2,32	1336	22	105	0,01	--
14	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	648,296	1028,30	4,62	666643	2995	174025	1,52	985
		м2		254,97	3,14	165296	2036	104	0,02	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3439468	29469			5655
			Тенге			966597	12089			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3439468				
		Материалы -	Тенге			382163				
		Всего заработная плата -	Тенге				978687			
		Местные материалы -	Тенге			2061239				
		Накладные расходы -	Тенге			1096203				548
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				164430			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			272140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4807811				6262
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1143117			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4807811				6262
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				1143117			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

ТИП 3

15	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	14,63	1041,83	15,20	15242	222	3251	1,07	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,30	7,37	2535	108	123	0,04	1
		ТИП 4								
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	41,34	1041,83	15,20	43069	628	9187	1,07	44
		м2		173,30	7,37	7164	305	123	0,04	2
		2-9 этажи								
		ТИП 5								
17	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	167,69	1041,83	15,20	174704	2549	37265	1,07	179
		м2		173,30	7,37	29061	1236	123	0,04	6
		ТИП 7								
18	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	120,16	1041,83	15,20	125186	1826	26702	1,07	129
		м2		173,30	7,37	20824	886	123	0,04	4
		ТИП 8								
19	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	156,47	1041,83	15,20	163015	2378	34771	1,07	167
		м2		173,30	7,37	27116	1153	123	0,04	6
		ТИП 9								
20	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	101,59	1041,83	15,20	105840	1544	22576	1,07	109
		м2		173,30	7,37	17606	749	123	0,04	4
		Технический этаж								
		ТИП 11								
21	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	12,18	1041,83	15,20	12689	185	2707	1,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,30	7,37	2111	90	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			639746	9334			657
			Тенге			106417	4526			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639746				
		Материалы -	Тенге			389701				
		Всего заработная плата -	Тенге				110942			
		Местные материалы -	Тенге			134295				
		Накладные расходы -	Тенге			136459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			822777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				131411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			822777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				131411			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛКА ФАСАДА								
22	С11011-1019	**Церезит**	19,58	27200,00	--	532576	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-158-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности**	959,98	452,97	1,65	434837	1584	17892	0,09	89
		м2		17,12	0,63	16435	605	105	--	3
24	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка цоколя зданий гранитными плитами на металлическом каркасе**	132,38	8464,11	3,99	1120478	528	65103	2,70	357
		м2		467,15	1,22	61841	162	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2087892	2112			446
			Тенге			78276	766			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2087892				
		Материалы -	Тенге			581071				
		Всего заработная плата -	Тенге				79042			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			532576				
		Местные материалы -	Тенге			893856				
		Накладные расходы -	Тенге			82995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130253				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2301140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				91492			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2301140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				91492			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			7147325	66588			7206
			Тенге			1240838	24254			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6177907				
		Материалы -	Тенге			1358513				
		Всего заработная плата -	Тенге				1171937			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			532576				
		Местные материалы -	Тенге			3089390				
		Накладные расходы -	Тенге			1320229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198034			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449888				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7948024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7522
		Сметная заработная плата -	Тенге				1369972			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			969417				
		Материалы -	Тенге			1963				
		Всего заработная плата -	Тенге				93156			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			857457				
		Накладные расходы -	Тенге			83840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63195				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1116453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497
		Сметная заработная плата -	Тенге				105732			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9064477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8019
		Сметная заработная плата -	Тенге				1475703			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ОТиТБ — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1

Наименование объекта -Офисы

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ месяц 2016 года
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
1	Е0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	403,2	55,63	0,07	22429	28	29985	0,30	120
		м		53,10	0,02	21410	8	140	--	--
2	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков**	193,04	211,60	3,94	40847	761	20999	0,55	107
		м2		102,11	1,49	19711	288	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			63277	789			227
			Тенге			41121	296			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63277				
		Материалы -	Тенге			138				
		Всего заработная плата -	Тенге				41417			
		Местные материалы -	Тенге			21229				
		Накладные расходы -	Тенге			50984				25
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				7648			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121116				254
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				49065			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			121116				254
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				49065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63277	789			227
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			41121	296			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63277				
		Материалы -	Тенге			138				
		Всего заработная плата -	Тенге				41417			
		Местные материалы -	Тенге			21229				
		Накладные расходы -	Тенге			50984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				49065			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			121116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				49065			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10. Пятно 1

Наименование объекта -Паркинг

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮНЬ месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	3421,005	137,42	3,43	470115	11734	269548	0,46	1557
		м2		73,73	1,31	252231	4482	105	0,01	22
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	248,38	227,63	3,43	56539	852	19570	0,46	113
		м2		73,73	1,31	18313	325	105	0,01	2
3	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских	179,935	207,86	6,12	37401	1101	27151	0,81	145
		м2		141,39	2,32	25441	417	105	0,01	2
4	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	7,675	680,30	6,12	5221	47	1158	0,81	6
		м2		141,39	2,32	1085	18	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			569276	13734			1821
			Тенге			297070	5242			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569276				
	Материалы -		Тенге			480				
	Всего заработная плата -		Тенге				302312			
	Местные материалы -		Тенге			257992				
		Накладные расходы -	Тенге			317428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			939906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2005
		Сметная заработная плата -	Тенге				349926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			939906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2005
		Сметная заработная плата -	Тенге				349926			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			569276	13734			1821
			Тенге			297070	5242			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569276				
	Материалы -		Тенге			480				
	Всего заработная плата -		Тенге				302312			
	Местные материалы -		Тенге			257992				
		Накладные расходы -	Тенге			317428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			939906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2005
		Сметная заработная плата -	Тенге				349926			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			939906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2005
		Сметная заработная плата -	Тенге				349926			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ЖШС «Елорда даму»

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Мадиев Н.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

«КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ