"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование объекта: Строительство мостового перехода через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Договор: № 27 от 24.04.2017г.

АКТ № 2
выполненных работ за февраль месяц 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е5-24-6	Погружение дизель-молотом безростверковых железобетонных свай длиной до 10м в грунты группы 2	104,49	7002,76	4849,51	731718	506725	217700	5,05	528
		м3 свай		886,5	925,2	92630	96674	115	2,99	312
2	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,256	65000		16640				
		т								
3	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,48	60500		29040				
		т								
4	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	6,056	61200		370627				
		т								
5	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 - 28 мм	10,28	56200		577736				
		т								
6	Е1-24-6	Срезка русла грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь подходов	2340	6,01	6,01	14063	14063	4721	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	4867	97	0,00681	16

7 Е1-24-6	Перемещение мокрого грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2340	6,01	6,01	14063	14063	4721	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	4867	97	0,00681	16
8 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при разработке грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	2340	4,75	4,75	11115	11115	3745	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	3861	97	0,00539	13
9 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1164	6,01	6,01	6996	6996	2348	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	2421	97	0,00681	8
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1164	21,55	4,52	25084	5261	19228	0,108	126
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	19823	–	97	–	–
11 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	142,56	21,3	20,46	3037	2917	1056	0,00584	1
	м3 грунта		0,84	6,8	120	969	97	0,0254	4
12 Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	10,56	218,93	–	2312	–	2613	1,54	16
	м3 грунта		218,93	–	2312	–	113	–	–
13 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	70,89	3,35	3,35	237	237	80	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	82	97	0,0038	–
14 Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) во временный отвал	83	6,01	6,01	499	499	168	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	173	97	0,00681	1
	Всего прямые затраты				**1803167**	**561876**			**671**
					114885	**113914**			**370**

В том числе стоимость: материалов, тенге	1126406
Накладные расходы, тенге	256380
- заработная плата, тенге	38457
- трудоемкость, чел-ч	128
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	123573
Всего	**2183120**
Временные здания и сооружения (7 %)	152818
- сметная заработная плата, тенге	21547
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,94 %)	138755
- сметная заработная плата, тенге	63827
- нормативная трудоемкость, чел-ч	389
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23359
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9344
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2507396**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**6411412**
- материалы, тенге	2880220
- сметная заработная плата, тенге	985296
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1680
Налог (2 %)	128228
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6539640**
НДС (12 %)	784757
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7324397**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Хромтауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Сарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

Технический надзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Кузденбаев К.Б.