Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11** | **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** | **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение №0694-2/830-17R от 05.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	06.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство перемычки Ду300 газопровода с установкой АГРС (в районе КазГПЗ г.Жанаозен)			работа	1	370 199 983,10	370 199 983,10
				Итого	1	x	370 199 983,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Мергенсаков М.М. / Принял (Заказчик) директор / подпись / Кисленков А.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2017

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ Ду300 ГАЗОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ АГРС в районе КазГПЗ н.Жанаозень**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (2-2).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0694-2/830-16R от 5 мая 2017г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.№ 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТОЧКА ВРЕЗКИ В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД. ОБВЯЗКА КРАНОВОГО УЗЛА				
1	**15**	**8-6-230**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм**	**м**	**25,000**	**1201,00**	**30025**
			Раздел: ПРОФИЛЬ ГАЗОПРОВОДА - ОТВОДА Ду300 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО АГРС				
2	**36**	**8-6-4124**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	**м**	**50,200**	**8480,00**	**425696**
3	**37**	**8-6-4124**	**Надбавка к сметной стоимости за применение стали марки К52 (сходной по хим. составу со сталью 16Г2АФ)**	**т**	**4,650**	**33847,00**	**157372**
			Раздел: СВЕЧА ПРДУВОЧНАЯ ПС-1 НА КРАНОВОМ УЗЛЕ				
4	**44**	**8-6-230**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм**	**м**	**5,000**	**1201,00**	**6005**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ. ОБВЯЗКА ОБОРУДОВАНИЯ				
5	**55**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "БМГЖ"**	**АГРС "Голубое пламя"-080**	**комплект**	**0,250**	**203014819,30**	**50753705**
6	**79**	**8-6-298**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 12,0 мм**	**м**	**30,000**	**10992,00**	**329760**
7	**80**	**8-6-290**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 12,0 мм**	**м**	**65,000**	**7914,00**	**514410**
8	**81**	**8-6-93**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**115,000**	**1739,00**	**199985**
9	**82**	**8-6-77**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,000**	**577,00**	**16156**
10	**83**	**8-6-76**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,000**	**467,00**	**22416**
11	**84**	**8-6-185**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм**	**м**	**120,000**	**513,00**	**61560**
			Раздел: ПРОДУВОЧНАЯ СВЕЧА ПС-4 НА ПЛОЩАДКЕ АГРС				
12	**115**	**8-6-217**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм**	**м**	**1,250**	**987,00**	**1234**
			Раздел: ПРОДУВОЧНАЯ СВЕЧА ПС-2,ПС-3 НА ПЛОЩАДКЕ АГРС				
13	**121**	**8-6-270**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм**	**м**	**3,300**	**1836,00**	**6059**
			Раздел: ГАЗОПРОВОД Ду400 ОТ АГРС ДО КазГПЗ				
14	**143**	**8-6-4133**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	**м**	**3152,560**	**13863,00**	**43703939**
15	**144**	**8-6-4133**	**Надбавка к сметной стоимости за применение стали марки К42 (09Г2С)**	**т**	**386,220**	**18432,00**	**7118809**
16	**145**	**8-6-128**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм**	**м**	**35,000**	**7152,00**	**250320**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	**146**	**8-6-128**	**Надбавка к сметной стоимости за применение стали марки К42 (09Г2С)**	**т**	**4,288**	**18432,00**	**79034**
18	**147**	**8-6-115**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм**	**м**	**20,000**	**4774,00**	**95480**
19	**148**	**8-6-115**	**Надбавка к сметной стоимости за применение стали марки К42 (09Г2С)**	**т**	**1,932**	**18432,00**	**35618**
			Раздел: Переходы под автодорогой и ж/д				
20	**167**	**8-6-138**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**15,060**	**17019,00**	**256306**
			Раздел: Вытяжная свеча Ду-100 для кожуха Ду-700				
21	**181**	**8-6-230**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108мм, толщина стенки 6,0 мм**	**м**	**7,000**	**1201,00**	**8407**
			ИТОГО прямых затрат:				**104072296**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Ненормируемые, непредвиденные затраты				**3199115**
			Итого за месяц:				**107271411**
			Итого с временными		**4,1 %**	**2317226,00**	**109588637**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,462 %**	**271817,00**	**109860454**
			Итого с затратами на выслугу лет		**1,0%**	**588349,00**	**110448803**
			Итого с затратами на дополнительные отпуска		**0,4%**	**235340,00**	**110684143**
			Итого в ценах 2017 г.		**2,92774**		**324054607**
			Итого с налогами, сборами , обязательными платежами		**2,0%**	**6481092,14**	**330535699,20**
			Итого с НДС		**12 %**	**39664283,90**	**370199983,10**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"

Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.36,дом 11** | 020440001144

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** | 980240000762

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение №0694-2/830-17R от 05.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000023	06.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство перемычки Ду300 газопровода с установкой АГРС (в районе КазГПЗ г.Жанаозен)			работа	1	562 002 159,00	562 002 159,00
				Итого	1	x	562 002 159,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кисметов А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.10.2017

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ Ду300 ГАЗОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ АГРС в районе КазГПЗ н.Жанаозень**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (2-2).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0694-2/830-16R от 5 мая 2017г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2017г. № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТОЧКА ВРЕЗКИ В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД. ОБВЯЗКА КРАНОВОГО УЗЛА				
1	5	9-4-986	Кран шаровый Р30-ШК, PN 16, DN 15	шт.	4,000	834,00	3336
2	6	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "NPP AliAnCE 2000"	Стоимость крана шарового 11лс60п Ду50, 8МПа	шт	4,000	42584,79	170339
3	7	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "NPP AliAnCE 2000"	Стоимость крана шарового 11лс60п Ду100, 8МПа	шт	2,000	81113,88	162228
4	8	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "NPP AliAnCE 2000"	Стоимость крана шарового 11лс(6)768п2 Ду300, 8МПа	шт	1,000	1662834,62	1662835
5	14	8-6-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	7,000	513,00	3591

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**16**	**8-10-143**	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10 мм**	**шт**	**1,000**	**5690,00**	**5690**
7	**17**	**8-10-143**	**Надбавка к сметной стоимости за применение стали марки 09Г2С**	**шт**	**0,041**	**18432,00**	**758**
8	**18**	**8-10-159**	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х12-108х8 мм**	**шт**	**2,000**	**5070,00**	**10140**
9	**19**	**8-10-159**	**Надбавка к сметной стоимости за применение стали марки 09Г2С**	**шт**	**0,080**	**18432,00**	**1475**
10	**20**	**8-10-79**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм**	**шт**	**6,000**	**401,00**	**2406**
11	**21**	**8-10-138**	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм**	**шт**	**1,000**	**741,00**	**741**
			Раздел: ПРОФИЛЬ ГАЗОПРОВОДА - ОТВОДА Ду300 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО АГРС				
			Раздел: СВЕЧА ПРДУВОЧНАЯ ПС-1 НА КРАНОВОМ УЗЛЕ				
12	**45**	**8-10-79**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм**	**шт**	**1,000**	**401,00**	**401**
13	**46**	**8-10-79**	**Надбавка к сметной стоимости за применение стали марки 09Г2С**	**шт**	**0,004**	**18432,00**	**66**
			Раздел: ПЛАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ. ОБВЯЗКА ОБОРУДОВАНИЯ				
14	**55**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "БМГЖ"**	**АГРС "Голубое пламя"-080**	**комплект**	**0,750**	**203014819,30**	**152261114**
15	**56**	**1-12-7**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	**м3**	**24,000**	**28,52**	**684**
			Накладные расходы			***6,30***	***151***
16	**57**	**1-17-11**	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	**м3**	**85,554**	**109,43**	**9362**
			Накладные расходы			***24,87***	***2127***
17	**58**	**1-170-2**	**Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками**	**м3**	**2,646**	**1893,49**	**5010**
			Накладные расходы			***750,04***	***1985***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**59**	**Е01031-А15-1**	**Погрузка камня природного при автомобильных перевозках**	**т**	**4,339**	**75,31**	327
			Накладные расходы			*31,01*	*135*
19	**60**	**Е010333-А3-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**т**	**144,648**	**46,51**	6728
			Накладные расходы			*7,75*	*1121*
20	**61**	**1-17-8**	**Разработка грунта недостающего грунта для обратной засыпки 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**88,200**	**41,71**	3678
			Накладные расходы			*9,47*	*835*
21	**62**	**1-19-2**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**м3**	**88,200**	**1,99**	176
			Накладные расходы			*0,49*	*44*
22	**63**	**1-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**88,200**	**5,32**	469
			Накладные расходы			*1,55*	*137*
23	**70**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "NPP AliAnCE 2000"**	**Стоимость крана шарового 11лс60п Ду300, 8МПа**	**шт**	**1,000**	**1307961,38**	1307961
24	**85**	**8-6-66**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**95,000**	**298,00**	28310
25	**86**	**8-6-173**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**м**	**2,000**	**218,00**	436
26	**87**	**8-6-171**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм**	**м**	**15,000**	**169,00**	2535
27	**88**	**8-6-167**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 26,9 мм, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**20,000**	**147,00**	2940
28	**89**	**8-6-168**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**м**	**36,000**	**163,00**	5868
29	**90**	**8-10-94**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм**	**шт**	**2,000**	**9510,00**	19020
30	**91**	**8-10-90**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм**	**шт**	**16,000**	**4120,00**	65920

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	92	8-10-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	14,000	799,00	11186
32	93	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	8,000	321,00	2568
33	94	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	20,000	147,00	2940
34	95	8-10-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х4мм	шт	5,000	100,00	500
35	96	8-10-145	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10 мм	шт	3,000	18300,00	54900
36	97	8-10-143	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10 мм	шт	8,000	5690,00	45520
37	98	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	2,000	1290,00	2580
38	99	8-10-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	1,000	646,00	646
39	100	8-10-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-45х4 мм	шт	1,000	321,00	321
40	101	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 45х4-32х4 мм	шт	1,000	251,00	251
41	102	8-10-37	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 426х12,0 мм	шт	1,000	1630,00	1630
42	103	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ИнтерСнабМонтаж"	Изолирующее соединение приварное ИС-325х70	шт	1,000	1426013,66	1426014

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**104**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ИнтерСнабМонтаж "**	**Изолирующее соединение приварное ИС-426х70**	**шт**	**1,000**	**1852048,97**	**1852049**
			Раздел: ПРОДУВОЧНАЯ СВЕЧА ПС-4 НА ПЛОЩАДКЕ АГРС				
44	**116**	**8-10-78**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм**	**шт**	**1,000**	**321,00**	321
			Раздел: ПРОДУВОЧНАЯ СВЕЧА ПС-2,ПС-3 НА ПЛОЩАДКЕ АГРС				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД Ду400 ОТ АГРС ДО КазГПЗ				
45	**125**	**1-12-7**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	**м3**	**226,080**	**28,52**	6448
			Накладные расходы			*6,30*	*1425*
46	**126**	**1-17-11**	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	**м3**	**805,919**	**109,43**	88192
			Накладные расходы			*24,87*	*20039*
47	**127**	**1-170-2**	**Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками**	**м3**	**24,925**	**1893,49**	47196
			Накладные расходы			*750,04*	*18695*
48	**128**	**Е01031-А15-1**	**Погрузка камня природного при автомобильных перевозках**	**т**	**40,878**	**75,31**	3078
			Накладные расходы			*31,01*	*1268*
49	**129**	**Е010333-А3-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**т**	**1362,584**	**46,51**	63377
			Накладные расходы			*7,75*	*10563*
50	**130**	**1-17-8**	**Разработка грунта недостающего грунта для обратной засыпки 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**830,844**	**41,71**	34650
			Накладные расходы			*9,47*	*7870*
51	**131**	**1-19-2**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**м3**	**830,844**	**1,99**	1656
			Накладные расходы			*0,49*	*411*
52	**132**	**1-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**830,844**	**5,32**	4419
			Накладные расходы			*1,55*	*1289*
53	**134**	**1-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**105,692**	**285,63**	30189

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*151,53*	*16016*
54	135	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	113,040	1254,58	141818
			Накладные расходы			*274,08*	*30982*
55	139	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "NPP AliAnCE 2000"	Стоимость крана шарового МА 39010-02 Ду300 с ответными фланцами, 1,6МПа	шт	2,000	263620,12	527240
56	149	8-10-94	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	шт	4,000	9510,00	38040
57	150	8-10-94	Надбавка сметной стоимости за применение марки металла 09Г2С	шт	0,468	18432,00	8626
58	151	8-10-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	шт	3,000	4120,00	12360
59	152	8-10-90	Надбавка сметной стоимости за применение марки металла 09Г2С	шт	0,198	18432,00	3650
60	153	8-10-143	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10 мм	шт	3,000	5690,00	17070
61	154	8-10-143	Надбавка сметной стоимости за применение марки металла 09Г2С	шт	0,123	18432,00	2273
62	155	8-10-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм	шт	1,000	2410,00	2410
63	156	8-10-131	Надбавка сметной стоимости за применение марки металла 09Г2С	шт	0,031	18432,00	571
64	157	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ИнтерСнабМонтаж"	Изолирующее соединение приварное ИС-426х70	шт	1,000	1852048,97	1852049
65	158	25-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 400 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	100,000	3347,19	334719
			Накладные расходы			*1071,90*	*107190*
66	161	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SAFMus"	Комплект манжеты ТИАЛ-М с пластиной ТИАЛ-ЗП Ду400	компл	320,000	1390,94	445102

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	**162**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "SAFMus"**	**Комплект праймера ТИАЛ-П Ду400**	**компл**	**320,000**	**304,35**	97393
			Раздел: Переходы под автодорогой и ж/д				
68	**166**	**22-8-13**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм**	**км**	**0,015**	**957142,01**	14357
			Накладные расходы			*399206,92*	*5988*
69	**168**	**22-47-7**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм**	**м**	**15,000**	**777,87**	11668
			Накладные расходы			*229,53*	*3443*
70	**169**	**25-32-1**	**Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2**	**6,390**	**1066,66**	6816
			Накладные расходы			*126,14*	*806*
71	**170**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiASuPPlAY"**	**Спейсер Ду426**	**шт**	**5,000**	**3629,08**	18145
72	**171**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiASuPPlAY"**	**Манжента ГРМ 426/720**	**шт**	**2,000**	**10277,30**	20555
73	**172**	**4-67-1**	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	**установ.**	**1,000**	**1501,58**	1502
			Накладные расходы			*652,14*	*652*
74	**173**	**4-69-5**	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.**	**м**	**120,000**	**7295,93**	875511
			Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/				
			Накладные расходы			*914,49*	*109739*
75	**174**	**4-68-1**	**Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов**	**установ.**	**1,000**	**1219,07**	1219
			Накладные расходы			*542,53*	*543*
76	**175**	**8-6-138**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**120,000**	**17019,00**	2042280
77	**176**	**22-47-7**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм**	**м**	**120,000**	**777,87**	93344
			Накладные расходы			*229,53*	*27543*
78	**177**	**25-32-1**	**Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**м2**	**51,120**	**1066,66**	54528

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*126,14*	*6448*
79	**178**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiASuPPlAY"**	**Спейсер Ду426**	**шт**	**61,000**	**3629,08**	221374
80	**179**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AsiASuPPlAY"**	**Манжента ГРМ 426/720**	**шт**	**2,000**	**10277,30**	20555
			ИТОГО прямых затрат:				165912905
			В том числе :				
			Накладные расходы				377446
			Ненормируемые, непредвиденные затраты				841754
			Итого за месяц:				167132105
			Итого с временными		**4,1 %**	**609710,59**	167741816
			Итого с зимними удорожаниями		**0,462 %**	**71520,84**	167813336
			Итого с затратами на выслугу лет		**1,0%**	**154807,01**	167968143
			Итого с затратами на дополнительные отпуска		**0,4%**	**61922,80**	168030066
			Итого в ценах 2017 г.		**2,92774**		491948668,59
			Итого с налогами, сборами , обязательными платежами		**2,0%**	**9838973,37**	501787641,96
			Итого с НДС		**12 %**	**60214517,04**	562002159,00

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Бекмуратов Р.Д.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

ТОО "Gas Technology"

Технический надзор _____ Сырлыбаев Б.Т.