Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительства: Строительство мостового перехода через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской
Наименование объекта: Мостовой переход через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Договор: № 27 от 24.04.2017г., доп.соглашение №1 от 28.05.2018г.

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е5-24-6	Забивка железобетонных береговых свай длиной 12м в грунты группы 2 опоры дизель-молотом 2,5 т на экскаваторе	71,52	7002,76	4849,51	500837	346837	149008	5,05	361
		м3 свай		886,5	925,2	63402	66170	115	2,99	214
2	Е30-90-2	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек (без учета стоимости каркаса) под береговые опоры мостов kэкс1=0,447;	3,6	6233,69	138,07	22441	497	2479	3,84	14
		т		607,5	24,14	2187	87	109	0,15	1
3	2-1-246	Стальные крепежные элементы из швеллеров	2,68578	162200		435634				
		т								
4	Е5-24-6	Погружение дизель-молотом безростверковых железобетонных свай длиной до 10м в грунты группы 2	34,83	7002,76	4849,51	243906	168908	72567	5,05	176
		м3 свай		886,5	925,2	30877	32225	115	2,99	104
5	30-23-11	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	11	457000		5027000				
		шт								
		Всего прямые затраты				**6229818**	**516242**			**551**
						96466	**98482**			**319**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016914 от 04.04.2016 г.

В том числе стоимость: материалов, тенге	5617110
Накладные расходы, тенге	224054
- заработная плата, тенге	33608
- трудоемкость, чел-ч	112
Всего	**6841104**
Временные здания и сооружения (7 %)	478877
- сметная заработная плата, тенге	67522
- нормативная трудоемкость, чел-ч	383
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,94 %)	434807
- сметная заработная плата, тенге	200011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1217
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73200
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29280
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7857268**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**20091034**
- материалы, тенге	14362950
- сметная заработная плата, тенге	1530541
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2582
Налог (2 %)	401821
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20492855**
НДС (12 %)	2459143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22951998**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Хромтауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Сарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агрофирма "Коквест" _____ Проскурин В.В.

Технический надзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" _____ Турумбетова Э.Ж.