Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительства: Строительство мостового перехода через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской
Наименование объекта: Мостовой переход через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Договор: № 27 от 24.04.2017г., доп.соглашение №1 от 28.05.2018г.

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е5-10-2	Срубка голов железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	108	553,3	303,55	59756	32783	44991	1,42	153
		свая		249,75	112,5	26973	12150	115	0,52	56
2	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	36,88	11493,85	532,08	423893	19623	220644	2,55	94
		м3		5356,91	131,85	197563	4863	109	0,434	16
3	Е30-13-1	Бетонирование ростверков промежуточных опор, бетон В30 F300 на сульфатостойком цементе	93,58	12724,47	937,73	1190756	87753	666509	4,88	457
		м3		6258,01	276,24	585625	25851	109	1,0964	103
4	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,064	65000		4160				
		т								
5	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,12	60500		7260				
		т								
6	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,514	61200		92657				
		т								
7	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22-28 мм	2,57	56200		144434				
		т								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ40VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

8	4-1-51	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,23	54800		12604			
		т							
9	Е9-62-4	Изготовление металлических труб-стоек	4,58	26511,76	7742,62	121424	35461	77531	95	435
		т конструкций		17100	1709,17	78318	7828	90	6,42	29
10	Е9-17-1	Монтаж металлических труб-стоек	4,58	4636,89	2285,57	21237	10468	9054	9,35	43
		т конструкций		1579,5	617,13	7234	2826	90	2,34	11
11	8-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	46,7568	30800		1440109			
		м							
12	Е30-10-1	Заполнение стоек бетоном, бетон В30 F300	18,14	11236,84	690,89	203836	12533	113180	1,6	29
		м3		5513,55	210,53	100016	3819	109	0,8739	16
13	Е30-8-1	Устаовка арматурного каркаса в тело труб (без стоимости каркаса)	2,851	8299,96	–	23663	–	25032	48,4	138
		т		8055	–	22965	–	109	–	–
14	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,57	64700		36879			
		т							
15	4-1-107	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм	2,28	60700		138396			
		т							
16	Е1-24-6	Снятие ПРС:Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	468,75	6,01	6,01	2817	2817	946	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	975	97	0,00681	3
17	Е1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10мК=4,000;	468,75	19,02	19,02	8916	8916	3001	–	–
		м3 грунта		–	6,6	–	3094	97	0,00539	3
18	30-23-11	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	7	457000		3199000			
		шт							
		Всего прямые затраты				**7131797**	**210354**			**1349**
						1018694	**61406**			**237**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5902751				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Накладные расходы, тенге	1160888
- заработная плата, тенге	174133
- трудоемкость, чел-ч	580
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	497561
Всего	**8790246**
Временные здания и сооружения (7 %)	615317
- сметная заработная плата, тенге	86760
- нормативная трудоемкость, чел-ч	492
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,94 %)	558690
- сметная заработная плата, тенге	256997
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1564
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	94056
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37622
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10095931**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**25815296**
- материалы, тенге	15093334
- сметная заработная плата, тенге	4422761
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4222
Налог (2 %)	516306
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26331602**
НДС (12 %)	3159792
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29491394**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Хромтауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Сарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агрофирма "Коквест" _____ Проскурин В.В.

Технический надзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" _____ Турумбетова Э.Ж.