Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительства: Строительство мостового перехода через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской
Наименование объекта: Мостовой переход через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Договор: № 27 от 24.04.2017г., доп.соглашение №1 от 28.05.2018г.

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-4-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В20	2,67	14507,65	801,75	38735	2141	2035	2,85	8
		м3		479,25	219,74	1280	587	109	0,8074	2
2	Е30-13-1	Бетонирование насадки береговых опор, бетон В30 F300 на сульфатостойком цементе	16,33	12724,51	937,34	207791	15307	21251	4,88	80
		м3		918	275,85	14991	4505	109	1,0964	18
3	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,16	65900		10544				
		т								
4	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,28	61200		78336				
		т								
5	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,953	56200		53559				
		т								
6	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,034	65000		2210				
		т								
7	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,61	67600		41236				
		т								
8	Е30-13-1	Бетонирование насадки береговых опор, бетон В30 F300 на сульфатостойком цементе	1,45	12724,51	937,34	18451	1359	1887	4,88	7
		м3								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбатова Э.Ж.
КZ46VJE00016538 от 24.05.2016 г.
KZ46VJE00015517 от 04.04.2016 г.
KZ46VJE00010952 от 04.04.2016 г.

1

				918	275,85	1331	400	109	1,0964	2
9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,182	67700		12321				
		т								
10	Е30-7-1	Устройство фундаментов тампонажным бетоном	36,88	11493,84	532,08	423893	19623	22757	2,55	94
		м3								
				434,25	131,85	16015	4863	109	0,434	16
11	Е30-13-1	Бетонирование насадки береговых опор, бетон В30 F300 на сульфатостойком цементе	93,58	12724,51	937,34	1190760	87716	121775	4,88	457
		м3								
				918	275,85	85906	25814	109	1,0964	103
12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,128	65000		8320				
		т								
13	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,24	60500		14520				
		т								
14	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	3,028	61200		185314				
		т								
15	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22-28 мм	5,14	56200		288868				
		т								
16	4-1-51	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,46	54800		25208				
		т								
17	Е9-62-4	Изготовление металлических труб-стоек	4,58	26511,76	7742,62	121424	35461	77531	95	435
		т конструкций								
				17100	1709,17	78318	7828	90	6,42	29
18	Е9-17-1	Монтаж металлических труб-стоек	4,58	4646,85	2285,57	21283	10468	9054	9,35	43
		т конструкций								
				1579,5	617,13	7234	2826	90	2,34	11
19	Е30-10-1	Заполнение стоек бетоном, бетон В30 F300	18,14	11236,94	690,89	203838	12533	9813	1,6	29
		м3								
				285,75	210,53	5184	3819	109	0,8739	16
20	Е30-8-1	Установка арматурного каркаса в тело труб (без стоимости каркаса)	2,851	8299,96	–	23663	–	25032	48,4	138
		т								
				8055	–	22965	–	109	–	–
21	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,57	64700		36879				
		т								
22	4-1-107	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=22 мм	2,28	60700		138396				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
СКОУДЕ-016838 от 24.03.2016 г.
№ СКОУДЕ-018917 от 04.04.2016 г.
№ СКОУДЕ-016411 от 04.04.2016 г.

		т							
23	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригеля БР-1,5 - 5,08	54,72	12724,51	937,34	696285	51291	71208	4,88	267
		м3		918	275,85	50233	15095	109	1,0964	60
24	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	1,152	61200		70502				
		т								
25	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	11,36	56200		638432				
		т								
26	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,376	60500		83248				
		т								
27	4-1-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=25 мм	0,256	51400		13158				
		т								
28	4-1-51	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,656	54800		35949				
		т								
29	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1020	245,44	3,82	250349	3896	46688	0,212	216
		м2 поверхности		37,35	1,44	38097	1469	118	0,007	7
30	Е1-24-6	Срезка русла грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь подходов	2340	6,01	6,01	14063	14063	4721	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	4867	97	0,00681	16
31	Е1-24-6	Перемещение мокрго грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), с перемещением до 10м	2340	6,91	6,91	16169	16169	5448	–	–
		м3 грунта		–	2,4	–	5616	97	0,00681	16
32	Е1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10м kэкс1=4;	2340	19,02	19,02	44507	44507	14981	–	–
		м3 грунта		–	6,6	–	15444	97	0,00539	13
33	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1164	6,01	6,01	6996	6996	2348	–	–
		м3 грунта								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.А.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ86VJE00016617 от 04.04.2016 г.
KZ76VJE00016618 от 04.04.2016 г.

			–	2,08	–	2421	97	0,00681	8
34	Е1-134-1	Уплотнение отсыпанных конусов 1,2 группы пневматическими трамбовками	1164	21,55	4,52	25084	5261	19228	0,108	126
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	19823	–	97	–	–
35	30-23-11	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	8	457000		3656000				
		шт								
		Всего прямые затраты				**8696291**	**326791**			**1900**
						341377	**95554**			**317**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8028123				
		Накладные расходы, тенге				455757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				549123				
		Всего				**9701171**				
		Временные здания и сооружения (7 %)				679082				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,94 %)				616587				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				103803				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41521				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11142164**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**28490513**				
		- материалы, тенге				20527911				
		- сметная заработная плата, тенге				2633710				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4714				
		Налог (2 %)				569810				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**29060323**				
		НДС (12 %)				3487239				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**32547562**				

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Хромтауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Сарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агрофирма "Коквест" _____ Проскурин В.В.

Технический надзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" _____ Турумбетова Э.Ж.