Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительства:Строительство мостового перехода через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Наименование объекта: Мостовой переход через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Договор: № 27 от 24.04.2017г., доп.соглашение №1 от 28.05.2018г.

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сооружение опор моста									
	1.1.Береговые опры									
1	Е5-10-2	Срубка голов железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 / *свая*	24	553,3	303,55	13279	7285	9998	1,42	34
				249,75	112,5	5994	2700	115	0,52	12
2	Е30-4-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 / *м3*	2,67	14507,65	801,75	38735	2141	2035	2,85	8
				479,25	219,74	1280	587	109	0,8074	2
3	Е30-13-1	Бетонирование насадки береговых опор, бетон В30 F300 на сульфатостойком цементе / *м3*	16,33	12724,51	937,34	207791	15307	21251	4,88	80
				918	275,85	14991	4505	109	1,0964	18
4	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм / *т*	0,16	65900		10544				
5	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм / *т*	1,28	61200		78336				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

6 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,953	56200		53559				
	т								
7 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,034	65000		2210				
	т								
8 Е30-13-1	Бетонирование подформенной площадки, бетон В30,F300 на сульфатостойком цементе	1,45	12724,51	937,34	18451	1359	1887	4,88	7
	м3		918	275,85	1331	400	109	1,0964	2
9 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,182	67700		12321				
	т								
10 Е30-13-1	Бетонирование открылок, бетон В30 F300	2,26	12728,79	937,34	28767	2118	2941	4,88	11
	м3		918	275,85	2075	623	109	1,0964	2
11 4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=18 мм	0,06012	54600		3283				
	т								
12 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14-16 мм	0,32996	61300		20227				
	т								
13 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,05605	60300		3380				
	т								
14 Е30-13-1	Бетонирование шкафной стенки, бетон В30,F300	4,42	12724,51	937,34	56242	4143	5752	4,88	22
	м3		918	275,85	4058	1219	109	1,0964	5
15 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,442	61300		27095				
	т								
16 4-1-51	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,025	54800		1370				
	т								
17 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	405,89	245,44	3,82	99622	1551	18578	0,212	86
	м2 поверхности		37,35	1,44	15160	584	118	0,007	3

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетов Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ95VJE00016918 от 04.04.2016 г.

18	Е13-21-8	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	54,8	43,31	0,09	2373	5	183	0,018	1
		м2		3,65	0,05	200	3	90	0,0002	–
19	Е30-13-1	Стык стойки и блока ригеля	1,312	12724,51	937,34	16695	1230	1707	4,88	6
		м3		918	275,85	1204	362	109	1,0964	1
20	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,16632	59900		9963				
		т								
21	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0621	64700		4018				
		т								
22	Е30-13-1	Объединение блока ригеля	2,76	12724,51	937,34	35120	2587	3592	4,88	13
		м3		918	275,85	2534	761	109	1,0964	3
23	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,06928	64700		4482				
		т								
24	Е30-17-1	Установка стальных опорных частей	8	2411,98	1005,32	19296	8043	13611	6,47	52
		шт		1311,75	249,12	10494	1993	109	0,82	7
25	2-1-237	Металлические упоры	0,791	154400		122130				
		т								
26	Е30-13-1	Бетонирование подформенной площадки, бетон В30,F300 на сульфатостойком цементе	14,08	12724,51	937,34	179161	13198	18322	4,88	69
		м3		918	275,85	12925	3884	109	1,0964	15
27	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,568	67700		38454				
		т								
28	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен и фундаментов битумом в 2 слоя	600,56	245,44	3,82	147401	2294	27489	0,212	127
		м2 поверхности								
	1.2.Пролетные строения									
29	30-23-11	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	2	37,35	1,44	22431	865	118	0,007	4
		шт		457000		914000				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

30	Е30-18-1	Установка опорных частей РОЧ из полимерных материалов, резины и фторопласта	88	291,3	–	25634	–	9928	0,59	52
		шт		103,5	–	9108	–	109	–	–
31	1-1-724	Резина прессованная РОЧ	2120,8	425		901340				
		кг								
32	Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	30	10967,76	6217,92	329033	186538	127735	12,47	374
		шт		2349	1557,27	70470	46718	109	5,3	159
	Раздел 2 Укрепление конуса									
33	Е1-156-1	Устройство рисбермы из каменя в подножье откоса	28,2	432,86	0,86	12207	24	11825	2,81	79
		м3 камня в деле		432	0,32	12182	9	97	0,0015	–
34	30-8-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	28,2	1520		42864				
		м3								
35	Е1-156-1	Укрепление конуса каменной наброской	147,32	1968,06	0,86	289935	127	61778	2,81	414
		м3 камня в деле		432	0,32	63642	47	97	0,0015	–
		Всего прямые затраты				**3769318**	**247950**			**1435**

В том числе стоимость: материалов, тенге	3271289
Накладные расходы, тенге	338612
- заработная плата, тенге	50792
- трудоемкость, чел-ч	169
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	246476
Всего	**4354406**
Временные здания и сооружения (7 %)	304808
- сметная заработная плата, тенге	42978
- нормативная трудоемкость, чел-ч	244
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,94 %)	276757
- сметная заработная плата, тенге	127308
- нормативная трудоемкость, чел-ч	775
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46592
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18637

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ69VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5001200**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**12788068**
- материалы, тенге	8364686
- сметная заработная плата, тенге	1538409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2856
Налог (2 %)	255761
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13043829**
НДС (12 %)	1565259
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14609088**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Хромтауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Сарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агрофирма "Коквест" _____ Проскурин В.В.

Технический надзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" _____ Турумбетова Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.