Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительства:Строительство мостового перехода через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Наименование объекта: Сооружение опор моста
Договор: № 27 от 24.04.2017г., доп.соглашение №1 от 28.05.2018г.

Акт №8
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Береговые опоры (2-1-2)									
1	Е30-13-1	Бетонирование открылок, бетон В30 F300 / *м3*	2,26	12728,79 / 918	937,34 / 275,85	28767 / 2075	2118 / 623	2941 / 109	4,88 / 1,1	11 / 2
2	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=18 мм / *т*	0,06012	54600		3283				
3	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14-16 мм / *т*	0,32996	61300		20227				
4	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно / *т*	0,05605	60300		3380				
5	Е30-13-1	Бетонирование шкафной стенки, бетон В30,F300 / *м3*	4,42	21728,79 / 918	937,34 / 275,85	96041 / 4058	4143 / 1219	5752 / 109	4,88 / 1,1	22 / 5
6	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм / *т*	0,442	61300		27095				
7	4-1-51	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,025	54800		1370				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*т*	405,89	245,44	3,82	99622	1551	18578	0,212	86
			м2 поверхности		37,35	1,44	15160	584	118	0,007	3
		Раздел 2 Пролетные строения (2-1-2)									
9	Е30-18-1	Установка опорных частей РОЧ из полимерных материалов, резины и фторопласта	*шт*	52	291,3	–	15148	–	5866	0,59	31
10	1-1-724	Резина прессованная РОЧ	*кг*	1253,2	103,5 425	–	5382 532610	–	109	–	–
11	Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	*шт*	20	10967,76	6217,92	219355	124358	85156	12,47	249
12	Е30-13-1	Заполнение швов бетоном	*м3*	41,6	2349 12724,51	1557,27 937,34	46980 529340	31145 38993	109 54134	5,3 4,88	106 203
13	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг под барьерное ограждение	*т*	1,572	918 64092,87	275,85 304,24	38189 100754	11475 478	109 5686	1,0964 20	46 31
		Раздел 3 Сопряжение моста с насыпью (2-1-2)									
14	Е1-12-7 т.ч. п.3.46: К=1,1;	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, мокрого	*м3 грунта*	210	3330 20,36	114,75 19,25	5235 4276	180 4043	105 1214	0,56 0,00773	1 2
15	Е1-25-10 т.ч. п.3.69: К=1,15;	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10м, мокрого	*м3 грунта*	210	1,11 10,81	4,85 10,81	233 2270	1019 2270	97 603	0,01683 –	4 –
16	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	*м3 материала основания в плотном теле*	120	– 1607,76	2,96 68,13	– 192931	622 8176	97 5449	0,00966 0,144	2 17
17	Е27-14-4	Устройство оснований из щебня	*м3 материала основания в плотном теле*	31,5	21,38 280,88	12,76 248,35	2566 8848	1531 7823	133 4642	0,0438 0,216	5 7
					32,18	78,59	1014	2476	133	0,2734	9

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00018538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00018938 от 04.04.2016 г.
KZ98VJE00016913 от 04.04.2016 г.

18	30-8-27									
	Щебень из припродного камня для строительных работ М800, фракции свыше 40 мм									
	м3	31,5	1810		57015					
19	Е30-3-1									
	Устройство щебеночной подготовки фр. свыше 40 мм под переходные плиты									
	м3	1,2	2865,07	38,67	3438	46	425	1,99	2	
			310,5	14,24	373	17	109	0,0695	–	
20	Е30-35-2									
	Укладка переходных сборно-монолитных плит длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью									
	м3	16,17	5863,87	536,69	94819	8678	15481	4,39	71	
			744,75	133,61	12043	2160	109	0,49	8	
21	30-23-115									
	Плита переходная железобетонная П600.98.30 /ТП3.503.1-96/									
	шт	10	68900		689000					
22	Е30-13-1									
	Омоноличивание плит, бетон В30, F300									
	м3	1,5	12728,63	937,34	19093	1406	1952	4,88	7	
			918	275,85	1377	414	109	1,0964	2	
23	4-1-74									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14-16 мм									
	т	0,1575	61300		9655					
24	Е30-78-3									
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной									
	м2	59,7	330,02	13,7	19702	818	7020	0,605	36	
			102,83	5,04	6139	301	109	0,0246	1	
25	Е27-23-1									
	Устройство однослойных оснований толщиной 15+2 см из щебня фракции 40-70 мм									
	м2 основания	59,7	431,14	27,83	25739	1661	942	4,88	291	
			5	9,47	299	565	109	1,1	66	
26	Е27-23-1									
	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя									
	м2 основания	59,7	48,89	–	2919	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
27	Е27-72-1									
	Подгрунтовка основания жидким битумом	0,02988	40097,59	339,59	1198	10	5	0,58	0	
			0	140,94	0	4	109	0,58	0	
	Всего прямые затраты				**2807894**					
	Накладные расходы, тенге				215845					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				181424					
	Всего				**3205163**					

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016536 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Временные здания и сооружения (7 %)	224361
Итого	**3429524**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,94 %)	203714
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34295
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13718
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3681252**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**9412960**
Налог (2 %)	188259
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9601219**
НДС (12 %)	1152146
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10753366**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Хромтауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агрофирма "Коквест"

_____ Проскурин В.В.

Технический надзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

_____ Турумбетова Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016617 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016613 от 04.04.2016 г.