Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительства:Строительство мостового перехода через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Наименование объекта: Сооружение опор моста. Укрепление конуса. Автомобильная дорога.
Договор: № 27 от 24.04.2017г., доп.соглашение №27/2 от 20.05.2018г.

Акт №9

приемки выполненных работ за май 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сооружение опор моста (2-1-2)									
		Раздел 3 Пролетные строения								
64	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / *т*	8,88	5239,08 / 1890	327,33 / 123,75	46523 / 16783	2907 / 1099	18776 / 105	11,6 / 0,6	103 / 5
65	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм / *т*	8,88	65900		585192				
66	Е6-1-1	Устройство монолитной плиты,бетон В35, F300 / *м3*	66,029	10969,97 / 195,75	66,01 / 24,93	724336 / 12925	4359 / 1646	15300 / 105	1,35 / 0,12	89 / 8
67	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм / *т*	9,108	61200		557410				
72	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг под барьерное ограждение / *т*	1,572	64092,87 / 3330	304,24 / 114,75	100754 / 5235	478 / 180	5686 / 105	20 / 0,56	31 / 1
73	Е9-24-1	Монтаж окаймленияиз одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей / *т конструкций*	0,968	13859,99 / 9090	4022,39 / 1071,86	13421 / 8799	3894 / 1038	8853 / 90	56,5 / 3,81	55 / 4

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

2

74 1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 5 мм, при ширине полки 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,968	59200		57306				
	т								
75 Е12-9-1	Устройство водоотводного козырька 470х6	19	710,27	15,48	13495	294	2792	0,75	14
	м желобов		117,68	–	2236	110	119	0,03	1
76 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 6 мм	0,421	63600		26776				
	т								
77 Е30-81-1	Устройство деформационного шва со скользящим листом	1,716	157305,91	6211,12	269937	10658	18571	42,8	73
	т		7830	2098,71	13436	3601	109	9,57	16
78 Е30-79-1	Устройство гидроизоляции деформационного шва с применением материала "ТехноЭластМостС" с устройством защитного слоя из бетона В30, F300	29,88	4504,77	82,74	134602	2472	8027	1,33	40
	м2		216	30,47	6454	910	109	0,15	4
	Всего прямые затраты				**2529752**				
	Накладные расходы, тенге				78005				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				156465				
	Всего по разделу 3				**2764222**				

Раздел 6 Сопряжение моста с насыпью

89 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, мокрого	210	20,36	19,25	4277	4043	1215	0,01	2
	м3 грунта		1,11	4,85	234	1019	97	0,02	4
90 Е1-25-10	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10м, мокрого	210	10,81	10,81	2270	2270	602	–	–
	м3 грунта		–	2,96	–	622	97	0,01	2
91 Е27-14-1	Устройство подстилающих слоев основания из песка	120	1607,76	68,13	192931	8176	5450	0,14	17
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2566	1532	133	0,04	5
92 Е27-14-4 1	Устройство основания из щебня	31,5	280,88	248,35	8848	7823	4641	0,22	7
	м3 материала основания в плотном теле								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ67VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

			32,18	78,59	1014	2476	133	0,27	9
93 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ М800, фракции свыше 40 мм	31,5	1810		57015				
	м3								
94 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки фр. свыше 40мм под переходные плиты	1,2	2865,07	38,67	3438	46	425	1,99	2
	м3								
			310,5	14,24	373	17	109	0,07	–
95 Е30-35-2	Укладка переходных сборно-монолитных плит длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	16,17	5863,86	536,69	94819	8678	15481	4,39	71
	м3								
			744,75	133,61	12043	2160	109	0,49	8
96 30-23-115	Плита переходная П600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	10	68900		689000				
	шт								
97 Е30-13-1	Омоноличивание плит, бетон В30, F300	1,5	12728,79	937,34	19093	1406	1952	4,88	7
	м3								
			918	275,85	1377	414	109	1,1	2
98 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 - 16мм	0,1575	61300		9655				
	т								
99 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	59,7	330,02	13,7	19702	818	7020	0,61	36
	м2								
			102,83	5,04	6139	301	109	0,02	1
100 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15+2 см из щебня фракции 20-40 мм	59,82	431,14	27,83	25791	1665	1151	0,03	2
	м2 основания								
			5	9,47	299	567	133	0,03	2
101 Е27-23-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	59,82	48,89	–	2925	–	–	–	–
	м2 основания								
			–	–	–	–	–	–	–
	Всего прямые затраты				**1129763**				
	Накладные расходы, тенге				37936				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70062				
	Всего по разделу 6				**1237762**				

Укрепление конуса (2-1-3)

Раздел 1 Укрепление конуса

10 Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м	1,8	294,75	–	531	–	600	1,89	3
	м3								
			294,75	–	531	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**531**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016848 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016817 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	Накладные расходы, тенге				600				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68				
	Всего по разделу 1				**1199**				

Автомобильная дорога (2-1-2)

Раздел 1 Демонтаж трубы

1 Е30-54-8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,5;	12,04	2934,83	1170	29014	14087	13607	4,37	53
	м3		732,6	304,2	8821	3663	109	1,04	13
2 Е30-62-3	Демонтаж порталов одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	3,14	1032,66	549	3243	1724	1758	2,23	7
	м3		370,8	142,74	1164	448	109	0,49	2
3 Е30-62-3	Демонтаж откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	6,67	1032,66	549	6888	3662	3734	2,23	19
	м3		370,8	142,74	2473	952	109	0,348	15 3
4 П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	52,44	152,8	152,8	8013	8013	5609	–	–
	т		–	106,96	–	5609	100	2,25	118
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	52,44	76,6	76,6	4017	4017	803	–	–
	т		–	15,32	–	803	100	0,32	17
6 П9-11-2	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	52,44	140	140	7342	7342	5139	–	–
	т		–	98	–	5139	100	2,06	108
	Всего прямые затраты				**58516**				
	Накладные расходы, тенге				30649				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5350				
	Всего по разделу 1				**94515**				

Раздел 2 Разборка существующей насыпи автодороги

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ99VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

7 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1920	23,36	22,08	44850	42392	12736	0,01	17
	м3 грунта								

			1,28	5,56	2394	10394	97	0,02	36
8	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1870	23,36	22,08	43682	41288	12404	0,01	17
		м3 грунта							
				1,28	5,56	2394	10397	97	0,0193	36
9	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	131,25	32,22	30,77	4235	4039	1243	0,01	1
		м3 грунта							
				1,42	8,34	186	1095	97	0,03	4
10	П8-24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 24 км, 1 класс груза (недостающего прс)	223,125	165,1	165,1	36838	36838	7368	–	–
		т							
				–	33,02	–	7368	100	0,69	155
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы /недостающего прс/	131,25	3,8	3,24	498	426	204	–	–
		м3 грунта							
				0,48	1,12	63	147	97	–	–
12	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	131,25	1240		162750				
		м3							
13	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	600	6,01	6,01	3604	3604	1213	–	–
		м3 грунта							
				–	2,08	–	1250	97	0,01	4
14	Е1-24-14	К: Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	600	19,02	19,02	11410	11410	3840	–	–
		м3 грунта							
				–	6,6	–	3958	97	0,02	13
		Всего прямые затраты				**307867**				
		Накладные расходы, тенге				39007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20812				
		Всего по разделу 2				**367686**				

Раздел 3 Устройство насыпи

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016817 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6442	32,26	30,77	207846	198222	61019	0,01	63
		м3 грунта							
				1,42	8,34	9148	53758	97	0,03	184
16	П8-24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 24 км, 1 класс груза	2930,6	165,1	165,1	483842,06	483842,06	96768	–	–
		т							

	–	33,02	–	96768,412	100	0,69	7594

Всего прямые затраты	**691688**
Накладные расходы, тенге	157787
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50969
Всего по разделу 3	**900444**
Всего по смете	**5365828**
Временные здания и сооружения (7 %)	375608
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,94 %)	341041
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3410
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1516
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6087404**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**15565492,3**
Налог (2 %)	311310
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15876802**
НДС (12 %)	1905216
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17782010**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Хромтауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Сарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агрофирма "Коквест" _____ Проскурин В.В.

Технический надзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" _____ Турумбетова Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ35VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.