Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительства:Строительство мостового перехода через р.Ойсылкара на подъезде к п.Копа Хромтауского района Актюбинской области
Наименование объекта: Подготовительные работы. Автомобильная дорога.
Договор: № 27 от 24.04.2017г., доп.соглашение №27/2 от 20.05.2019г.

Акт №10
приемки выполненных работ за июнь 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы (1-1)								
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е30-54-3	Разборка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ 3; 4 м	21,85	2804,4 / 1058,4	1746 / 453,96	61276 / 23126	38150 / 9919	36019 / 109	7,89 / 1,94	172 / 42
		Всего прямые затраты				**61276**				
		Накладные расходы, тенге				36019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5838				
		Всего по разделу 1				**103133**				
		Автомобильная дорога (2-1-2)								
		Раздел 3 Устройство насыпи								
16	П8-24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 24 км, 1 класс груза / *т*	8020,8	165,1 / –	165,1 / 33,02	1808076 / –	1808076 / 361615	361615 / 100	– / 0,69	– / 7594

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова З.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

17	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы /недостающего прс/	6442	3,8	3,24	24467	20898	9998	–	21
		м3 грунта		0,48	1,12	3092	7215	97	–	24
18	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	6442	12,61	12,61	81250	81250	27343	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	28189	97	0,01	92
19	Е1-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	6442	15,21	15,21	98012	98012	32984	–	–
		м3 грунта		–	5,28	–	34004	97	0,02	111
20	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1828,8	1,41	1,41	2580	2580	533	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	549	97	–	2
21	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	203,2	19,4	–	3942	–	3824	0,12	25
		м2 спланированной площади		19,4	–	3942	–	97	–	–
22	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6096	14,01	14,01	85378	85378	28354	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	29230	97	0,02	96
23	Е1-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	6096	6,97	6,97	45459	45459	12394	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,1	–	12778	97	0,01	42
24	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6096	14,12	12	86060	73137	25841	0,01	74
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	9876	16764	97	0,01	74
27	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы /Устройство насыпи/	810	3,8	3,24	3076	2628	1257	–	3
		м3 грунта		0,48	1,12	389	907	97	–	3
28	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	810	12,61	12,61	10216	10216	3438	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетов Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	м3 грунта		–	4,38	–	3544	97	0,01	12
29 Е1-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	810	5,07	15,21	12324	12324	4147	–	–
	м3 грунта		–	5,28	–	4276	97	0,02	14
30 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	270	1,41	1,41	381	381	79	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	81	97	–	–
31 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	30	19,4	–	582	–	565	0,12	4
	м2 спланированной площади		19,4	–	582	–	97	–	–
32 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	75	14,01	14,01	1050	1050	349	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	360	97	0,02	1
33 Е1-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	75	6,97	6,97	522	522	152	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,1	–	157	97	0,01	1
34 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	75	14,12	12	1059	900	318	0,01	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	122	206	97	0,01	1
37 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2140	32,26	30,77	69046	65848	20270	0,01	21
	м3 грунта		1,42	8,34	3039	17858	97	0,03	61
38 П8-24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 24 км, 1 класс груза	3638	165,1	165,1	600634	600634	120127	–	–
	т		–	32,02	–	120127	100	0,69	2523
39 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы /Устройство насыпи/	5120	3,8	3,24	19446	16609	7946	–	17
	м3 грунта		0,48	1,12	2458	5734	97	–	19

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00019530 от 03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

40	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	5120	12,61	12,61	64577	64577	21732	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	22404	97	0,01	73
41	Е1-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	5120	15,21	15,21	77898	77898	26215	–	–
		м3 грунта		–	5,28	–	27026	97	0,02	88
42	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1440	1,41	1,41	2032	2032	420	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	433	97	–	1
43	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	160	19,4	–	3104	–	3011	0,12	20
		м2 спланированной площади		19,4	–	3104	–	97	–	–
44	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	400	14	14,01	5602	5602	1860	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1918	97	0,02	6
45	Е1-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	400	6,97	6,97	2786	2786	813	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,1	–	838	97	0,01	3
46	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	400	14,12	12	5648	4799	1694	0,01	5
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	648	1098	97	0,01	5
		Всего прямые затраты				**3115207**				
		Накладные расходы, тенге				717279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				229949				
		Всего по разделу 3				**4062435**				

Раздел 4 Дорожная одежда

47	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15см	279	1986,48	73,75	554229	20577	12263	0,14	40
		м3 материала основания в плотном теле								

НИЧЕ... Турумбетова З.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ85VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ63VJE00016918 от 04.04.2016 г.

			21,38	11,67	5965	3256	133	0,04	11
	Всего прямые затраты				**554229**				
	Накладные расходы, тенге				12263				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33990				
	Всего по разделу 4				**600482**				

Раздел 6 Укрепление подтопляемой стенки

66	Е1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	2000	18,64	17,87	37280	35740	8206	0,01	20
		м2 спланированной поверхности		0,77	3,46	1540	6920	97	0,01	20
67	Е27-81-7	Устройство подтопляемой прослойки из геотекстиля при укреплении откосов	2000	6,35	1,52	12700	3040	12928	0,03	60
		м2 поверхности		4,66	0,2	9320	400	133	–	–
68	СПрайс лист	Стоимость геотекстиля плотностью 350 г/м2	2000	69,98		139960				
		м2								
69	Е27-45-1	Укладка георешетки	2000	1,89	–	3780	–	5027	0,01	20
		м2 покрытия		1,89	–	3780	–	133	–	–
70	СПрайс лист	Стоимость георешетки 30х30 выс.15мм	2000	310,88		621760				
		10м2								
71	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м	0,09	156751,29	477,54	30566	93	6993	207	40
		т		33975	180	6625	35	105	0,88	–
72	Е27-14-4	Устройство засыпки георешетки щебнем толщиной 10см	400	280,88	248,35	112352	99340	58930	0,22	121
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	12872	31436	133	0,27	153
73	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ М800, фракция 20-40 мм	360	1940		698400				
		м3								
74	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	25	432,86	0,86	10822	22	10484	2,81	683
		м3 камня в деле		432	0,32	10800	8	97		–

75	30-8-123	Камень /ГОСТ2173-87/	м3	28,5322	1520	43369

Всего прямые затраты	**1710988**
Накладные расходы, тенге	102568
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	108813
Всего по разделу 6	**1922369**
Всего по смете	**6688419**
Временные здания и сооружения (7 %)	468189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,94 %)	425103
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4251
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1890
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7587851**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**19402136,1**
Налог (2 %)	388043
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19790179**
НДС (12 %)	2374821
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22165000**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Хромтауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Сарбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агрофирма "Коквест" _____ Проскурин В.В.

Технический надзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" _____ Турумбетова Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.